湖州南太湖新区湘几漾单元XN-03-02-04A地块（K-14）房地产开发项目“10.11” 物体打击事故调查报告

2024年10月11日12时40分许，南太湖新区康山街道湘几漾单元XN-03-02-04A地块（K-14）房地产开发项目（1-58#楼及地下室）发生了一起物体打击事故（以下简称事故），事故造成一人死亡，直接经济损失172余万元。

事故发生后，湖州南太湖新区管委会高度重视，新区应急管理局、建设发展局、康山街道办事处和康山街道派出所等单位主要领导第一时间赶赴现场组织救援和善后工作。为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全生产漏洞，防范遏制同类事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规规定，南太湖新区管委会于2024年10月14日成立了由新区应急管理局、建设发展局、公安分局、康山街道办事处、总工会相关负责人和有关专家参与的“10.11”事故调查组（以下简称事故调查组），并委托浙江久核地质生态环境规划设计有限公司开展事故调查技术分析。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证和专家技术分析进行事故调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定:湘几漾单元XN-03-02-04A地块(K-14）房地产开发项目（1-58#楼及地下室）“10.11”事故是一起因破桩作业人员陈某生违规操作，在未完全清除上方塔吊基础混凝土垫层前，进行下方破桩作业，破桩振动导致垫层脱落砸在陈某生身上，引发人身伤害，造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事发项目情况及事故相关单位情况

1.事发项目。湘几漾单元XN-03-02-04A地块（K-14）房地产开发项目（1-58#楼及地下室）位于湖州市南太湖新区夹山路与南田路交汇处。

建设单位为湖州金睿置业有限公司，施工总承包单位为上海隆盛建筑工程（集团）有限公司，监理单位为南越建设管理有限公司。

2.湖州金睿置业有限公司。法定代表人徐某峰，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址为浙江省湖州市御园商业1幢青铜路1743号，成立日期2020年01月09日，统一社会信用代码

91330501MA2D18NC4L，注册资本1500万人民币。经营范围为一般项目：房地产经纪；物业管理；住房租赁；土地使用权租赁；酒店管理；餐饮管理；室内装饰装修；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3.上海隆盛建筑工程（集团）有限公司。法定代表人孙某杰，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址为上海市奉贤区金齐路868号4491室,成立日期为2000年09月19日，统一社会信用代码为91310000132186361O，注册资本为15000万人民币，经营范围为许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；信息咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；国内贸易代理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；木材销售；金属材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；电子产品销售；管道运输设备销售；门窗销售；金属制品销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.南越建设管理有限公司。法定代表人倪某霞，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇前程路38号1101室，成立日期为2007年04月20日，统一社会信用代码为91330110799679869Q，注册资本为5198万人民币，经营范围为许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；互联网信息服务；地质灾害治理工程监理；水运工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；招投标代理服务；物业管理；政府采购代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；单建式人防工程监理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；设备监理服务；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）事故发生单位安全管理情况

经调查，本起事故中项目施工单位上海隆盛建筑工程（集团）有限公司未能识别塔吊基础垫层脱落的风险隐患并

制定管控措施；未能在方案制定与安全操作规程中体现塔吊基础垫层的处理措施；事故当天，发现工人违规作业时，未能及时制止并督促整改作业人员违规作业问题。

（三）事故发生经过及应急救援情况

2024 年 10 月 11 日 7 时 30 分许，施工总承包单位上海隆盛建筑工程（集团）有限公司下属劳务分包单位上海穗宝建筑工程有限公司破桩班组工人陈某生，按公司下达要求，来到湘几漾单元 XN-03-02-04A 地块（K-14）房地产开发项目（1-58#楼及地下室）15#塔吊基础下方对塔吊格构柱进行破桩施工。破桩之前，由班组长吴某吉和安全员伊某春对陈某生进行了安全技术交底并签字，陈某生按照正常施工顺序，首先实施剔除塔吊基础底部垫层，但塔吊基础垫层与塔吊基础间的粘结较牢固，陈某生打不下垫层，有部分垫层未能完全清除，安全员伊某春发现打不动后，未做过多要求去工地其它地方巡查，陈某生随后实施下方破桩作业。10 点 30 分许，班组长吴某吉发现陈某生在破桩时上方基础混凝土垫层未清理，提醒陈某生需规范作业并注意施工安全。午饭后，陈某生继续破桩，于 12 时 40 分许，因破桩机械长时间剧烈震动，导致遗留的塔吊基础混凝土垫层发生松动进而脱落，垫层混凝土块直接砸在了陈某生身上。12 点 50 分许，开挖机的师傅宋某强看到后立即喊附近破桩的工人施救，破桩工人潘某委立即拨打了 120，并通知了现场附近巡视的安全员，现场安全员也拨打了 120，并通知施工单位项目经理，

安排人员去 3#门大门口迎接救护车。13 时 15 分左右救护车到达现场将陈某生抬到救护车送至陆军第七十二集团军医院进行抢救，于当天 14 时 23 分，经医生抢救无效死亡。

（四）事故伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者陈某生，男，汉族，出生日期 1975 年 5 月 21 日，重庆市丰都县湛普镇世坪村 X 组 XX 号，身份证号码：51232419750521****，岗位破桩工。

事故直接经济损失 172 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

1. 医疗救治情况

2024 年 10 月 11 日 13 时 01 分许，120 急救中心接到潘某委电话，立即调度陆军第七十二集团军医院急救车及医护人员赶往事故现场处置。13 时 15 分许，救护车赶到现场，将陈某生送往陆军第七十二集团军医院。当天 14 时 23 分许，陆军第七十二集团军医院宣布陈某生经抢救无效死亡。

2. 善后情况

上海隆盛建筑工程（集团）有限公司积极善后处置并第一时间与死者家属达成一致意见，就经济赔偿事宜达成调解协议书，约定上海隆盛建筑工程（集团）有限公司赔偿给陈某生家属工亡补助金、供养亲属抚恤金、丧葬费等其它一切费用共计人民币 172 万元。2024 年 10 月 14 日，根据调解协议相关赔偿费用支付完毕。

3. 事故应急处置评估

事故发生后，湖州南太湖新区管委会高度重视，新区应急管理局、建设发展局、康山街道办事处和康山街道派出所等单位主要领导第一时间赶赴现场组织救援，妥善做好善后工作，医疗部门及时派车抢救，本次事故应急处置工作安全有序、无次生灾害和衍生事故。

三、事故原因分析

事故调查组通过事故调查技术分析报告和相关调查取证，分析认定事故的直接原因是：当事人陈某生违反相关安全规章制度和操作规程，在未完全清除上方塔吊基础混凝土垫层前，进行下方破桩作业，垫层因破桩机械长时间剧烈震动导致脱落，砸在陈某生身上，引发人身伤害。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

上海隆盛建筑工程（集团）有限公司安全生产主体责任落实不到位，**一是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六款[1]的规定，发现工人违规作业时，未能及时制止和纠正违规破桩的行为。**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，未采取技术、管理措

1. 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第六款：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

2. 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

施及时发现并消除未清除垫层即进行破桩作业的违规作业问题。

南越建设管理有限公司未能有效识别发现塔吊基础垫层脱落的风险隐患，未采取有效措施督促施工单位及时制止和纠正作业人员违规作业问题。

（二）有关监管部门

南太湖新区建设发展局，于2023年10月至2024年10月对湘几漾单元XN-03-02-04A地块(K-14)房地产开发项目（1-58#楼及地下室）项目开展了8次安全检查，对检查过程中发现的113项隐患提出了整改意见并督促施工单位进行整改，形成隐患闭环。多轮次检查时，该项目未进行塔吊基础破桩作业，不存在破桩作业违规作业问题，且导致本起事故发生的隐患属于一般动态安全隐患。事故调查组经讨论分析认为南太湖新区建设发展局无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议相应应急管理部门依法对上海隆盛建筑工程（集团）有限公司及其主要负责人作出行政处罚。

（二）建议相应建设主管部门依法依规对南越建设管理有限公司进行处理。

（三）建议湖州南太湖新区管理委员会安全生产委员会办公室依照有关规定对湖州南太湖新区建设施工安全专业委员会办公室进行安全生产提示。

六、事故防范和整改措施建议

（一）上海隆盛建筑工程（集团）有限公司要认真分析事故原因，依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度和操作规程，严格落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，强化施工现场安全生产管理，认真推进事故隐患排查治理工作，强化对劳务分包单位的安全生产监督，加强外来人员的安全生产教育培训，使其了解项目安全生产管理制度和操作规程。

（二）南越建设管理有限公司要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，严格落实企业主体责任，切实强化建设工程的现场监督和安全巡查，严格落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除生产安全事故隐患，确保安全管理人员到位、安全措施落实。

（三）南太湖新区建设发展局要进一步加大对主管行业的监督管理力度，拧紧行业部门安全生产责任链条，督促辖区建设施工主体责任单位切实履行安全生产主体责任，强化施工现场安全生产隐患大排查大整治，紧盯薄弱环节，采取有效防控措施；要进一步加强对劳务分包单位等行业监管薄弱环节、盲区和真空区域的管控，探索完善相关行业安全生产管理规范和制度建设，督促相关单位严格压实安全生产主体责任，加强同属地街道工作协作，形成有效工作合力。

湖州南太湖新区湘几漾单元XN-03-02-04A地块（K-14）

房地产开发项目“10.11” 联合调查组

2024年11月25日