（黑山庞河）凌海鸿鑫钢结构工程有限公司“10·24”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月24日15时许，凌海鸿鑫钢结构工程有限公司在锦州市庞河经济开发区辽宁某某某科技有限公司厂区内修缮厂房过程中,发生一起一般坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），按照县政府授权，县应急管理局组织县公安局、县总工会组成事故调查组，邀纪委监委介入，对该起事故进行调查处理。事故调查组通过资料查看、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡及应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，该起事故是一起因现场施工作业人员安全意识淡薄，违规作业，施工单位安全管理不严，安全生产责任落实不到位，而导致的一起生产全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）施工单位概况

凌海鸿鑫钢结构工程有限公司,成立于2022年09月28日，注册地位于辽宁省锦州市凌海市，统一社会信用代码：91210724MABYD3F0XX，法定人为王某。经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构制造，金属结构销售，建筑用钢筋产品销售，建筑材料销售，建筑用金属配件销售，五金产品零售，门窗销售，防腐材料销售，建筑装饰材料销售，劳动保护用品销售，保温材料销售，园林绿化工程施工，金属门窗工程施工，土石方工程施工，房屋拆迁服务，工程管理服务，金属材料销售，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目概况

2025年8月23日，安某某（简称甲方）与王某（简称乙方）签订了彩板安装工程合同书。工程地点：锦州市庞河经济开发区辽宁某某某科技有限公司厂区内；工程内容：锦州黑山辽宁某某某科技有限公司1号、2号厂房的彩板拆除安装；工程造价：约736000.00元（大写：柒拾叁万陆仟元），具体以实际发生的工程量计算。

二、现场勘查情况

事故发生在辽宁某某某科技有限公司厂区内2号厂房，该厂房东西长200米，南北宽60米，最高处约为10米。事发时，房顶工作面有4名工人作业，地面有吊车司机1名及工人2名。许某（死者）从高处坠落，其坠落点位于厂房东侧约55米、南侧约20米处。许某高处坠落后，安全帽完好无破损，安全绳发生断裂。许某面色苍白、呼吸存在，但呼叫无反应，体表未见明显出血。

