索引号：		发布机构：	
发文日期：	2016年09月20日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

海门山峰玻璃科技有限公司 “4.13”高处坠落一调查报告

来源： 发布时间：2016-09-20 【字体：小 大】

2016年4月13日8时左右，海门山峰玻璃科技有限公司在位于上海市嘉定区天祝路377号的嘉定新城D9地块地内发生一起高处坠落生产安全事故，造成一人死亡，直接经济损失180万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生产安全处理条例〉的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处定》（嘉府发〔2007〕31号），由区安监局牵头，会同区监察局、总工会、公安分局、建管委，并邀请区调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将具体情况报告如下：

一、事故单位和项目概况

事故发生单位：海门山峰玻璃科技有限公司（以下简称海门山峰公司），住所：海门工业园区纺都大道（定代表人：张新宇，公司类型：有限公司（自然人控股），经营范围：M2LOW-E玻璃的研发生产、销售；销售；建筑材料、纺织品、电器、五金、日用百货、化工原料（危险品除外）批发、零售，成立日期：2营业期限：2011年8月24日至2031年8月23日，注册资本：1000万元人民币。

另外，有关单位分别是：建设单位为上海锦如置业有限公司；总包单位为上海域邦建设工程有限公司（以公司）；饰面板工程分包单位为浙江宝业幕墙装饰有限公司（以下简称宝业幕墙公司），监理单位为上海理有限公司。

嘉定新城D9地块商业项目位于上海市嘉定区嘉定新城，北临天祝路，南至宝塔路，西临阿克苏路，东至裕西侧紧邻赵泾河。项目已进行到饰面板施工收尾阶段，事故发生在6#楼A轴交2-3轴门面雨棚玻璃安装阶段与宝业幕墙公司签订了《项目饰面板工程施工承包合同》，由宝业幕墙公司以包工包料的方式承包饰面板宝业幕墙公司与海门山峰公司签订了《玻璃采购合同》。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2016年4月12日，海门山峰公司接到宝业幕墙公司反映嘉定新城D9地块项目施工的玻璃有问题（玻璃尺寸送货员陈宝峰去现场核实情况。4月13日上午8时左右，在位于上海嘉定区天祝路377号的嘉定新城D9地块陈宝峰在6#楼A轴交2-3轴门面雨棚上进行玻璃质量检查时，不慎从雨棚架子上坠落至地面（坠落高度约4.

（二）救援情况

陈宝峰坠落后，宝业幕墙公司现场的施工人员立即拨打了“120”急救电话，将其送往瑞金北院抢救，于效死亡。

三、事故造成的伤亡和损失

（一）人员伤亡情况

死者：陈宝峰，男，29岁，户籍地址：吉林省梨树县小城子镇友贤村七组，系海门山峰公司送货员。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币180万元。

四、现场勘查情况

现场可见：嘉定新城D9地块商业项目6#楼A轴交2-3轴门面雨棚距离地面约4.5米，雨棚架子外侧玻璃还未外侧地面有一摊血迹，雨棚下方内侧地面有一顶安全帽、一根安全带（详见现场照片）。

五、事故原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因：陈宝峰安全意识缺乏，在4.5米高的雨棚顶上工作（检查玻璃质量）时，未系安全带，不慎下，是事故发生的直接原因。

2、间接原因：

（1）海门山峰公司未建立健全并严格落实岗位安全责任制；对外出工作人员的安全培训教育缺失；对送员）涉及如登高等高风险作业的，未制定专门的安全管理制度，未落实安全监管措施，是事故发生的间接原

（2）宝业幕墙公司项目施工现场安全监管缺失，对有人员登高作业未系安全带的行为没有及时指出并制止间接原因之二。

（二）事故性质

经事故调查组认定本起事故为一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）陈宝峰安全意识缺乏，在4.5米高的雨棚顶上工作（检查玻璃质量），未系安全带，不慎从雨棚顶外发生负有直接责任。鉴于其已经在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）海门山峰公司未建立健全并严格落实岗位安全责任制；对外出工作人员的安全培训教育缺失，致使识；对送货员（质量检验员）涉及如登高等高风险作业的，未制定专门的安全管理制度，未落实安全监管生负有重要责任。建议由区安全生产监督管理局依法给予其行政处罚。

（三）宝业幕墙公司项目施工现场负责人董金海未认真履行职责，安全监管不到位，对事故发生负有管理业幕墙公司按照公司相关规定对其进行处理。

七、整改防范措施建议

（一）海门山峰公司应认真吸取事故教训，举一反三，认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法严格落实岗位安全责任制；加强对员工的安全培训教育，增强员工安全意识；涉及高风险作业的，要制定制度，落实专项安全监管措施。

（二）宝业幕墙公司要加强施工现场的安全管理。对第三方进场施工作业的人员要做好安全技术交底工管，及时发现并制止违反安全操作规程的行为。

（三）相关单位要认真总结吸取教训。对于发生的事故，各有关单位（建设单位、总包单位、分包单位、单位）都要认真进行总结，举一反三地吸取事故教训，严格落实各项安全管理制度和安全生产责任制，训，用事故教训推动安全生产，最大限度地保障人民群众的生命财产安全。

2016年5月26日