平乐县平昭高速公路TJ1分部H互通“3•30”高处坠落一般事故调查报告

2024-06-06 16:03 来源： 平乐县应急管理局办公室 作者： 办公室

2024年3月30日9时许，平乐县平昭高速公路TJ1分部H互通工区江苏金沅鼎建筑工程有限公司施工现场发生一起一般高处坠落事故，事故造成1人
县政府高度重视，迅速组织有关单位开展事故救援、善后处置、舆情管控和事故调查等相关工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）的有关规定，经县人民政府批准，成立了平昭高
鼎建筑工程有限公司“3·30”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），调查组由县政府办黄万留副主任任组长，县应急管理局、县公安局、县
局、总工会和平乐镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查取证，查明了事故经过、
况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建

经调查，事故调查组认定，平乐县平昭高速公路TJ1分部H互通工区江苏金沅鼎建筑工程有限公司“3·30”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况。

江苏金沅鼎建筑工程有限公司，成立日期2020年06月03日，统一社会信用代码91320706MA21MEUL2Q（1 / 1），公司类型为有限责任公司（
注册地址连云港市赣榆区沙河镇信香路中旭物流园内，法定代表人何洪任。经营范围许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；公路管理与养护
设施承装、承修、承试；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工
土石方工程施工，机械设备租赁；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江苏金沅鼎建筑工程有限
局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D332327255，法定代表人：何洪任，有效期：2022年01月27日至2025年06月12日，资质类别及等
2023年3月22日承包了平昭高速TJ1分部桥梁下部工程专业劳务施工工程，施工项目安全生产负责人为张秀连，持有江苏金沅鼎建筑工程有限公司职务

（二）事故现场基本情况。

事故现场位于平乐县平乐镇金山村委会平昭高速公路TJ1分部H互通11＃桥墩施工工地，桥墩为柱式墩高约18米，桥墩盖梁下方有固定模具用工字
墩右侧停放有吊车一辆，事故发生点在桥墩盖梁下方工字钢上，朱民春从工字钢上坠落至地面死亡。

（三）死者基本情况。

死者朱民春，男，汉族，1973年1月生，住址：湖南省双峰县蛇形山镇，于2024年3月15日份到平昭高速公路TJ1分部H互通工地工作，岗位是模
地桥墩盖梁下方工字钢上坠落至地面死亡。

二、事故发生的经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2024年3月30日上午9时许，位于平乐镇金山村委水源寨自然村平昭高速公路TJ1分部H互通工地发生一起一般高处坠落事故。

（二）事故现场情况

施工现场共有4人（朱民春、王卫国、孔维成、朱晓安），主要施工任务是互相配合拆除11＃桥墩56号工字钢（作业高度约18米），吊车司机孔维
春、王卫国2人穿好高处作业防护装具后，吊车司机孔维成通过吊机用吊笼将两人吊到桥墩盖梁下方工字钢处（两人位置处于同一桥墩两侧）进行拆
面上负责吊装到地面上的模具整理工作，施工作业进行十多分钟后，吊车司机孔维成听到“嘭”的一声响，桥墩上一个工人坠落至地面。

（三）人员伤亡和经济损失

经济损失143万元。

情况

立即打电话向工地老板汇报和公司领导汇报，十分钟后120急救车达到现场，朱民春已没有生命体征，经抢救无效死亡。
、执法大队长陈懋炜，县交通运输局安全监督管理股股长周再生，平乐镇政府镇长肖江华，江苏金沅鼎建筑工程有限公司

网站升级中
平乐县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（一）直接原因

作业人员朱民春在工字钢拆除施工过程中，未规范使用安全带和操作不当从桥墩盖梁下方工字钢处坠落至地面，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

江苏金沅鼎建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，未按照规定设置安全生产管理机构，未配备安全生产管理人。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程防护用品。第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理核合格，特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业，施工现场安全管理人员不在岗不在位；安全教育培训不到位，未未建立安全生产规章制度，对存在的安全风险未能有效防范，导致发生高处坠落事故。

四、事故责任和处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理意见

江苏金沅鼎建筑工程有限公司在平昭高速公路TJ1分部H互通11＃桥墩56号工字钢模拆除施工中，公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产人位，安全生产管理措施落实不到位，安全生产现场管理不到位。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在兼职的安全生产管理人员。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的考核合格。

《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上总局令第30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条： 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规应急救援预案；

反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生

负有责任。建议由平乐县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对责任人的责任认定及处理建议

1. 朱民春，生前系江苏金沅鼎建筑工程有限公司施工人员，朱民春安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下进行高处作

业，在平昭高速公路TJ1分部H互通11＃桥墩56号工字钢模拆除施工过程中，未将安全带钩环牢固地挂在系留点上对事故发生负有直接责任。因任。

2. 张秀连，男，现任江苏金沅鼎建筑工程有限公司平昭高速公路TJ1分部H互通项目安全生产主要负责人，负责平昭高速公路TJ1分部H互通项理。未持有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安促、检查本单位的安全生产工作，违规使用无高处作业证人员进行高空作业，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定的法定职责，对应急管理局依法给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取“3·30”高处坠落事故教训，防范类似事故的再次发生，提出如下整改措施：

工程有限公司要认真落实企业安全生产主体责任，认真抓好事故调查报告中提出问题的整改落实。构建安全生产领导组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，加强员工安全教育培训力度，有效提高员工安全防范意识，增强员工对安全风险施工现场，设施设备进行大排查、大整治，消除安全管理盲区和死角，确保安全施工。

认真按照“三个必须”的要求，履行行业监管职责。县交通运输局要发挥行业监管优势，依法履行安全生产监督管理职责，广大人民群众的安全意识。

”高处坠落事故教训，举一反三、查找问题抓整改。各乡镇人民政府在高速公路建设过程中，要认真履行属地监管职责，加避免类似事故再次发生。

网站升级中
平乐县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

平乐县平昭高速公路TJ1分部H互通“3·30”高处坠落事故调查组

2024年5月23日

主办：平乐县人民政府办公室　承办：平乐县人民政府办公室

联系电话：0773-7882346　邮政编码：542400　地　址：平乐县南洲新区政府办公大楼二楼

桂公安备：45033002000113号 桂ICP备11007751号 网站标识码：4503300003

网站升级中

平乐县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。