芦苞镇同树泵站“5·11”一般物体打击事故调查报告

2023年5月11日，芦苞镇同树泵站发生一起物体打击事故，造成1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号），由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区住建水利局、区应急管理局、区国资局、区公安分局、区总工会、芦苞镇政府，并邀请区纪委监委机关派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“5·11”事故是一起因公司未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

芦苞镇同树泵站位于佛山市三水区芦苞镇独树岗村，主本泵站设计总引水流量为9.0m^3/s，泵站共设3台1200QZ-100型潜水泵，编号分别为1、2、3号，总装机容量为945kw，工程建设单位为佛山市三水区水利投资建设有限公司（以下简称水投公司），施工单位为深圳市坤和建筑工程有限公司，运行管理单位为佛山市三水区芦苞镇水利所，该工程2019年10月25日开工，2020年12月12日完工，2021年8月25日完成单位工程验收，2021

年9月1日移交给三水区芦苞镇水利所实施运行管理，工程保修期为2021年8月25日起至2023年8月25日。后因3号泵出现故障，深圳市坤和建筑工程有限公司联系机组生产厂家上海连成（集团）有限公司将该泵机组拆卸并返厂维修，维修完成后于2023年5月11日将机组设备运回芦苞镇同树泵站，并进行安装，在安装作业过程中发生事故，造成1人死亡。

（二）事故相关单位概况

涉事项目执行方：佛山市骏马机械工程有限公司（以下简称骏马公司），统一社会信用代码为914406****，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为马某林，注册资本为伍佰万元人民币，成立日期为2018年4月8日，经营期限至长期，住所在佛山市三水区云东海街道****，经营范围为承接：机械工程；汽车拖车、救援服务；建筑工程机械与设备经营租赁；销售、安装：机械设备；装卸搬运服务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司在进行吊装作业过程中吊带断开导致发生事故。

涉事项目委托方：深圳市坤和建筑工程有限公司（以下简称坤和公司），统一社会信用代码为914403****，类型为有限责任公司，法定代表人为庄某标，涉事项目负责人为公司副总经理洪某城，成立日期为2005年11月28日，住所在深圳市深汕特别合作区鹅埠镇****，经营范围为与水利、市政相关的建设项目。事发当天，坤和公司委托骏马公司负责芦苞镇同树泵站3号泵机

组安装过程中的吊装作业。

（三）事故发生经过

2023年5月11日上午，坤和公司聘用人员向某友、吴某林等3人以及骏马公司吊车司机陈某浩、起重信号司索工邓某文一同到芦苞镇同树泵站3号泵进行安装作业，其中，陈某浩负责操作汽车起重机，邓某文负责指挥吊装作业，向某友、吴某林等3人在3号泵井口作业平台处配合作业。17时许，工作人员通过吊带、吊绳分别将电缆、井盖挂在起重机的小吊钩和大吊钩上进行吊装作业，准备通过吊装将电缆装入3号泵井筒内，并盖上井盖，拧紧螺丝，从而完成安装工作。突然吊带断开，电缆掉落击打到向某友，致其受伤，后经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故地点位于佛山市三水区芦苞镇独树岗村芦苞镇同树泵站，该泵站由西向东依次布置了3台1200QZ-100型潜水泵，编号分别是1、2、3号，泵站外围安装有不锈钢护栏，泵站北侧有一台全液压汽车起重机，车牌号为粤E62984，产品型号为SYM5320JQZ(STC250E5)，整车整备质量31970kg，最大允许总质量32100kg，汽车起重机的车头朝向西面。起重机吊臂上有大小不同的2个吊钩停放在3号泵的上方，3号泵的井盖及电缆悬挂在大的吊钩上，电缆上绑着一条断掉的吊带，吊带的另一端被放置在泵站旁的护栏处，涉事吊带品牌是FOQUAN,承重为3t,小吊钩上无吊物，死者向某友坠落位置位于3号泵站东北侧，向某友

作业时佩戴的黄色安全帽掉落到3号泵站西面的地面上。事故现场图片如下。





图一：事发现场概貌　　图二：涉事电缆概貌

（五）人员伤亡和直接经济损失

“5·11”事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，向某友躺在地上，嘴里发出呻吟声，现场有关人员见状立马拨打110、120请求救援并上报芦苞镇政府等相关部门，应急管理部门、住建水利部门、芦苞镇政府等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、区公安分局、区住建水利局、芦苞镇政府等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，区住建水利局针对涉事项目下达停工通知书，责令全面停工

处理，待复查合格后方可复工。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救护车于事故发生后十几分钟到达事故现场，救护人员立即对伤者进行紧急处置，并将其送往佛山三水岭越医院进行救治，19 时 20 分许，向某友经抢救无效死亡，据居民死亡医学证明书显示，向某友的死亡原因为：被投掷、抛出或坠落物体击中。

经事故调查组协调处置，骏马公司已与向某友家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、芦苞镇政府等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）调查询问情况

经对骏马公司法定代表人马某林、起重信号司索工邓某文、吊车司机陈某浩、坤和公司副总经理洪某城、安全员梁某、聘用人员吴某林、水投公司副总经理何某琦、建设管理部副经理冯某健等进行询问调查，认定相关情况如下：

1.起重信号司索工邓某文、吊车司机陈某浩分别于 2022 年 3 月 19 日、2023 年 4 月 15 日入职骏马公司；2.骏马公司未制定安全生产教育和培训计划，且未按照规定对员工陈某浩、邓某文进行安全生产教育培训和考核，就安排其上岗工作；3.涉事吊带

由骏马公司提供，但该公司一直未对其进行安全检查。

（二）原因分析

骏马公司：一是未对涉事吊带进行安全检查，未及时发现吊带存在的安全隐患，其在使用过程中断开，使得吊物（电缆）坠落，击打到附近的作业人员向某友，致其死亡；二是未按照规定对员工陈某浩、邓某文进行安全生产教育培训和考核，就安排其上岗工作，导致其安全生产意识不足，安全知识缺乏，未及时排查吊带的安全隐患。

四、有关单位调查情况

（一）坤和公司安全管理情况

坤和公司聘请的向某友、吴某林等 3 名作业人员在上岗前未经安全生产教育培训和考核。

（二）有关单位的职责落实情况

1. 芦苞镇水利所：作为芦苞镇同树泵站的运行管理单位，主动担当作为，积极履行运行管理及安全生产管理职责，安排专人负责泵站运行时段的管理以及非运行时段的值守工作，密切关注泵站的运行状况，及时发现其存在的问题，积极主动联系施工单位等处理泵站保质期内故障问题，4 次向区住建水利局发文汇报泵站存在的问题及对运行造成的影响并提出针对性的处理建议。调查暂未发现芦苞镇水利所存在失职行为。

2.区国资局履职情况：一是建立健全安全管理制度，明确安全管理责任。2022年12月7日，印发了《区属国有企业外包项目安全管理制度》（三国资〔2022〕90号），明确发包单位的安全生产职责，要求项目开工前，发包单位要对承包单位安全教育培训、施工过程安全措施等进行审查。二是严格落实监督检查计划，有序开展抽查检查工作。2022年对下属企业水投公司及其负责的建设、运营项目抽查检查9次，并督促落实安全问题整改16项；2023年1-4月，对下属企业水投公司及其负责的建设、运营项目抽查检查5次，下发整改通知书1份，督促落实安全问题整改9项。三是扎实开展专项整治，强化安全监管工作。2023年3月23日，印发了《区国资系统2023年安全生产专项整治重点工作方案》，把建筑施工项目和外包作业纳入年度专项整治重点工作内容，明确了专项整治的时间进度和工作安排，2023年4月25日对水投公司专项整治工作情况进行检查，并责令其完善工作台账。四是从严从实抓好年度考核，压实安全责任。从加强组织领导、建立责任体系、强化监督检查、加强风险管控、开展宣传教育、完善应急管理、健全执行规章制度、建立完善安全生产管理台账等8方面对区属国有企业开展年度安全生产和消防责任制考核，督促其落实安全生产主体责任。

调查暂未发现区国资局存在失职行为。

3.水投公司履职情况：一是制定了《重点部位安全管理制度》、《安全生产费用投入管理制度》、《安全生产责任制》等制度，有效夯实安全管理基础,全面提升公司安全管理水平。二是于2023年3月3日、2023年3月29日两次向施工单位下发《关于要求限期整改同树涌之芦苞镇同树泵站工程现存问题的通知》，明确芦苞镇同树泵站现存故障及缺陷，并责令施工单位限期完成泵站维修工作。三是于2023年3月15日、2023年4月11日两次召开芦苞镇同树泵站维修工作约谈会议，分别对芦苞镇同树泵站水泵厂商上海连成（集团）有限公司、坤和公司进行了约谈，明确泵站维修要求。

但水投公司存在以下问题：一是安全监管机制不健全。对工程作业缺乏有效的安全监管手段,尤其对工程施工进度情况不及时掌握，“5·11”事故发生后才得知坤和公司进场安装作业的相关信息。二是未严格执行规章制度。未按照《佛山市三水区水利投资建设有限公司危险作业安全管理制度》、《区属国有企业外包项目安全管理制度》（三国资〔2022〕90号）等规定监督现场作业安全、审查坤和公司安全教育培训等情况。三是组织协调不到位。未有效协调相关单位及时解决芦苞镇同树泵站的故障。

4.区住建水利局履职情况：一是修订更新了《佛山市三水区

闸站日常管理制度》、制定了《三水区机电排灌总站泵站巡查制度》、《佛山市三水区机电排灌总站安全生产管理制度》等制度，完善了全区水利闸站建设管理安全监管体系。二是成立三水区住建水利领域行政执法专班，与各股室相互配合，对住建水利在建工程参建单位安全生产教育培训、持证上岗、人员履职等情况进行专项检查，并督促问题整改落实，截至事发当天，共开展执法检查 5 次。三是在芦苞镇同树泵站建设期内主导或者参与现场检查 13 次，并对该工程进行质量飞行检测 2 次，在泵站运行期开展安全检查 10 次，对现场发现问题提出了整改意见。四是 2022 年 8 月 8 日，发布《关于全区泵站工程机电设备合同履约情况的通报》，对泵站工程运行情况、售后响应、售后服务效果等进行通报；并于 2022 年 7 月 21 日、2023 年 2 月 10 日组织召开约谈会对芦苞镇同树泵站参建单位进行约谈，明确泵站存在的问题以及维修要求，督促相关单位按要求完成维修工作。

但区住建水利局作为行业管理部门存在以下问题：一是责任落实不到位。未在芦苞镇同树泵站故障后第一时间组织相关单位到达现场进行故障分析、核实和鉴定，也未及时组织制定针对性的整改防范措施。二是督促指导不力。未有效督促指导水投公司健全安全监管机制，导致其对工程作业缺乏有效的安全监管手段，未及时掌握泵站维修进度。三是组织协调不及时不到位。未

有效协调、督促芦苞镇同树泵站的故障维修工作。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故责任单位骏马公司

骏马公司安全生产主体责任落实不到位，未按照规定对员工陈某浩、邓某文进行安全生产教育培训和考核，就安排其上岗工作；未对吊带进行隐患排查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]的规定。骏马公司作为本次事故的责任单位，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（二）马某林

骏马公司法定代表人马某林，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项[4]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

---

1. 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（三）坤和公司

坤和公司未按照规定对聘用的3名作业人员进行安全生产教育培训和考核，就安排其上岗工作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[6]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（四）其他有关单位

水投公司作为芦苞镇同树泵站建设单位，安全监管机制不健全，对工程作业缺乏有效的安全监管手段，尤其对工程施工进度情况不及时掌握，“5·11”事故发生后才得知坤和公司进场安装的相关信息；未按照《佛山市三水区水利投资建设有限公司危险作业安全管理制度》、《区属国有企业外包项目安全管理制度》（三国资〔2022〕90号）等规定监督现场作业安全、审查坤和公司安全教育培训等情况；未有效协调相关单位及时解决芦苞镇同树泵站的故障。建议水投公司就存在的相关问题向区国资局、区住建水利局作出深刻检讨，并由区国资局对水投公司有关责任领导及人员进行处理。

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

6.《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。”

区住建水利局作为行业管理部门，安全监管职责落实不到位，未在芦苞镇同树泵站故障后第一时间组织相关单位到达现场进行故障分析、核实和鉴定，也未及时组织制定针对性的整改防范措施；未有效督促指导水投公司健全安全监管机制，导致其对工程作业缺乏有效的安全监管手段，未及时掌握泵站维修进度；未有效协调、督促芦苞镇同树泵站的故障维修工作。建议区住建水利局就存在的相关问题向区安委会作出深刻检讨，并对相关股室及人员进行处理。

六、事故整改和防范措施

芦苞镇同树泵站“5·11”一般物体打击事故，是一宗典型企业安全生产主体责任落实不到位，相关人员安全生产意识淡薄导致的事故。相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强属地管理

区住建水利局组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

区住建水利局对水投公司、坤和公司、骏马公司进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促骏马公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），

加强日常隐患排查治理工作。

（三）加强统筹管理，落实监管责任

本次事故暴露出我区部分区属国有企业建设工程安全管理不到位、相关人员安全意识淡薄等问题，为此，区国资局要深入自查自纠、加强统筹协调，进一步督促区属国有企业落实监管责任，监督、指导相关单位做好安全管理工作，遏制类似事故发生。

芦苞镇同树泵站“5·11”一般
物体打击事故调查组
2023年8月17日