安监局：福建省吴航建筑工程有限公司武鸣中旭•现代城项目“8•12”施工升降机

发布时间：2018-11-02 16:20　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年8月12日中午12:40分左右，位于武鸣区城厢镇标营新区的福建省吴航建筑工程有限公司承建的中旭·现代城（以下简称为：中旭·现代城）项2人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城管理局、住建局、人社局、卫计局、总工会等部门及城厢镇政府组成的中旭·现代城“8·12”施工升降机高处坠落事故调查组，开展事故调查工作，并

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接和责任人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况及相关人员情况

工程概况及升降机使用情况

1.工程概况

中旭·现代城工程项目位于南宁市武鸣区城厢镇标营新区的欢歌路东面、壮锦路北面、达妮路西面、麒麟尊府南面，工程规模：总建筑面积为979797.7m²，下室建筑总面积是17083.03m²。该工程业主为广西中旭房地产开发集团有限公司，该公司于2011年通过招拍挂方式取得地块建设权；施工单位为福建省吴责任公司；施工方福建省吴航建筑工程有限公司于2013年底成立福建省吴航建筑工程有限公司中旭·现代城工程项目部项目部进驻开始施工。施工期间部于2014年6月与广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司签订《施工电梯租赁合同》，合同约定施工电梯（升降机）的维修和保养由金盛泰公司负责，并使用。事故发生前5#、6#、7#楼已经完工入住，尚有1#、2#、3#、4#仍在施工。事故发生在1#楼北面1#施工升降机。中旭·现代城工程项目建设工期为730天止施工；今年5月份施工单位向武鸣区住房和城乡规划建设局申请恢复施工。

2.升降机使用情况

发生事故的升降机规格型号为SC200/200，南宁市工建起重设备制造有限公司生产，产品编号1080670，出厂日期2010年6月23日。这台升降机于20工程项目部与广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司租赁使用，2014年7月安装在1#楼与2#之间（与