乌达产业园绿色环保循环产业一期项目乙炔原料项目“2•17”高处坠落事故调查报

来源： 乌达区住建局（交通局） 发布日期：2023-02-25 11:08 浏览次数：10

A+

2023年2月17日11时30分许，乌达产业园绿色环保循环产业一期项目乙炔原料项目1#电石炉建筑工地，发生一起高处坠落事故，造成
万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》的规定， 经区政府研究决定，于2023年2月17日
区应急管理局、区城市管理综合执法局、乌达产业园综合服务中心、区总工会、区公安分局相关负责人为成员的乌达产 色环保循
“2·17”高处坠落事故调查组，同时聘请相关专家参与事故调查。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月17日上午11时，河南化建建设工程有限公司工人李某某和王某某进入乌达区产业园绿色环保循环产业一 原料项
查看现场，做施工前准备工作。王某某在前，李某某在后，王某某突然听到一声惊呼，回头看到李某某和覆盖洞口的瓦 同掉落
救电话，医务人员将李某某送往乌达区人民医院抢救，经医院抢救无效，于当日13时10分确认死亡。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，乌达区委、区政府高度重视，副区长赵海波及区住建局、区应急局、乌达产业园综合服务中心、区公 相关部门
援和事故调查处置工作。要求事故发生单位全力以赴做好人员救治、现场管控工作，同时依法责令工程项目事故标段全 。

二、基本情况

1#电石炉的钢结构及彩板工程由河南化建建设工程有限公司施工。2023年2月17日河南化建建设工程有限公司组织 ，开展项

三、事故原因、责任认定及事故性质

（一）事故的直接原因

1.工人李某某个人安全意识薄弱，自我保护能力差，越过临边防护绳踩在洞口盖板上，致使本人随倾覆的瓦楞钢板一同自四层17米平
人民医院抢救无效死亡。

2.临边、洞口防护不合格，安全防护措施不到位造成坠落。

（二）事故的间接原因

1.河南化建建设工程有限公司管理混乱，安全教育不到位，工人安全意识薄弱，自我保护能力差。项目部对施工现场安全检查不认真
临边、洞口防护进行检查就安排作业人员进入作业现场。

2.监理单位内蒙古达华工程管理服务有限公司没有认真履行安全监理职责，只有安全会议纪要，没有督促施工单位及时消除安全隐患

（三）事故性质

经事故调查组认定，乌达产业园绿色环保循环产业一期项目乙炔原料项目“2·17”高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）河南化建建设工程有限公司普工李某某，安全意识差，自我保护意识不强，对该起事故负直接责任，鉴于李某某个人在该起事

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

（二）河南化建建设工程有限公司项目负责人熊某某，负责项目部全面工作，未认真履行主要负责人安全生产职责，对项目履行安全
项目部建立健全并落实安全生产规章制度，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，
法局对其处以上一年收入（51141元）40%罚款的行政处罚，共计20456.4元。

（三）河南化建建设工程有限公司项目专职安全员巩某某，负责项目专职安全生产管理工作，未有效履行安全员职责，对作业现场安
效管控措施，对此次事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其
30%罚款的行政处罚，共计11580元。

（四）内蒙古达华工程工程管理服务有限公司总监理工程师李某某，负责该项目全面监理工作，未有效履行安全监理职责，对现场存
到位，对此次事故负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对
40%罚款的行政处罚，共计19920元。

（五）内蒙古达华工程管理服务有限公司安全监理段某，负责该项目安全监理工作，未有效履行安全监理职责，督促检查本项目安全
有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由乌达区城市管理综合执法局对其处以上一年收入（4284(
12852元。

（六）河南化建建设工程有限公司未有效落实安全生产主体责任，施工项目部管理混乱。施工现场没有建立安全生产[illegible]制度，班组
全教育培训不到位，施工现场安全措施落实不到位，对此次事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，[illegible]十四条第
市管理综合执法局对该企业给予六十五万元罚款的行政处罚。

（七）内蒙古达华工程管理服务有限公司未认真履行安全监理职责，安全监理工作流于形式。对不合格的临边、洞[illegible]既不制止
控。对此次事故负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》，第一百一十四条第一项之规定，建议由乌达区城[illegible]合执法局
行政处罚。

五、事故防范及整改措施建议

为认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，针对事故暴露出的问题，提出如下整改建议。

（一）强化“红线”意识，进一步强化建筑施工安全工作

各单位各部门要牢固树立安全发展理念，坚持安全发展，始终把人民群众生命安全放在第一位。正确处理好安全生[illegible]发展的关
牺牲安全为代价”这条红线。充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹大意和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工[illegible]建设、
关法律法规和标准要求，设置安全生产管理机构，配足专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制，完善施工现场作[illegible]理规章制
工单位在施工过程中加强过程管理和检查。

（二）强化“底线”意识，全面落实企业安全生产主体责任

施工企业要进一步强化法律意识，认真落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，将安全生产责任落实到岗位，落实到人
培训到位、基础管理到位，自觉规范建筑施工安全生产行为，严守法律底线，确保安全生产。建设单位要切实增强安全生产责任意识，自
秩序，督促施工、工程监理等单位落实安全责任，加强施工现场安全管理，按规定配备足够的安全管理人员，严格现场安全施工。监理单
责，安全监理工作不能流于形式。

（三）全面落实安全风险分级管控制度、强化施工现场隐患排查治理

施工企业要制定科学的风险辨识程序和方法，结合工程的特点，全方位辨识施工工艺、设备设施、现场环境、人员行为和管理体系
界定安全风险类别。要根据风险评估的结果，从组织、制度、技术、应急等方面，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控，
作业岗位的管控责任，尤其要加强对存有重大危险源的施工环节和部位的重点管控，在施工期间要执行领导现场带班管理制度。要健全
度，明确、细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，特别是对重点环节和部位定期不定期的进行排查。

乌达产业园绿色环保循环产业一期项目乙炔原料项目

“2·17”高处坠落事故调查组（代章）

政务微博
政务微信
移动门户
顶部

2023年2月25日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

政务微博

政务微信

移动门户

顶部