



上海青浦水利建筑工程有限公司“10.19”高处坠落死亡事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年10月19日上午11时许，上海市青浦区珠溪路与淀山湖大道北侧的新塘港西洋淀段河道整治工程项目工地内发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同公安青浦分局、区总工会、区水务局、朱

家角镇人民政府、青发集团组成事故调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

（一）单位概况

1、上海青浦水利建筑工程有限公司（以下简称水利建筑公司），统一社会信用代码：91310118631641904R，成立于1989年6月27日，住所：青浦区华新镇凤星路1588号1幢1层A区101-110室，法定代表人：顾惠兴，注册资本：5000万人民币，类型：有限责任公司(国有独资)，经营范围：水利工程，房屋建筑，市政工程，水电安装，房地产开发经营，仪器仪表检测，绿化工程，企业管理咨询，河湖整治工程，销售钢闸门、建筑材料、机电设备及配件、有色黑色金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海高波工程咨询监理有限公司（以下简称高波监理公司），统一社会信用代码：913101131337106716，成立于1995年8月7日，住所：上海市宝山区呼兰路545号5号楼215室E，法定代表人：薛虎，注册资本：300万人民币，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：水利工程；市政工程；港口专业领域内的“四技”服务；水利建筑工程；公路建筑工程；一般工业与民用建筑安装工程；航道建筑工程；给排水建筑安装工程；林业及生态工程建设监理；工程设备监理；工程招投标代理；港口建筑工程的三类专业工程的施工监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年10月19日上午11时许，青浦水利公司带班组长黄某带领王某、张某及裘某共四人，在项目工地内实施打桩机安装，在安装过程中，发现一根钢索断裂，准备对钢索进行更换，在钢索更换过程中，爬升在打桩机中段的王某不慎坠落至地面，高度约7米，事发后现场管理人员立即拨打120呼救，送至朱家角人民医院时已死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者：王某，男，55周岁，浙江人，身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxx。

截至目前，此次事故已造成直接经济损失约人民币180万元。

四、司法鉴定情况

经对王某尸体检验发现：口、鼻腔及双侧外耳道血迹；右侧肋骨多发骨折伴右胸腔积血；右腕裂创；体表多处擦挫伤。综合分析认为，王某死因符合高坠致颅脑损伤及胸部闭合性损伤。（复旦大学上海医学院司法鉴定书）

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

王某等人在未佩戴劳防用品的情况下，违反施工方案盲目实施钢索更换施工作业，直接导致本次事故发生。

（二）间接原因

1、青浦水利公司未做好本单位项目内临时劳动者的安全监管工作，未将临时劳动者纳入本单位的安全教育培训体系，未组织制定打桩机安装施工方案，未及时制止违规施工行为，导致本次事故发生。

2、高波监理公司未督促施工单位制定安装施工方案，未督促总包单位落实对临时劳动者的安全管理及安全教育工作，未及时制止违规施工行为。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、上海青浦水利建筑工程有限公司项目负责人吕晨毅，未组织制定打桩机安装作业操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予吕晨毅个人行政处罚。

2、上海高波工程咨询监理有限公司总监理工程师龚伟嵩，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急局依法给予龚伟嵩个人行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海青浦水利建筑工程有限公司未建立健全本单位规章制度及操作规范；未监督、教育从业人员按照使用规范佩戴、使用劳防用品；未采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。建议区应急局依法给予上海青浦水利建筑工程有限公司行政处罚。

七、事故预防与整改措施

1、青浦水利公司应当建立健全施工方案制定及审核工作，确保施工计划安全可靠，施工行为受监受管；应当加强施工现场安全管理工作，确保施工现场安全防护措施安全可靠；应当贯彻落实隐患排查制度，加强违规施工行为处置力度，及时消除事故隐患，谨防事故发生。

2、高波监理公司应加强施工现场安全管理，加强施工过程监管，加强对施工现场违规行为的处置力度，切实落实隐患排查制度，谨防事故发生。

上海青浦水利建筑工程有限公司“10.19”

高处坠落死亡事故调查组

2020年11月27日