冠捷显示科技（武汉）有限公司L9线线体改造项目“7.12”一般触电事故调查报告

索 引 号	MB1534522/2020-925972	发布日期	2020-08-18
发布机构	蔡甸区应急管理局	文　　号	无
分　　类	安全生产监管	有 效 性	有效

冠捷显示科技（武汉）有限公司L9线线体改造项目“7.12”一般触电事故　　调查报告

2020年7月12日22时45分左右，蔡甸经济开发区（豹山街）辖区冠捷显示科技（武汉）有限公司L9线线体改造项目发生一起触电事故，一名设备安装电工在配电柜接线过程中触电受伤，现场作业人员将触电受伤人员送往医院抢救，13日0时52分，经抢救无效死亡。

死者聂建军，男，51岁，湖北省仙桃市郑场镇郑场村人，身份证：429004********0732，事故造成直接经济损失105万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，蔡甸区人民政府组织成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区科技和经信局、蔡甸经济开发区（豹山街）等单位组成的事故调查组，对事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关单位及责任人员的处理建议。现将有关情况汇报如下:

一、事故相关单位情况

冠捷显示科技（武汉）有限公司L9线线体改造项...

（一）改造项目建设单位：冠捷显示科技（武汉）有限公司，法定代表人宣建生，企业统一社会信用代码：91420100612912900，经营范围：生产销售新型平板显示器件、数字电视机、显示管显示器及其半成品、套件、零配件等。2020年6月10日，冠捷显示科技（武汉）有限公司与厦门久合自动化设备有限公司签订了《采购合同》，项目名称为L9线线体改造。该公司设备课经理付涌涛为改造工程建设方施工现场负责人。

（二）总承包单位：厦门久合自动化设备有限公司，法定代表人陶孟丽，企业统一社会信用代码：91350213581257348D，

经营范围：工业自动控制系统装置制造；电工机械专业设备制造；电子工业专用设备制造；电子元件及组件制造等。2020年6月12日，厦门久合自动化设备有限公司将L9线线体设备安装工程分包给武汉鑫天珺科技有限责任公司。

（三）分包单位：武汉鑫天珺科技有限责任公司，法定代表人李耀山，企业统一社会信用代码：91420111MA4KMF3H1B，

经营范围：大型机械设备、仓储传输设备、工业自动化设备、非标准机械设备的开发、销售、技术服务；智能化仓库的设计、施工等。该公司业务经理冯勇为改造工程施工方现场负责人。

二、事故发生的经过和救援情况

2020年7月12日9时30分左右，武汉鑫天珺科技有限责任公司李耀山、冯勇、聂建军等6人到冠捷显示科技（武汉）有限公司L9线车间开始施工，聂建军是电工，主要负责L9线的电缆线敷设，其他人负责安装线体。21时左右，因L9线新安装的设备需要通电试运行，冯勇向冠捷显示科技（武汉）有限公司设备课经理付涌涛申请接通电源，然后付涌涛联系设备工程部工程师张绪志将L9线车间电力配电箱（编号3F-1，电压380V）的柜门打开。22时30分左右，付涌涛与李耀山讨论BU站（测试显示屏的亮度）集电轨道安装相关问题时（距离聂建军操作的配电箱处约6米的直线距离，中间相隔产品传送带），无意间看到聂建军头部斜靠在配电箱的门缝处，喊他没有答应，然后迅速赶到配电箱处拉下电闸，与赶来的李耀山将聂建军平放在地上，冯勇拨打了“120”急救电话，并对聂建军进行心肺复苏。22时50分左右，“120”救护车赶到现场，救护人员将聂建军抬上救护车送往武汉协和医院西院。13日0时52分，聂建军抢救无效死亡。

三、事故原因

（一）直接原因

聂建军在带电作业时未穿戴绝缘鞋、绝缘手套；作业地面未铺设绝缘垫，违反《电力安全工作规程》（GB26860-2011）有关操作规定，是造成事故的直接原因。

(二)事故间接原因

1、武汉鑫天珺科技有限责任公司未向从业人员提供必须的劳动防护用品，包括绝缘鞋、绝缘手套等;带电作业时未设专人进行安全监护。

厦门久合自动化设备有限公司在未严格审查工程承包单位安全生产条件的情况下将设备安装工程发包给武汉鑫天珺科技有限责任公司，施工期间未履行对承包单位的安全生产工作统一协调管理职责。

冠捷显示科技（武汉）有限公司未对分包单位安全生产工作统一协调管理，对电工违规作业行为未及时发现和纠正。

四、事故定性及责任处理建议

经调查认定，冠捷显示科技（武汉）有限公司L9线线体改造项目“7.12”一般触电事故是一起企业安全生产主体责任不落实，作业人员安全教育培训不到位，从业人员违反相关操作规程和安全意识淡薄的安全生产责任事故。

依据有关法律、法规和规定，事故调查组建议对事故处理意见如下:

（一）武汉鑫天珺科技有限责任公司安全生产主体责任不落实；未向从业人员提供必须的劳动防护用品。公司负责人李耀山，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划;未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未检查施工现场安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患。其行为违反《安全生产法》第十八条第一款第二项、第三项、第五项、第四十二条的规定。

1、依据《安全生产法》第九十二条第一款第一项、第一百零九条第一款第一项的规定，由区应急管理部门对武汉鑫天珺科技有限责任公司予以罚款的行政处罚，对该公司法定代表人李耀山处上一年度年收入百分之三十罚款的行政处罚。

2、该公司业务经理冯勇未认真履行施工现场安全管理职责，对事故负直接领导责任，建议由公司按照企业内部有关管理规定作出处理。

（二）冠捷显示科技（武汉）有限公司设备课经理付涌涛未对承包单位的安全生产工作进行统一协调管理，建议由公司按照企业内部相关管理规定给予其相应处理。

五、事故防范及建议措施

（一）武汉鑫天珺科技有限责任公司要深刻吸取事故教训，制定并实施安全生产教育和培训计划，保证施工人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能；建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取有效措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）冠捷显示科技（武汉）有限公司要落实企业安全生产主体责任，依法设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员;建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程;要加强对建设工程承包、分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全隐患，及时督促整改。

（三）厦门久合自动化设备有限公司要认真审查工程承包单位安全生产条件，要加强对施工工程承包单位的安全生产工作统一协调、管理。

（四）蔡甸经济开发区（爹山街）要督促辖区内生产经营单位落实企业主体责任，要严格落实属地监管责任。同时，要以此次事故为教训，加强事故信息报送，举一反三，切实加强安全生产工作，提高对安全生产重要性的认识，牢固树立安全生产理念，定期研究分析安全生产形势，及时发现和解决存在的问题，严防各类事故发生，确保安全生产。

（五）区科技和经济信息化局要按照“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的要求，依法对本行业和领域的安全生产工作实施监督管理，督促、检查生产经营单位落实安全生产主体责任，促进全区安全生产平稳好转。

冠捷显示科技（武汉）有限公司

L9线线体改造项目“7.12”

一般触电事故调查组

2020年8月10日