广西泓臻建筑工程有限公司“4•17” 高处坠落事故调查报告

发布时间：2021-08-31 17:52 来源： 宾阳县应急管理局

2021年4月17日19时许，广西泓臻建筑工程有限公司在宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期项目（A3#-A6#楼）作业过程中，发生一造成1人死亡、直接经济损失110万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县领导做出重要批示，要求全力抢救人员，有序进行现场清理，做好善后工作，彻查事故原因并严肃追责产责任制，有效化解各类安全生产风险，保障人民群众生命财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，经宾阳县人民政府批准成程有限公司“4·17”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组由麦阳明副县长任组长，县人民政府办公室、县局、县司法局、县人社局、县住建局、县应急局、县总工会、宾州镇政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，广西泓臻建筑工程有限公司“4·17”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：广西泓臻建筑工程有限公司

类 型：有限责任公司

单位地址：宾阳县商贸城广场综合楼

法人代表：李建军

注册资本：肆仟壹佰零捌万圆整

成立日期：1996年06月30日

经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包、施工劳务、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）监理单位情况

单位名称：广西建荣工程项目管理有限公司

法定代表人：曹慧

统一社会信用代码：914501007884435192

注册资本：壹仟捌佰万圆整

地址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房

注册地址：南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B1栋1401、1402、1403号房

经营范围许可项目：建设工程监理；公路工程监理；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。（依法须经关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：政府采购代理服务；招投标代理服务；工程管理服

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）项目工程情况

工程名称: 宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期项目（A3#-A6#楼）

工程地点: 广西宾阳县南梧二级公路和宾高路交界处

工程项目由A3#-A6#楼组成，建筑物为框架/剪力墙结构，A3#-A6#楼建筑层数为地下二层、地上32层，建筑高度98.67m。总建筑面积共11
位：南宁市宾阳城建集团有限公司；监理单位：广西建荣工程项目管理有限公司；施工单位：广西泓臻建筑工程有限公司。

（四）事故现场情况

事故地点是广西泓臻建筑工程有限公司在宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期项目A6#楼第二单元9层电梯井内脚手架平台，该电梯
层。该项目处于停工整改期间。

二、事故发生经过和应急救援情况

2021年4月17日宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期项目的外墙抹灰班组抹灰工谢世映在A6#楼19-20层作业。当天18时30分该项目
荣进吃过晚饭后发现该名抹灰工谢世映还没有回到宿舍，多次拨打他的微信和电话,但是都没有接听，问了其他工友也都说没有看到谢世映。随后，
工刘淇远就去谢世映做工的A6#楼找。约21时10分黄荣进发现谢世映躺在A6#楼二单元9层电梯井的平台上，肚子被一根脚手架钢管插穿，随后拨打
120电话。约21时30分消防员、医生和警察赶到A6#楼二单元9层事故现场，医护人员现场对谢世映进行检查发现已经没有生命体征。约23时30分
映抬出。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡（死者谢世映，男，32岁），直接经济损失110万元人民币。

四、事故发生原因分析

事故调查组对事故现场检查，对相关人员的询问笔录以及有关取证材料分析，认定事故发生的原因如下：

（一）事故直接原因

事故发生当天为阴雨天气，作业现场阴暗，谢世映未按正常工作时间作息，贪黑作业，在29层工作时不小心误入未设置防护门的电梯井内导致坠

（二）事故间接原因

广西泓臻建筑工程有限公司。其在2021年4月9日接到住建部门和监理单位停工整改通知后，未严格要求项目部落实停工整改工作；现场安全管
措施不到位；安全生产教育培训不到位；未有效开展安全隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。

广西建荣工程项目管理有限公司。履行监理职责不到位，对施工单位安全技术交底不到位、隐患排查治理不到位等问题缺乏有效监督，对施工单
实整改工作监督不到位。

张谦。其作为宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目经理，未部署停工整改工作，未能督促、检查安全生产工作；未
生产整改措施。

杨继海。其作为宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目技术负责人兼生产经理，未严格落实停工整改要求，未能有效
产工作；在拆除A6#栋二单元电梯井脚手架作业后，未督促安全管理人员进行现场管理，及时发现并消除事故隐患。

蒙云祥。其作为宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目的安全员，未有效开展安全技术交底，现场监管缺失，未能及
安全事故隐患。

五、有关部门履职情况

宾州镇人民政府。该镇于2021年3月30日对宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目进行检查，检查中没有发现问题
位，落实安全生产属地监管责任不到位，督促宾州镇乡村建设综合服务中心开展安全生产监督检查工作不严。落实安全生产工作部署和要求不到位，
检查、隐患排查治理工作不到位。

宾阳县住房和城乡建设局。该单位对宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目制定有《项目监督计划》。分别于202
年2月7日、2021年3月30日进行检查，检查出问题后下达《工程质量安全隐患限期整改通知书》要求并督促施工单位整改落实到位。2021年4月9日
荣工程项目管理有限公司下达停工整改通知，要求其监理的所有工程项目立即停工整改（包括宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

谢世映，未按正常工作时间作息，贪黑作业并忽视A6#栋二单元电梯井口防护缺失的情况，忽视现场存在的安全隐患，对事故的发生负有直接责故中死亡，不再追究其责任。

(二)对有关企业责任人员处理建议

1.张谦，广西泓臻建筑工程有限公司宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目负责人，未组织落实项目安全生产教育和安全生产隐患排查，未督促和落实本单位的安全生产工作、安全生产整改措施，对事故发生负有领导责任，建议由宾阳县应急管理局依据安全生产法定，对张谦依法处罚。

2.杨继海，广西泓臻建筑工程有限公司宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目技术负责人兼生产经理，未能有效督促作；未严格落实停工整改工作，未有效督促安全管理人员排查安全隐患、落实安全生产整改措施；未及时向县级以上人民政府安全生产监督管理部门事故发生负有管理责任，建议由宾阳县应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对杨继海依法处罚。

3.蒙云祥，广西泓臻建筑工程有限公司宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目安全员，现场监管失职，未认真开展现安全管理台账缺失，安全生产教育和培训不到位，对事故发生负有管理责任，建议由广西泓臻建筑工程有限公司依其管理规定进行处理。

4.肖金锋，广西建荣工程项目管理有限公司负责宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目的项目总监，对该项目监理不工整改工作未监理到位。建议由宾阳县住房和城乡建设局依法对其进行处理。

(三)对有关企业的处理建议

1.广西泓臻建筑工程有限公司，未严格落实安全生产整改措施，安全生产教育培训不到位；现场安全管理缺失，现场无安全管理人员监督；安全理人员未按要求落实停工整改措施，安全防护措施不到位；未有效开展安全隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要责应急管理局依据安全生产法律、法规的相关规定，对该公司给予行政处罚。

2.广西建荣工程项目管理有限公司，履行监理职责不到位，对施工单位安全技术交底不到位、隐患排查治理不到位缺乏有效监督，对施工单位停到位。建议由宾阳县住房和城乡建设局依法对该公司进行处理。

（四）对有关部门的处理建议

宾州镇人民政府，作为属地管理单位，落实安全生产属地监管责任不到位，督促宾州镇乡村建设综合服务中心开展安全生产监督检查工作不严。部署和要求不到位，组织开展安全生产检查、隐患排查治理工作不到位。根据《广西壮族自治区安全生产监督管理责任暂行办法》第29条规定，建议县人民政府作出深刻书面检查。

宾阳县住房和城乡建设局。鉴于该单位已于2021年4月9日向该项目的监理单位广西建荣工程项目管理有限公司下达停工整改，要求其监理的所工整改（包括宾阳县物流配送中心、宾阳小商品城片区二期（A3#-A6#楼）项目）。根据《关于印发＜广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程规定＞的通知 》（桂建质[2014]3号）第七十二条规定①，建议不予追究宾阳县住房和城乡建设局的责任。

①关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》的通知（桂建质[2014]3号）第七十二条规定　有下列情形和监督人员不承担责任：（五）已向行政管理相对人发出整改、局部停工整改或停工整改指令，但行政管理相对人拒绝整改或者整改不到位导致发生

（五）对有关部门责任人员处理建议

侯华健，宾阳县宾州镇农村建设服务中心工作人员。其负责监督宾州镇辖区内企业的安全生产工作，开展安全生产监督检查工作不到位，未督促生产责任，未检查发现施工现场存在的安全隐患。对事故发生负有监督责任。建议责令侯华健向宾州镇政府作出深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）由宾阳县住建局牵头，联合宾州镇政府对事故预防和整改的落实情况进行督查。要进一步加大对建设项目施工的安全生产巡查力度，排查发现的安全隐患问题，及时督促整改，有效防范生产安全事故的发生

（二）进一步树牢安全发展理念。各镇和有关部门要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，认真领会习近平总书记、李克强总域安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展不能以牺牲安全为代价的红线意识。

（三）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。住建部门要采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加对建筑施工领域的执法检查打击和查处建设施工领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格照《安全生产法》等法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、

施，形成高压的监管态势。

（四）进一步落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取事故教训，建设单位、施工单位、监理单位要认真履行法定安全生产职责
产法律法规，坚决杜绝非法违法转包、分包，资质挂靠，开工手续不完备组织施工行为。要加强施工现场安全管理，对从业人员要按规定进行安全教
交底。

广西泓臻建筑工程有限公司

“4·17”高处坠落事故调查组