

事故信息

德州天衢新区德州市三库连通调水工程—减马横河调水工程“6·24”一般车辆伤害事故调查

文章来源:德州市应急管理局　　发布时间：2025年08月21日

接群众举报，2022年6月24日18时52分，德州天衢新区德州市三库连通调水工程—减马横调水工程（一期）工地发生一起一般车辆伤害事故，造成1人受伤，直接经济损失41.77万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定要求，2025年6月17日，经德州市人民政府批准，成了由市应急局牵头，市公安局、市交通运输局、市水利局、市总工会、德州天衢新区管委会派员加的事故调查组，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。事故调查组下设技术组、管理组、组，聘请有关专家，对事故进行了调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求过勘查事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。市纪委监委对相关单位和人员提出了问责建议

经调查认定，该事故是一起因个人违规操作、企业安全生产主体责任落实不到位引发的一产安全责任事故，且德州市河湖水利工程施工中心（原德州市水利局水利施工处）在事故发生瞒不报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.德州市河道管理服务中心（以下简称河道中心）。系事故发生工程项目的建设单位。统会信用代码：12371400MB2347729B，类型为事业单位，住所为德州市德城区三八路756号定代表人：2022年为李加峰，开办资金：133.5万元，经营范围：参与拟订河道管理工作发展和实施意见并组织实施。承担引黄、调水有关的技术保障工作；为全市范围水资源调度提供水量信息；做好洪水、干旱预报预警的技术保障工作。负责三干流市管水闸、芦家河、程官屯及庄泵站的日常管理、调度检查。承担全市重要水利工程的建设任务。承担市河长制工作的有关研究和技术支持工作；负责全市范围徒骇河、马颊河、德惠新河的河道工程管理。承担水旱灾御相关工作。

2.德州市河湖水利工程施工中心（原德州市水利局水利施工处，以下简称施工处）。系事生工程项目施工单位。成立日期1990年11月2日，统一社会信用代码：91371400167270803类型：全民所有制，住所为德州市东地北路59号，法定代表人：2022年为马朝彬，注册资金:壹佰万元整，经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包二级、管道工程专包三级；房屋建筑工程施工总承包叁级；深井、浅井凿井工程；机井修理、管道铺设（以上范资质证经营）；房屋租赁、吊车吊装；建筑施工机械及设备租赁（以上范围国家限制和禁止的涉及许可经营凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.德州鸿兴新型建材有限公司（以下简称鸿兴公司）。系商砼供货单位。成立日期：2021月28日，统一社会信用代码：91371400MA950THU0M，企业类型为有限责任公司（自然人投或控股），住所为山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处蒙山路德州市华泽新型建材有公司院内5号车间，法定代表人：2022年为杜金龙，注册资本为叁仟万元整，经营范围为：一般目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件制造；轻质建筑材料销售；机械备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售筑用石加工；石灰和石膏销售；金属材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动可项目：施工专业作业；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4.德州路航物流有限公司（原德州市德城区路航物流有限公司，以下简称路航公司）。系事车辆所属单位。成立日期：2016年2月29日，统一社会信用代码：91371402MA3C6RYH5M业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：山东省德州市德城区天衢街道办事处永兴流园A区32号，法定代表人：周玉芹，实际负责人：周书华，注册资本：贰佰万元整，经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；机设备租赁；汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.德州裕鑫新型建材有限公司（以下简称裕鑫公司）。系王清波（事故车辆司机）和事故车的实际管理单位。成立日期：2020年12月9日，统一社会信用代码：91371400MA3UJJCJ7T业类型：有限责任公司（自然人独资），住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处德一大道北首1—1号，法定代表人：2022年为隋更新，注册资本为贰仟伍佰万元整，经营范围许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:建筑砌块销售泥制品销售；水泥制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售属材料制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建防水卷材产品销售；砼结构构件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发五金产品零售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目及合同签订情况

1.建设项目情况：项目名称：德州市三库连通调水工程—减马横河调水工程（一期）。项目点：起点位于减马横河设计桩号0+000，终点位于设计桩号7+760。工程主要建设内容：减马横治理范围自入马颊河口—入减河口，长度7.76km，包括河道清淤疏浚7.76km；拆除改建桥座，拆除桥梁1座；改建入减河口水闸1座；拆除改建入河涵洞4座。工程按规范共划分为6个单工程，分别是减河控制闸工程、减河滩地漫水桥工程、董庄生产桥工程、西官生产桥工程、清淤程、排涝闸工程。其中排涝闸工程划分为4个分部工程，分别是耿陈排涝闸、沟里干沟排涝闸、辛庄涵洞、站前沟排涝闸。工程建设过程：德州市水利局水利施工处于2022年3月3日中标本程，2022年3月8日签订施工合同，2022年3月9日工程开工，2022年10月31日完工，2022年11月8日通过合同工程完工验收。

2.2022年3月8日，河道中心与施工处签订了《德州市三库连通调水工程—减马横河调水工程（一期）施工标》合同，合同编号：DZS—JMMH—SG，合同约定发包人的施工安全责任为“发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人负的安全责任”。施工承包人的施工安全责任为“承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强

燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程
工等危险作业的管理”。

3.2022年6月10日，施工处德州市三库连通调水工程—减马横河调水工程（一期）项目经理
（甲方）与鸿兴公司（乙方）签订了商砼买卖合同，其中合同约定甲方责任为“现场做到三通
平”、道路压实，确保商砼车或地泵进厂的安全正常通行，对施工现场中隐蔽工程位置标示清楚
并以书面形式通知乙方，避免损坏设备及影响工程进度”。乙方责任为“在施工现场严格按操作
程操作，操作人员必须听从甲方合理指挥”。

（三）事故发生经过

2022年6月24日16时34分，王清波驾驶鲁NC0438号重型特殊结构货车装载13方混凝土（
31.2吨）从鸿兴公司出发到减马横河调水工程（一期）塔吊基础施工送货，18时52分许，王清
驾驶车辆在德州天衢新区崇德三大道西侧回春阁医院门前小桥倒车，准备为塔吊基础浇筑送料
辆从桥北侧侧翻入桥下，桥梁坍塌，车辆损坏、王清波受伤。

（四）事故现场情况

事故现场位于德州市天衢新区东风路与崇德三大道交叉口南回春阁医院门前小桥处（崇德三
道以西），桥面东侧入口处宽度为1130cm，桥面宽度为630cm，未设有限速和限重标志。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，伤者王清波，男，47岁，户籍所在地：山东省陵县边临镇前桐村31号
住址：山东省陵县边临镇前桐村31号。事故造成直接经济损失41.77万元。

（六）其他情况

1.事故车辆情况。鲁NC0438重型特殊结构货车；登记所有人：路航公司（原登记所有人为
州市德城区路航物流有限公司，于2024年12月2日变更），登记地址：山东省德州市天衢新区
屯街道大学东路1527号西区办公楼216号（原登记地址为住所地址：山东省德州市德城区天衢街
办事处翟时庄村永兴物流园办公楼5号），车辆识别代号为LZZ1BXSD5HA273030，燃料类型为
油，车辆总质量为31吨，核定载质量为11.67吨；车辆实际运营管理人：裕鑫公司；车辆驾驶人
王清波（为裕鑫公司雇用驾驶人）；厂牌型号为唐鸿重工牌/XT5310GJBZZ38G5，车身颜色为
色；使用性质为货运，注册日期为2018年2月13日，检验有效期至2026年2月28日。事故时载货
13方混凝土，质量约为31.2吨，总质量约为50.53吨，超载约为63%。德州信达汽车服务有限公
出具证明，鲁NC0438重型特殊结构货车于2023年4月3日至2023年5月5日因事故在德州信达汽
服务有限公司维修。修车发票费用为12.5882万元。

2.事故驾驶人情况。王清波，男，47岁，鲁NC0438重型特殊结构货车驾驶人。准驾车型
B2，发证机关：德州市公安局交通警察支队，初次领证日期：2012年5月23日，有效期至2028
月23日。2015年7月29日取得经营性道路货物运输驾驶员从业资格，有效期至2027年7月11日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，施工处现场施工人员李从浩于2022年6月24日18时52分、18时56分，先后拨
了120急救电话和119消防救援电话。18时53分，德州市120指挥台指派德州市中医院急救站救
车和医护人员赶赴事故现场，19时07分，救护车和医护人员到达事故现场开展应急救治工作，
时01分，伤者被送到山东大学齐鲁医院德州医院；18时56分，德州市经济技术开发区崇德消防
援站指派2辆消防车和12名消防人员赶赴现场，19时06分，消防人员到达事故现场开展应急救援
作，19时39分，被困人员被成功救出，19时48分，救援完毕后撤离。

事故发生后李从浩电话报给减马横河项目经理王杰，王杰电话报告给了施工处长马朝彬，马朝彬未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的要求向有关部门报告，构成事故瞒报。

（二）事故医疗救治和善后情况

2022年6月24日20时01分，山东大学齐鲁医院德州医院对伤者进行抢救，王清波于2022年6月28日出院，期间共花费住院费用28.181336万元，该费用由隋更新承担；门诊费用约1万元，王清波自己承担。

（三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，施工处施工现场人员及时拨打了120急救电话和119消防救援电话，消防救援人员和医疗救护人员及时到现场进行救援和救治，相关部门和单位应急响应快速，应急措施得当。但施工处没有按相关要求上报事故。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

王清波驾驶机动车超载且未确保安全，导致车辆从桥北侧侧翻入桥下，桥梁坍塌，车辆损坏，本人受伤，是发生事故的直接原因。

（二）间接原因

1.施工处：对现场管理不到位，现场管理人员隐患排查治理不到位，对事发石拱桥未设置限载等警示标志，未对事故桥梁的承载能力进行核实，未对运输车辆的超载情况进行核实，未及时排涉事石拱桥隐患。

2.鸿兴公司：日常管理混乱，未认真履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，对进出场运输车辆没有进行有效安全管理，源头管理不到位，车辆随意超量装载混凝土现象普遍。

3.路航公司：安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全生产管理职责，未按规定对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，导致从业人员安全意识淡薄，对车辆超量装载熟视无睹，未及时发现并消除事故隐患。

4.裕鑫公司：安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制，未按规定对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，未及时发现并消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关监管部门

1.德州市水利局：履行行业监管责任不到位。德州市水利局设置了安全生产委员会，明确了安全生产委员会机构和成员单位的职责分工，能够对安全生产工作开展有效的部署和检查，开展了安全生产相关培训活动和应急演练。但是对水利工程安全生产监督管理工作不到位，未能及时发现德州市三库连通调水工程—减马横河调水工程安全生产管理方面存在的问题。

2.德州市交通运输局：履行行业监管责任不到位。德州市交通运输局对道路货物运输重点领域的安全管理工作进行了部署，能够按照年度检查计划对中心城区运输企业开展安全生产检查和安全培训。但是对路航公司未实施有效的监督管理，未能及时发现路航公司安全生产管理方面存在的问题，对路航公司超载行为源头治理不到位。

3.德州市公安局交通管理支队（原德州市公安局交通警察支队）：超载违法查处工作不到位。德州市公安局交通管理支队采取了一系列措施发现和查处道路违法行为，但是未能及时发现事故车辆超载上路行驶。

4.河道中心：对施工单位安全管理不到位，对施工单位统一协调管理有漏洞，未将事发石拱
纳入安全检查范围，未发现石拱桥安全隐患。落实工程安全监管检查职责不到位，未对行政主管
门监督检查发现问题进行举一反三。

（二）地方党委政府

德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会：对辖区内鸿兴公司、裕鑫公司等企业安
管理主体责任落实不到位失管失察，落实属地管理责任不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

1.马朝彬，男，中共党员，原施工处法定代表人，施工现场隐患排查治理不到位，未及时消
生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委
会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定给予行政处罚。事故发
后，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[]的要求向有关部门报告事故
况，构成事故瞒报，建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据《生产安全事
报告和调查处理条例》第三十六条第一项[]的规定给予行政处罚、由德州市水利局党组给予警告
分。

2.李加峰，男，中共党员，原河道中心法定代表人，主要负责人，对安全检查情况不了解
事发石拱桥存在的事故隐患失察，对事故发生负有领导责任，建议由德州市水利局对其批评教育
责令作出书面检查。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.杜金龙，男，中共党员，原鸿兴公司法定代表人、主要负责人，未认真履行安全生产管理
责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未对出厂运输车辆载重进行源头管理，致事
车辆超载行驶，对事故发生负有责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会
据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定给予行政处罚。

2.周书华，男，群众，路航公司经理，主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，未取得
路运输企业主要负责人安全考核合格证明，对从业人员开展安全教育培训不到位，对事故发生负
责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据《中华人民共和国安全生
法》第九十五条第（一）项[]的规定给予行政处罚。

3.隋更新，男，群众，原裕鑫公司法定代表人、主要负责人，未履行安全生产管理职责，未
立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未按规定对从业人员进行有效的安全生产教育和培训
未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区
管理委员会依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]的规定给予行政处罚。

4.施工处：隐患排查治理不到位，没有对事故车辆的超载情况和涉事桥梁的承载能力进行核
实，对事故发生负有责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据《中华
民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]规定给予行政处罚。事故发生后，施
处未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[]的要求向有关部门报告事故情况
构成事故瞒报，建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据《生产安全事故报
和调查处理条例》第三十六条第一项[]的规定给予行政处罚。

5.鸿兴公司：进出场运输车辆没有进行有效管理，源头管理不到位，车辆随意超量装载渣
土。对事故发生负有责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据《中华
民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]的规定给予行政处罚。

6.路航公司：安全生产主体责任落实不到位，未按规定对从业人员进行有效的安全生产教育培训，对事故发生负有责任。建议由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据《中人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]的规定给予行政处罚。

7.裕鑫公司：安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制，未按规定对业人员进行有效的安全生产教育和培训，未及时发现并消除事故隐患。对事故发生负有责任。建由德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会依据中华人民共和国安全生产法》第一百一四条第一款第（一）项[]的规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1.王清波，男，群众，原裕鑫公司驾驶员，未按规定接受教育培训，违规驾驶超载车辆，在驶车辆过程中未确保安全，对事故发生负有责任，建议由裕鑫公司根据企业内部管理制度进行理。

2.河道中心：河道中心对德州天衢新区德州市三库连通调水工程—减马横河调水工程安全监管理不到位，对该项目工地发生的事故浑然不知，对事故发生负有责任。建议责成河道中心向德市水利局作出书面检查。

3.德州市公安局交通管理支队：超载违法查处工作不到位。未能及时发现事故车辆超载上路驶，对事故发生负有责任。建议责成德州市公安局交通管理支队向德州市公安局作出书面检查。

4.建议责成德州市水利局、德州市交通运输局、德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理员会向德州市人民政府作出书面检查。

六、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念。德州天衢新区（德州经济技术开发区）管理委员会，市水利交通、公安交通管理等部门单位要进一步提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生指示批示精神，进一步树牢安全发展理念，切实把人民群众的生命安全放在首位。要强化底线思和红线意识，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，始终绷紧安全生产这根弦，进一步增强做好安生产工作的紧迫感和责任感。要深刻汲取事故教训，切实加强水利施工领域安全管理，坚决消除全监管盲区，采取针对性整治措施，坚决防范遏制各类生产安全事故发生，全力维护人民群众生财产安全和社会大局稳定。

（二）强化安全生产监管责任落实。各级各部门要严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓管、失职追责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”及类分级监管责任，进一步落实企业主体责任、乡镇（街道）及行业部门监管责任。各行业主管部要进一步强化对企业安全生产主体责任落实情况的监督检查。要加强对水利、交通等基础设施建项目的安全管理，加大对乡间道路、桥梁、涵洞等的隐患排查，建立隐患排查治理台账，实行闭管理，确保隐患及时整改到位。加大对超载超限等违法运输行为的打击力度，严罚纵容超载行为同步纳入信用惩戒。通过公益广告、发放宣传资料、开展应急演练等方式，广泛宣传安全生产法法规和知识，提高企业和从业人员的安全意识和法治观念。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。各企业要深刻吸取事故教训，依法严格落实企业安生产主体责任，各企业主要负责人要认真学习安全生产法律法规和相关强制性标准规范，进一步立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。要建立完善事故隐患内部报告奖励机制，发挥大从业人员作用，明确报告内容及途径，第一时间消除影响安全生产的突出问题隐患，防止隐患变为事故。要加强现场安全生产管理，认真落实生产现场作业防护措施和岗位安全生产管理制度，强化日常安全检查和隐患排查，及时发现并消除事故隐患。要全面开展安全教育培训，建立健全训档案，确保全体员工熟悉本岗位安全操作规程，清楚现场作业各项安全风险，掌握安全防范措和应急处置方法。

（四）严格落实生产安全事故信息上报主体责任。各级各部门单位要进一步加强对事故信息报法律法规要求的学习，进一步提高思想认识和重视程度。各企业要严格落实生产安全事故信息报主体责任，强化主动报告意识，建立健全事故信息报送制度，按照有关规定要求，明确信息报时间、报告内容、报告对象等，确保事故信息报送及时准确高效，坚决杜绝出现事故信息迟报、报等问题。

德州市应急管理局 版权所有 制作维护：德州市应急管理局
鲁ICP备05030298
政府网站标识码3714000043

联系我们

鲁公网安备 37149202000028号