八步桂岭广西建工集团海河水利建设有限责任公司“10•23”一般车辆伤害事故调查报告

2025-12-29 11:10　来源：八步区应急管理局

2025年10月23日10时13分许，广西建工集团海河水利建设有限责任公司在贺州市八步区七里水库超范围用地复垦工作渣土运输中发生一起车故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步桂岭广西建工集团海河水利建设有限责任公司“10·23”一般车辆伤害事故调查组。事坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，八步桂岭广西建工集团海河水利建设有限责任公司“10·23”车辆伤害事故是一起由于对外来从业人员安全生产教育培训安全隐患排查治理不到位，现场作业环境不良，以及当事人对车辆操作不当导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过及救援情况

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

2025年10月23日，施工作业内容是项目超范围用地复垦工作渣土回填。7时30分开始上班，工程项目现场管理员陈x良负责回填卸渣处的现场排了两辆工程车负责渣土清运工作，其中一辆重型自卸货车桂J33015的司机是黄良标。10时13分许，陈x良站在上坝路回填卸渣区距离车辆卸渣土看到黄x标所开的车辆在卸渣土的时候，车厢后门被渣土阻挡，只有小部分渣土卸出来，在车厢没有放下的情况下，车辆向前开了两米，随后车辆右发生侧翻，车辆开始下翻时速度较慢，在路前方的灌浆组工人见状后大喊“跳车”，司机还没来得及逃出来，最后车辆就翻下到上坝路下方的上。至此，事故发生。

事故发生后，陈x良就跑下去查看驾驶室情况，看到司机被方向盘压住，脸色发紫，人已不会讲话。正在西面山坡工地（西干渠）巡视的项黄x显正好看到事故发生，随即通知施工单位立即启动应急预案，组织人力和机械车辆对事故车辆司机进行实施救援。正在桥台位置巡查的安全员事故车辆时就跑过事故现场，并叫来两台挖掘机进行实施救援，现场人员拨打了“120”求救电话和“110”报警电话。正在灌柱桩位置的项目执行x宽看到手机微信语音事故报告信息后，立即开车到了事故现场，现场人员一起将伤者黄x标从事故车辆驾驶室转移出来，并用车运送医院，车辆在部路口遇到前来救护的“120”车辆，随后医务人员在车上对黄x标进行抢救，最后确认黄x标经抢救无效死亡。至此，救援工作

（二）事故现场情况

1.事故发生地点

事故发生在八步区桂岭镇平安村七里水库项目超范围用地复垦区域范围。



（图1 事故场所：七里水库扩容工程项目上坝路超范围用地复垦工作卸渣处）

2. 事故现场勘察情况

根据事发后到现场查看，并安排现场管理人员陈x良现场指认，记录如下：

事发位置：七里水库扩容工程项目上坝路超范围用地复垦卸渣处。

涉事车辆：号牌号码桂J33015，车辆类型：重型自卸货车，外廓尺寸：8885×2550×3460mm。

现场情况：车辆仰翻在上坝路下方的临时通道，车头与下坡同向，驾驶室存在一定程度损坏。卸渣处路况为泥路、呈斜坡，坡度约为10º，路7米，路面外侧呈现凹面状。事故车辆位置（临时通道）距离上坝路路面垂直高度约为3.6米。

其他问题：现场未设置有“当心坠崖”“当心落石”“当心塌方”等安全警示标志牌，岗位安全风险告知卡设置不合理。



（图2 事故车辆现场状况）



（图3 上坝路复垦卸渣段外侧路面呈“凹”状面）

（三）人员伤亡情况

该事故造成1人死亡。死者：黄x标，男，1963年3月16日出生，身份证号码：4xxxxxxxxxxxxxxxx，家庭住址：贺州市八步区新中巷37号。

二、事故发生原因

（一）事故直接原因

黄x标安全意识淡薄，未持有《道路运输从业人员从业资格证》，从事货运工作，对车辆操作不当，在卸渣过程中渣土出现被阻挡，未将车前移车辆，使得车辆外侧车轮刚好处于路的“凹”面上，致使车辆重心不稳，导致车辆向外侧翻，以及应急处突不及时。以上是造成本次车辆伤害接原因。

（二）事故间接原因

广西建工集团海河水利建设有限责任公司：落实安全生产主体责任不到位。一是对外来从业人员安全生产培训教育工作不到位。黄x标安全表、安全教育试卷存在不实，黄x标于2025年10月22日到的施工现场，《安全教育登记表》记录的是2025年10月17日开始接受教育培训。二是事故治理工作落实不到位。未严格按照项目部生产安全事故隐患排查治理制度开展隐患排查工作，《工程项目周检记录表》存在不实，检查人员签名非本人签名。三是安全风险辨识不到位，在有较大危险因素的场所未设置明显的安全警示标志。上坝路超范围复垦工作卸渣段未设置有“当心坠崖落石”“当心塌方”等安全警示标志牌。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月23日13时38分许，八步区应急管理局接到桂岭镇政府报告，接报后八步区应急管理局会同八步区水利局、桂岭镇政府相关人员第到现场进行核实工作。

（二）事故应急处置情况

一是对事故现场进行了设置警示线，保护事故现场不受破坏；二是由八步区水利局对施工单位下达了暂停施工的现场处置措施。

（三）善后处理情况

2025年10月23日事故单位与死者家属签订了《赔偿协议书》，死者已于2025年10月26日进行了火化。

四、事故责任单位相关情况

（一）施工单位：广西建工集团海河水利建设有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码:91450100718873 96XY,注册资本：叁亿圆整，他有限责任公司，成立日期：2000年04月28日，法定代表人：袁x军，营业期限：长期，住所：南宁市青秀区新竹路29号14栋第4到第9层，经营范水电工程施工总承包、市政公用工程、建筑工程、地基基础工程、起重设备安装工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、输变电工程量、堤防工程专业承包、水工大坝工程专业承包、河湖整治工程专业承包、水工隧洞工程专业承包、电力工程（以上项目凭资质证经营）；劳务派

项目以审批部门批准的为准）；房地产开发与经营（凭资质证经营）；建筑机械设备维修（特种设备除外）；销售；建筑材料（除危险化学品）；仅限分支机构经营；机械配件加工、水工金属结构生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

贺州市八步区七里水库扩容工程设计采购施工总承包项目具体组织施工作业的单位为广西建工集团海河水利建设有限责任公司直属分公司，x顺，该项目成立有经理部，设置有安全质量管理组织机构，项目总负责人李x城，项目执行负责人蒙x宽，施工负责人邹x涛，安全员覃x声。

项目用地：贺州市八步区七里水库扩容项目临时用地于2025年8月7日到期（批复时间为2022年8月8日，使用期限2年，复垦期限1年），临时工作由广西建工集团海河水利建设有限责任公司负责。贺州市八步区水利局《关于明确贺州市八步区七里水库扩容工程临时用地是否续租的函》“地涉及超挖，根据自然资源部门的要求，涉及超挖的用地必须完成复垦”。

（二）项目业主：八步区水利工程管理站，统一社会信用代码：124511024993086795，宗旨和业务范围：为已建水利工程正常运行提供管理建水利工程注册、安全鉴定/已建水利工程运行管理、日常维修、安全监测。住所：贺州市建设中路39号，法定代表人：李x盛，举办单位：贺州市利局，有效期自2024年08月21日至2029年08月20日。

（三）监理单位：河南育兴建设工程管理（集团）有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：914101051699798677，注册资本：壹仟零贰类型：其他有限责任公司，成立日期：1994年09月29日，法定代表人：靳x飞，住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路17号18层1811范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采风代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；设备监理服务术咨询服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；节能管理服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；互联网数据服务；咨询策划服务；会议及展览服务；工程技术服务（规划管理，勘察、理除外）；计算机及办公设备维修；物业服务评估；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项工程施工；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；测绘服务；建设工测；建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有《资质等级证书》，证书编号：水建监资字第22023101A208号，专业等级：水利工程施工监理甲期：2026年6月30日。

（四）货运单位：贺州市八步区江文林货运服务部，《营业执照》统一社会信用代码：92451102MACQ175L051-1,组成形式：个人经营，类工商户，注册日期：2023年07月14日，经营者：江x林，经营场所：广西贺州市八步区莲塘镇美仪村4组134号，经营范围：许可项目：道路货物运危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有《道路运输证》，桂交运管许可贺字451102700936号，经营范围：普通货运，证件有效期：2023年07月19日至2027年07月18日。

号牌号码桂J33015，车辆类型：重型自卸货车，所有人：贺州市八步区江文林货运服务部，使用性质：货运，车辆识别代码：LZFF31R69JD检验有效期至2025年11月。

桂J33015重型自卸货车司机为黄x标（男，身份证号码：4xxxxxxxxxxxxxxxx），持有机动车驾驶证，档案编号：451100002114，准驾车型：效期限：2025年09月06至长期。未持有《道路运输从业人员从业资格证》。

（六）合同关系：

1.八步区水利工程管理站与广西建工集团海河水利建设有限责任公司和广西壮族自治区梧州水利电力设计院联合体于2021年9月16日签订有贺区七里水库扩容工程设计采购施工总承包《总承包合同》，合同内容包含有《安全生产协议书》。

2.八步区水利工程管理站与河南省育兴建设工程管理有限公司于2021年9月2日签订有《建设工程委托监理合同》，合同编号：YX-GXHZ-015。

3.广西建工集团海河水利建设有限责任公司贺州市八步区七里水库扩容工程项目经理部与贺州市八步区江文林货运服务部于2025年10月20《渣土运输合同》；于2025年10月21日签订有《渣土运输合同补充协议》《安全生产协议》。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.八步区水利工程管理站：对项目安全生产监督管理不到位。一是组建贺州市八步区七里水库扩容工程安全生产管理机构工作存在人员虚设位主要人员未对该工程项目安全生产工作从事实际性管理。二是制定的《安全生产管理制度》未充分结合本单位实际情况进行制定，相关内容脱离利于执行落实。三是对扩容工程安全生产督促检查工作不到位，未能做好重点时段、重要节点以及贯彻落实八步区安全生产三年攻坚专项行动相关实。

2.河南育兴建设工程管理（集团）有限公司：履行项目监理职责不到位。一是2025年10月12日、10月20日均下达的《整改通知》：安全问题通桥已经开始施工作业，相关的安全技术方案，经多次口头通知也未能及时提交报审”，对施工单位履次整改不到位问题未向业主单位报告。二是**J33015**重型自卸货车司机黄良标未进行《道路运输从业人员从业资格证》审查。

3.贺州市八步区江文林货运服务部：安排未持有《道路运输从业人员从业资格证》人员从事货运工作。安排未持有《道路运输从业人员从业的司机黄x标驾驶**桂J33015**重型自卸货车到广西建工集团海河水利建设有限责任公司在贺州市八步区七里水库超范围用地复垦工作从事渣土运输。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共5人）

1.黄x标（死者，桂J33015重型自卸货车司机）：安全意识淡薄，未持有《道路运输从业人员从业资格证》，从事货运工作，对车辆操作不当过程中渣土出现被阻挡，未将车厢降平就前移车辆，使得车辆外侧车轮刚好处于路的“凹”面上，致使车辆重心不稳，导致车辆向外侧翻，以及应及时。对事故发生负有直接责任，因在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.罗x高（广西建工集团海河水利建设有限责任公司安全总监）对贺州市八步区七里水库扩容工程项目安全生产工作督促、检查不到位。一是业人员安全生产培训教育工作不到位，黄x标安全教育登记表、安全教育试卷存在不实，黄x标于2025年10月22日到的施工现场，《安全教育登记表是2025年10月17日开始接受教育培训。二是对项目部生产安全事故隐患排查治理制度开展隐患排查工作督促、检查不到位，《工程项目周检记录表实，检查人员签名“邹x涛”非本人签名。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处

3.张x顺（广西建工集团海河水利建设有限责任公司直属分公司负责人）：对贺州市八步区七里水库扩容工程项目安全生产工作履职不到位。来从业人员安全生产培训教育工作不到位，黄x标安全教育登记表、安全教育试卷存在不实，黄x标于2025年10月22日到的施工现场，《安全教育登录的是2025年10月17日开始接受教育培训。二是对项目部生产安全事故隐患排查治理制度开展隐患排查工作督促、检查不到位，《工程项目周检记在不实，检查人员签名“邹x涛”非本人签名。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给罚。

4.邹x涛（广西建工集团海河水利建设有限责任公司贺州市八步区七里水库扩容工程项目部经理）：落实工程项目岗位安全生产管理职责不到展项目部生产安全事故隐患排查治理制度开展隐患排查工作不到位，《工程项目周检记录表》存在不实，检查人员签名“邹x涛”非本人签名。以事故负有责任，建议由八步区应急管理局、八步区水利局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚，处理结果向八步区应急委办公室备案。

5.覃x声（广西建工集团海河水利建设有限责任公司贺州市八步区七里水库扩容工程项目部专职安全生产管理员）：履行安全生产管理人员位。一是对外来从业人员安全生产培训教育工作不到位，黄x标安全教育登记表、安全教育试卷存在不实，黄x标于2025年10月22日到的施工现场，育登记表》记录的是2025年10月17日开始接受教育培训。二是开展检查本公司项目的安全生产状况工作不到位，《工程项目周检记录表》存在不实员签名“邹x涛”非本人签名。三是组织开展安全风险辨识不到位，在有较大危险因素的场所未设置明显的安全警示标志。上坝路超范围复垦工作设置有“当心坠崖”“当心落石”“当心塌方”等安全警示标志牌。以上行为对事故负有责任，建议由八步区应急管理局、八步区水利局依据安律、法规规定，对其给予行政处罚，处理结果向八步区应急委办公室备案。

（二）对相关责任单位处理建议（共4个）

1. 广西建工集团海河水利建设有限责任公司：落实安全生产主体责任不到位。一是对外来从业人员安全生产培训教育工作不到位。黄x标安记表、安全教育试卷存在不实，黄x标于2025年10月22日到的施工现场，《安全教育登记表》记录的是2025年10月17日开始接受教育培训。二是事查治理工作落实不到位。未严格按照项目部生产安全事故隐患排查治理制度开展隐患排查工作，《工程项目周检记录表》存在不实，检查人员签涛”非本人签名。三是安全风险辨识不到位，在有较大危险因素的场所未设置明显的安全警示标志。上坝路超范围复垦工作卸渣段未设置有“当“当心落石”“当心塌方”等安全警示标志牌。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给罚。

2.八步区水利工程管理站：对项目安全生产监督管理不到位。一是组建贺州市八步区七里水库扩容工程安全生产管理机构工作存在人员虚设位主要人员未对该工程项目安全生产工作从事实际性管理。二是制定的《安全生产管理制度》未充分结合本单位实际情况进行制定，相关内容脱离利于执行落实。三是对扩容工程安全生产督促检查工作不到位，未能做好重点时段、重要节点以及贯彻落实八步区安全生产三年攻坚专项行动相关实。对上述存在问题，建议由贺州市八步区水利局对八步区水利工程管理站依照相关规定作出处理，处理结果向八步区应急委办公室备案。

3. 河南育兴建设工程管理（集团）有限公司：履行项目监理职责不到位。一是2025年10月12日、10月20日均下达的《整改通知》：安全问题通桥已经开始施工作业，相关的安全技术方案，经多次口头通知也未能及时提交报审”，对施工单位履次整改不到位问题未向业主单位报告。二是**J33015**重型自卸货车司机黄x标未进行《道路运输从业人员从业资格证》审查。对上述存在问题，建议由贺州市八步区水利局依据安全生产法律定，对其给予行政处罚，处罚结果报八步区应急委办公室备案。

4.**贺州市八步区江文林货运服务部：**安排未持有《道路运输从业人员从业资格证》人员从事货运工作。安排未持有《道路运输从业人员从业的司机黄x标驾驶**桂J33015**重型自卸货车到广西建工集团海河水利建设有限责任公司在贺州市八步区七里水库超范围用地复垦工作从事渣土运输。州市八步区交通运输局协调有关部门依法作出处理，处理结果报八步区应急委办公室备案。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下

防范及整改措施：

（一）广西建工集团海河水利建设有限责任公司：一是要深刻吸取“10·23”一般车辆伤害事故教训，加强全员安全生产责任制的监督考作。**二是**要加强从业人员及外来人员的安全生产培训教育工作，如实记录安全生产教育和培训情况。未经教育培训学习并考试合格，不得上岗作业认真组织开展事故隐患排查治理工作，及时发现并消除事故隐患。对事故隐患排查治理情况要如实记录，并向从业人员通报。**四是**要严格按照施工项目施工作业活动，特别是安全技术方案经审查同意后方可施工作业。**河南育兴建设工程管理（集团）有限公司：**要严格履行工程监理单位职责，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对不提交审查的要向业主或行业主管部门报告。

（二）桂岭镇政府：一是要严格落实属地配合职责有关安全生产工作要求，做到工作责任到人，事项任务明确。**二是**要加强对辖区生产经营生产法律法规宣传，督促辖区生产经营单位严格落实安全生产主体责任。**三是**加强对辖区内重点工程项目的安全生产指导检查，发现问题隐患要督落实整改工作，对重大事故隐患问题要报告区应急管理部门和行业主管部门。

（三）八步区水利工程管理站：一是要进一步完善在建项目的安全生产管理机构，制定岗位人员安全生产管理责任制；**二是**要制定符合本部安全生产工作管理制度，并做好贯彻执行；**三是**要加大力度对在建项目及在册水库的安全生产监督管理工作，依法行政。**各行业主管部门**要认真落产“三管三必须”工作要求，切实加强行业主管企业安全生产监管工作，切实推进八步区安全生产治本攻坚三年行动工作落实，切实做好行业领域隐患排查治理工作，做到问题隐患整改闭环到位，防范各类事故发生。

八步桂岭广西建工集团海河水利建设有限责任公司

“10·23”车辆伤害事故调查组

2025年12月22日