政府信息公开

索引号：	730027408/201612-092	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	市安监局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管
标题：	安徽通泰建筑工程有限公司承建的浦西新城“2016.8.30”高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2016-10-26	**发布日期：**	2016-10-26

安徽通泰建筑工程有限公司承建的浦西新城 “2016.8.30”高处坠落事故调查报告

发布时间：2016-10-26 15:29　来源：市安监局　字号：[**默认** 大 超大]
文本下载

2016年8月30日14：00许，安徽通泰建筑工程有限公司承建的浦西新城20#、22#-26#楼工地发生一起高处坠落事故，死亡1人。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办[2007]85号）等有关法律和文件规定，2016年9月8日，市安全监管局牵头成立安徽通泰建筑工程有限公司承建的浦西新城“2016.8.30”高处坠落事故调查组，成员单位有市住房城乡建委、市监察局、市总工会、市公安局，邀请市检察院派员参加，聘请2名专家参加技术调查，调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查处理“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、调查取证，在认真分析的基础上，查明了事故发生的经过、原因、性质，提出了对责任单位和责任人的处理建议及整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位概况

浦西新城属于房地产开发建设项目，由安徽新联房地产开发有限公司投资开发，安徽通泰建筑工程有限公司承建。该项目总建筑面积260000平方米，工程总造价40000万元，分期建设。其中，浦西新城20#、22#-26#楼为六期开发工程。建设项目用地规划、工程规划、施工许可等手续齐全。

安徽新联房地产开发有限公司成立于2007年4月27日，公司位于安徽省池州市白洋路88号，注册资本2000万元人民币，法定代表人黄某明，经营范围为房地产开发经营，物业管理服务，建筑机械设备租赁。该公司通过议标，将浦西新城20#、22#-26#楼工程发包给安徽通泰建筑工程有限公司进行承建，并签订了《建设工程施工合同》。合同约定由安徽通泰建筑工程有限公司全面负责20#、22#-26#楼工程安全管理工作。按照相关要求，安徽新联房地产开发有限公司委托池州市工程建设监理有限公司为该工程实施监理。5月19日，双方签订了《浦西新城20#、22#-26#楼工程建设工程监理合同》。合同约定池州市工程建设监

理有限公司全面负责浦西新城20#、22#-26#楼工程质量和安全监理工作。为加强安全生产管理，安徽新联房地产开发有限公司明确专人负责相关协调工作，制定了相关安全管理制度，定期召开安全管理工作会议，并开展安全检查等工作。

安徽通泰建筑工程有限公司成立于2011年6月23日，公司位于安徽省池州市经济技术开发区富安标准化厂房内，注册资本2688万元人民币，法定代表人汪某文，经营范围为房屋建筑工程，市政公用工程，装饰装修工程，水利水电工程，园林绿化工程等。公司具有房屋建筑施工总承包贰级资质。2016年4月，安徽通泰建筑工程有限公司通过议标，取得了浦西新城20#、22#-26#楼工程施工权限，合同价款1530万元。5月24日，安徽通泰建筑工程有限公司成立了浦西新城20#、22#-26#工程项目部，刘某（公司副总经理，兼任安全科科长）任项目部经理，张某任项目部专职安全员（兼任垂直运输设备安全管理负责人）。6月5日，公司总经理、法定代表人汪某文全权授权项目经理刘某负责浦西新城20#、22#-26#楼工程施工、安全、质量、进度等一切事宜，双方签订了《授权委托书》。项目开工以来，公司制定了《安全生产责任制》、《安全技术操作规程》、《安全生产管理制度》等规章制度，定期开展安全教育和检查。

池州市工程建设监理有限公司成立于1998年2月18日，公司位于安徽省池州市商会大厦2201、2202室，注册资本300万元人民币，法定代表人徐某庆。公司具备房屋建筑、市政公用工程等监理甲级资质。双方签订监理合同后，公司制定了《浦西新城17#、20#-27#楼工程监理规划》、《浦西新城17#、20#-27#楼工程监理日志》和《浦西新城17#、20#-27#楼工程安全监理实施细则》，成立了项目监理部，汪某明任总监理师。

池州市建设工程质量安全监督局自工程施工以来，严格履行部门监管职责，指定专人负责监督该工程质量和安全，制定了加强安全监管的各项措施，明确了建设单位、施工单位和监理单位安全生产职责，严把施工方案、监理日志等审查关，定期开展安全检查，督促企业落实各项安全防范措施，较好地履行了安全监管相关责任。

二、事故经过及抢救情况

2016年6月30日，安徽通泰建筑工程有限公司进驻浦西新城工地，开始工程施工。8月30日08：00许，项目经理刘某部署当日工作任务，安排包某春（建筑起重机械司机，建筑施工特种作业操作资格证号：皖R0********T）吊运建筑建材材料，袁某云（信号工）负责地面指挥。2人作业至上午11点下班。下午13：50许，包某春来到作业场所准备继续作业。14：00许，包某春从塔式起重机的基础沿爬梯向操作室攀爬，当爬至距离地面约8米高的位置，不慎坠落至地面基础

平台受伤。正在附近准备作业的瓦工余某苗，听到包某春从塔梯上坠落声响后，立即跑到其身边查看情况，发现其半卧在塔吊基础平台上，满脸是血，喊其名字没有反应，于是余某苗迅速拨打120、110电话，并向公司领导报告，随即安徽新联房地产开发有限公司和安徽通泰建筑工程有限公司负责人赶到事故现场。14：10许，120救护人员到达事故现场，经抢救无效后确认包某春死亡。

死者，包某春，男，44岁，池州市贵池区乌沙镇人（身份证号：342830********3618），直接经济损失100万元。

事故发生后，市安全监管局负责同志第一时间赶往事故现场，指导企业做好善后处置工作。

三、事故原因及性质认定

（一）事故原因

1、直接原因

建筑起重机械司机包某春在攀爬塔梯过程中不慎坠落，是造成此次事故发生的直接原因。

2、间接原因

（1）安全管理不到位。施工企业高空作业未按要求开展风险辨识，制定的相关安全防范措施不细致、不全面；事故发生时，作业现场未安排专门人员进行安全管理。

（2）安全教育不到位。施工企业对高空作业人员安全教育培训不到位。

（3）监理不到位。监理单位对施工企业制定的安全防范措施审查把关不严，督促施工企业落实安全防范措施不到位。

（二）事故性质

这是一起作业人员安全意识淡薄、自我保护意识不强，施工企业安全管理、教育不到位而引发的生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

1、包某春，建筑起重机械司机，安全意识淡薄，自我保护意识不强，在攀爬塔梯过程中不慎坠落，对这起事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，不再追究。

2、张某，安徽通泰建筑工程有限公司浦西新城20#、22#-26#楼工程项目部专职安全员，履行安全管理职责不到位，违反《安全生产法》第二十二条、第四十条规定，对这起事故发生负一定管理责任，责令安徽通泰建筑工程有限公司依规对其进行处理。

3、刘某，安徽通泰建筑工程有限公司浦西新城20#、22#-26#楼工程全权负责人、项目部经理，没有对项目部实施有效的安全管理，履行督促检查职责不到位，违反了《安全生产法》第十八条、二十二条规定，对这起事故发生负直接领导责任。根据《安全生产法》第九十二条规定，建议给予12870元罚款。

4、汪某明，作为浦西新城20#、22#-26#楼工程项目监理部总监，未认真履行监理职责，对施工企业制定的安全防范措施审查把关不严，督促施工企业落实安全防范措施不到位，违反了《安全生产法》第二十二条、第四十条、四十一条规定，对这起事故发生负一定监管责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条规定，建议给予7700元罚款。

5、安徽通泰建筑工程有限公司，没有有效加强对浦西新城20#、22#-26#楼工程项目部安全管理，对作业人员管理教育不到位，违反了《安全生产法》第二十二条、第四十一条、第四十二条规定，对事故发生负主要管理责任。根据《安全生产法》第一百零九条规定，建议给予20万元经济处罚

五、防范措施

1、安徽通泰建筑工程有限公司要认真吸取“2016.8.30”事故教训，严格落实安全生产主体责任，切实加强安全管理，强化从业人员培训和教育，尤其是一线作业人员的安全教育和培训工作，全面提高作业人员的安全意识和操作技能。要进一步完善安全生产规章制度和操作规程，并督促员工严格遵守，尤其要加强施工过程中的现场管理，加大日常安全隐患排查力度，及时消除各类事故隐患，确保安全生产。

2、池州市工程建设监理有限公司要认真履行安全监理职责，加大监理力度，督促施工单位落实各项安全管理措施，及时排查发现施工过程中存在的安全问题，并督促整改。

安徽通泰建筑工程有限公司浦西新城

“2016.8.30”高处坠落事故调查组

2016年9月27日

主办单位：池州市应急管理局

联系电话：0566-2819195





皖ICP备2021012755号-1

皖公网安备 34170002000049号

网站标识码：3417000049

本站已支持IPv6访问