# 代县古城雨污分流项目“8·6”一般坍塌事故调查报告

代县政府事故调查组

2023 年 12 月

# 目 录


**一、事故基本情况 ..... 2**

（一）事故发生单位及相关单位概况 ..... 2

1.建设单位概况 ..... 2

2.施工单位概况 ..... 3

3.监理单位概况 ..... 6

4.设计单位概况 ..... 7

5.勘察单位概况 ..... 8

（二）项目情况 ..... 9

（三）事故发生经过 ..... 10

（四）事故现场情况 ..... 10

1.项目进度现状 ..... 11

2.事故沟槽现状 ..... 11

3.周边安全设施情况 ..... 12

4.事故发生前一个月气象降雨信息 ..... 12

（五）死亡人员情况 ..... 12

（六）直接经济损失 ..... 13

**二、事故应急处置情况 ..... 13**

（一）事故信息接报及响应情况 ..... 13

1.向代县应急管理局的上报情况： ..... 13

2.向代县县委、县政府的上报情况： ..... 14

（二）事故现场应急处置情况 ..... 14

**三、事故原因分析 ..... 14**

（一）直接原因分析 ..... 14

（二）间接原因分析 ..... 15

**四、对有关责任单位和责任人员处理建议 ..... 15**

（一）因在事故中死亡免予责任追究责任人员 ..... 15

（二）有关部门监管人员 ..... 16

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... 16

**五、事故整改和防范措施 ..... 18**

（一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线 ..... 18

（二）深入开展专项整治、提高本质安全水平 ..... 19

（三）压实企业主体责任、增强风险防范能力 ..... 19

# 代县古城雨污分流项目“8·6”一般坍塌事故调查报告

2023年8月6日16时15分，代县古城区雨污分流项目鼓楼后街段（北门坡）区域内发生一起土方坍塌的生产安全事故。该起事故，造成一人死亡，直接经济损失约161万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，要求全力做好事故处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等有关法律法规规定，代县人民政府成立由县委常委、常务副县长任组长，县政府办公室、县委宣传部、县住建局、县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局有关人员和专家组成的代县古城雨污分流项目“8·6”一般坍塌事故调查组，邀请县纪委监委成立追责问责审查调查组介入开展工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实际”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了整改和防范建议措施。

经调查组认定，代县古城雨污分流项目“8·6“一般坍塌事

故是一起因施工作业人员违章冒险作业沟槽开挖未按要求进行支护，导致坍塌造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

#### 1.建设单位概况

#### （1）基本情况

代县住房和城乡建设管理局位于代县城新南街1号，是县政府工作部门，对外加挂县城市管理综合行政执法局牌子，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设管理工作的方针政策和决策部署。

承担规范全县住房和城乡建设秩序的责任；承担保障全县城镇低收入家庭住房、规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进全县住房制度改革的责任；承担建立全县科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为；承担指导全县城市建设的责任；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担全县建筑工程质量安全监管的责任；承担推进全县建筑节能的责任；负责拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、城市节水、市容环卫、城市综合行政执法等城市管理方面的年度计划、市政公用事业运营工作的监督管理、市政公用基

础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**（2）建设单位安全管理情况**

建设单位代县住建局严格落实项目法人制，成立了建设单位工程管理机构，住建局主任科员姚某俊为项目负责人，经法定代表人授权代表住建局全面负责工程项目建设全过程管理，质监股李某东股长为项目技术负责人，负责工程项目具体施工过程技术管理，市政管理股王某伟股长负责工程项目报建招标审批办理和相关部门关系协调工作。

**2.施工单位概况**

**（1）基本情况**

塑瑞建设有限公司，2012 年 12 月 05 日成立，法定代表人：郭甲军，注册资本：陆仟陆佰万圆整，住所：太原市杏花岭区享堂新村 38 号楼 3 单元 402 号。

资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级，建筑工程施工总承包叁级，公路工程施工总承包叁级，电力工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包叁级，隧道工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级，古建筑工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业承包叁级，公路路基工程专业承包叁级，环保工程专

业承包叁级。

安全生产许可证编号：（晋）JZ 安许证字〔2019〕000134，主要负责人：郭甲军，有效期至 2025 年 06 月 14 日，许可范围：建筑施工。经营范围：建设工程(建筑施工：电力工程、水利工程、园林绿化工程、公路工程、市政公用工程、机电工程、地基与基础工程、钢结构工程、古建筑工程、室外装饰装修、城市及道路照明工程、环保工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程)；消防技术服务；土地整理；室内装饰装修；河湖治理。

**（2）施工单位管理情况**

代县古城区雨污分流改造项目中标后，施工单位塑瑞建设有限公司和建设单位代县住建局于 2022 年 10 月 14 日签订了施工合同，公司法定代表人、项目经理签署了安全生产承诺书，公司与项目经理签订了安全生产责任书，项目经理和班组长签订了安全生产责任书。

施工单位依据《中华人民共和国安全生产法》建立健全安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程，设置安全生产管理机构，项目管理人员经业务主管部门考核合格，从业人员参加工伤保险，施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险。

项目部成立了由项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员及班组负责人组成的安全生产管理机构(项目管理机构及

人员配备情况见下），项目人员均取得表中所示资格证书。

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 项目经理 | 贾某晶 | / | 建造师注册证 | 二级 | 晋21420122012****2 | 市政公用工程 | 堃瑞建设有限公司 | 无 | 无 |
| 项目副经理 | 李某琴 | / | 建造师注册证 | 二级 | 晋21420102012****1 | 市政公用工程 | 堃瑞建设有限公司 | 无 | 无 |
| 技术负责人 | 张某文 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 1294**** | 市政工程 | 山西恒通隆水利工程有限公司 | 无 | 无 |
| 安全员 | 陈某伟 | / | 安考证 | C 级 | 晋建安 C（2018）001**** | 市政工程 | 山西恒通隆水利工程有限公司 | 无 | 无 |
| 质量员 | 郭乙军 | / | 上岗证 | / | 1418101030**** | 市政工程 | 山西恒通隆水利工程有限公司 | 无 | 无 |
| 财务负责人 | 屈某利 | 会计工程师 | 会计证 | 初级 | 2191401511**** | 市政工程 | 堃瑞建设有限公司 | 无 | 无 |
| 施工员 | 王某华 | / | 上岗证 | / | 1418101010**** | 市政工程 | 山西恒通隆水利工程有限公司 | 无 | 无 |
| 材料员 | 韩某建 | / | 上岗证 | / | 1418111010**** | 市政工程 | 山西恒通隆水利工程有限公司 | 无 | 无 |
| 资料员 | 郭某辰 | / | 上岗证 | / | 014211140000400**** | 市政工程 | 堃瑞建设有限公司 | 无 | 无 |
| 机械员 | 于某东 | / | 上岗证 | / | 014211120000400**** | 市政工程 | 堃瑞建设有限公司 | 无 | 无 |
| 造价师 | 韩某翠 | / | 造价工程师证 | 一级 | 建【造】1122140000**** | 建筑工程 | 堃瑞建设有限公司 | 无 | 无 |

表1堃瑞代县古城区雨污分流建设项目管理机构及人员配备情况

项目部制定了安全生产责任制，安全操作规程，安全检查制度、安全技术交底制度，班前安全活动制度、安全三级教育制度及安全生产事故应急救援预案，对防范事故发生措施也做了详细的安排布置；施工组织设计中编制了沟槽开挖工程的施工开挖、支护等内容。

**3.监理单位概况**

**（1）基本情况**

河南省光大建设管理有限公司，统一社会信用代码：91401057694647794，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：郭某州，注册资本伍仟壹佰万圆整，成立日期：2004年11月22日。营业期限：长期，住所：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号，经营范围：工程咨询，工程招标代理，政府采购招标代理，中央投资项目招标代理，工程设计，工程造价咨询，工程监理，人防工程监理，信息系统工程监理，工程检测服务，建筑信息模型技术研究，工程审计咨询，全过程工程咨询，建筑工程施工，市政公用工程施工，水利水电工程施工，钢结构工程施工，环保工程施工，建筑幕墙工程施工，防水防腐保温工程施工，建筑装修装饰工程施工，地基基础工程施工，特殊工程施工。

工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目

的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。资质证书编号：E141005436-8/4,单位负责人：郭某州，技术负责人：李某辉。

**（2）监理单位管理情况**

河南省光大建设管理有限公司中标代县古城区雨污分流改造项目监理工程后，2022 年 10 月 14 日与代县住建局签订了监理合同，任命张某为项目总监理工程师，田某宽为项目专业监理工程师，项目监理部进场后编制了监理规划和安全监理细则，明确现场安全监理工作的组织机构、安全监理人员职责和权限、安全监理工作程序和工作制度等。对施工单位施工组织设计进行审核，同步开展监理工作。

**4.设计单位概况**

中庚工程技术有限公司，统一社会信用代码：91522701MAAKCG3955，类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘某涛，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2021年03月12日，营业期限：长期，住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯棉路140号佳和盛世二期商业广场北区3层3号，经营范围：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；文物保护工程设计；文物保护工程勘察；人防工程设计；规划设计管理；国土空间规划编制；测绘服务；安全评

价业务；水利工程建设监理；水利相关咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；检验检测服务；环保咨询服务；环境保护监测；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土地调查评估服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；社会经济咨询服务；社会稳定风险评估；政府采购代理服务；采购代理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；图文设计制作；特种设备设计；施工专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；公路工程监理；建筑智能化系统设计；园林绿化工程施工；土石方工程施工；特种设备检验检测；电力行业高效节能技术研发；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；办公服务；金属材料销售；机械设备销售；办公设备销售。

**5.勘察单位概况**

山西晋恒源岩土工程有限责任公司，统一社会信用代码：91140100741082496W，成立日期：2002年08月22日，注册资本：

500万,经济性质:有限责任公司,资质证书编号:B114010858-6/2,有效期至2023年11月29日，法定代表人：侯某平，单位负责人：侯某平，技术负责人：韩某，资质等级：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级。可承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制。营业期限：长期，住所：山西省太原市杏花岭区敦化坊街道晋安东街2号昊和创客营一层,经营范围：岩土工程勘察、设计、检验检测；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程勘察；地质灾害工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理服务；矿产资料勘查；水文服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务，土地调查评估服务；土地整治服务；工程和技术研究和试验发展；水利工程质量检测；文物保护工程勘察；生态回复及生态保护服务；水土流水防治服务；水利相关咨询服务。

（二）项目情况

代县古城区雨污分流改造项目由代县住房和城乡建设管理局作为项目建设单位，项目设计单位中庚工程技术有限公司在2022年6月25日与建设单位签订项目设计合同，全权负责项目设计工作；项目勘察单位山西晋恒源岩土工程有限责任公司于2022年7月20日与建设单位签订勘察合同，负责对项目地质条件等可行性进行勘察；施工单位堃瑞建设有限公司于2022年10

月 14 日与建设单位签订施工合同，负责项目的具体施工建设与人员管理；监理单位河南省光大建设项目管理有限公司于 2022 年 10 月 14 日与建设单位签订监理合同，对施工单位施工组织设计，现场施工等进行安全监理。

**（三）事故发生经过**

2023 年 8 月 6 日下午，由堃瑞建设有限公司承建的代县古城区雨污分流改造项目，在代县鼓楼后街段（北门坡）进行沟槽开挖，沟槽开挖深度约 1.8 米到 2 米，下底宽 0.92 米，上口宽约 1.1 米，采用机械开挖人工配合清槽并检测已有管网情况，16 时 10 分左右底部发现供热管网 DN40PE 补水管露出，王某田拿起铁锹下去查看，16 时 15 分沟槽西侧约 30-50cm 土壁坍塌，王某田被塌土埋至胸部，4 名工友跳入槽内救援，王某田被救出后经抢救无效死亡。

**（四）事故现场情况**

工程设计情况：此段设计沟槽开挖深度管底标高为-2.7 米，按规范规定：有条件情况下，采用 1:0.33 放坡，不具备放坡条件情况下，采取沟槽内支护。现场实际需要开挖深度为 2.2 米。沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。挖槽土方处置，按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，槽边单向堆土高度不得大于 1.5m，离沟槽边的距离不得小于 1.2m，挖掘机和吊车一般离沟槽边不得小于 0.8m。

沟槽支撑：挖土与支撑互相配合，挖掘机挖土后必须及时支撑，防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。挖土深度至1.2m时必须撑头挡板。

**1.项目进度现状**

代县古城区雨污分流改造项目于2022年10月31日开工，改造雨污合流管网5000米，其中，大南街改造长度640米，同心路改造长度1100米，文庙街改造长度380米，东关大街（同心路以东段）改造长度360米，鼓楼后街改造长度1080米，新南街改造长度520米。

当前项目进度：大南街、同心路、文庙街、东关大街（同心路以东段）均已完工，鼓楼后街末端改造施工中。

鼓楼后街改造工程开工时间2023年7月18日，事故发生标段为鼓楼后街北门坡段K0+087——K0+002，共85米，于2023年7月26日开始施工，已完成K0+087——K0+047共40米。事故发生点为K0+047——K0+024之间，具体开挖时间约为2023年8月6日15时30分，距本段末端约10余米。

**2.事故沟槽现状**

事故地点沟槽开挖深度约1.8m-2.0m，下底宽0.92m，上口宽约1.1m，采用机械开挖人工配合清槽并检查已有管网情况。现场坍塌土范围：沟槽宽度约0.3m-0.5m，沟槽长度约6m，土方

坍塌高度约 1.3m。坍塌方量约 2m$^3$，坍塌部位为沟槽西侧土体，位于王某田西面。现场勘察情况见下图:






**3.周边安全设施情况**

施工现场设立安全标志牌、标语，沟槽临边拉安全警戒线，检查井周放置防护栏杆、路锥，施工区域围挡密封，围挡上贴有安全警示灯，贴反光带。

**4.事故发生前一个月气象降雨信息**

2023年7月29日到7月31日代县全县有强降雨过程，7月30日、7月31日连续两天普降大雨（日均降雨大于25mm）。

**（五）死亡人员情况**

王某田，男，1966年**月出生，山西省**市**镇**人，身份证号：1422021966********，生前系堃瑞建设有限公司承建的代县古城区雨污分流改造项目部工人。

**（六）直接经济损失**

该起事故造成一人死亡，直接经济损失约161万元。

**二、事故应急处置情况**

（一）事故信息接报及响应情况

2023年8月6日16时15分事故发生后，工友贾某威立即拨打120急救电话，并联系工地负责人郭丙军。郭丙军接到贾某威的汇报后，于16时25分向法人郭甲军打电话进行汇报，郭甲军了解情况后于16时30分向代县住建局张某瑞局长进行电话上报，张某瑞局长于16时35分安排副局长任某伟了解情况并进行上报。了解情况后，于17时10分别向县应急部门以及县委、县政府进行上报。

事故发生后由现场施工队汇报县住建局，县住建局分别向县应急部门以及县委、县政府上报。现将上报情况汇总如下：

**1.向代县应急管理局的上报情况：**

（1）17时00分以电话的形式向代县应急管理局局长苏某婷上报了事故发生的简要情况；

（2）17时10分以电话的方式向县应急管理局值班室上报了事故简要经过，说明情况。

**2.向代县县委、县政府的上报情况:**

（1）17 时 15 分以电话的形式向代县人民政府值班室上报了事故的发生及简要情况;

（2）17 时 20 分以电话形式向代县县委值班室上报事故发生及简要情况;

（3）18 时 00 分向代县县委和代县人民政府做出书面汇报。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 8 月 6 日 16 时 15 分工友贾某威拨打 120 急救电话，现场工友经过三到五分钟的手工刨土将王某田挖出，16 时 20 分左右工友将王某田抱出地面后，于 16 时 24 分再次拨打 120 急救电话并联系工地负责人郭丙军。医务人员到达后，称王某田已无生命体征。16 时 40 分工友陈某军、贾某威、李某清、李某东、王某伟 5 人将王某田送往代县人民医院急诊室进行抢救，院方急诊抢救后称：王某田已无生命体征。

**三、事故原因分析**

（一）直接原因分析

施工作业人员王某田安全风险意识观念淡薄，违章冒险作业，违章情况为冒险进入开挖的沟槽进行察看。

沟槽坍塌原因分析:

1、施工过程中未完全按施工图要求采取放坡支护。

2、施工单位未按施工组织设计的要求，在沟槽内未及时加

设内支撑。（上述1、2支护方式中，采取一种支护方法即可）

3、西侧沿沟槽长度方向的现有堆载（距沟槽边1.5m堆放原路面石板，堆放高度为0.8m，堆放荷载约20KN/$m^2$；沟槽坍塌部位槽边堆放二层φ400混凝土排水管6根）。

4、施工时段位于丰水期，沟槽内土体含水量较高，土质为砂性填土，土体结构疏松。

（二）间接原因分析

（1）企业主体责任落实不到位，“安全生产、预防为主”的认识不深，分析辨识管控和隐患排查整治不到位，未发现可能坍塌的风险。

（2）施工单位对从业人员的安全教育培训、安全技术交底不详细;

（3）监理单位项目管理人员履职不到位，未及时发现施工单位未按照施工组织设计进行支护。

（4）代县住建局工程安全监管股作为对全县在建房屋建筑和市政基础设施工程的施工安全进行日常监管部门，现场安全督查履职基本到位，事故发生前检查出的所有安全隐患均完成整改，但该股仅配备有2名监管人员，存在执法人员配备不足，执法力量薄弱问题。

**四、对有关责任单位和责任人员处理建议**

（一）因在事故中死亡免予责任追究责任人员

王某田，男，1966 年 11 月出生，山西省原平市解村镇解村人，堃瑞建设有限公司承建的代县古城区雨污分流改造项目部小工，在作业过程中违规违章操作，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予责任追究。

（二）有关部门监管人员

1. **石某军**，男，汉族，代县住建局工程安全监管股股长，负责建筑施工安全工作的日常监管和检查工作，对全县在建房屋建筑和市政基础设施工程的施工安全进行日常监管，石某军作为代县住建局工程安全监管股股长，对代县古城雨污分流项目监督不力，对堃瑞建设有限公司承建的代县古城区雨污分流改造项目存在的违规问题失察，对该起事故负有重要监管责任。

2. **王某维**，男，汉族，代县住建局工程安全监管股成员，负责建筑施工安全工作的日常监管和检查工作，对全县在建房屋建筑和市政基础设施工程的施工安全进行日常监管，王某维作为代县住建局工程安全监管股成员，对代县古城雨污分流项目监督不力，对堃瑞建设有限公司承建的代县古城区雨污分流改造项目存在的违规问题失察，对该起事故负有监管责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

**1. 事故有关责任人员**

（1）**贾某晶**，女，堃瑞建设有限公司贰级注册建造师。代县古城雨污分流项目的项目负责人，受施工企业法定代表人委托对工程项目的全过程管理，任职时间2021年9月至2024年9月，落

实安全生产管理职责不到位，对作业人员的安全施工技术交底不详细，对事故发生负领导责任。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[1]规定，建议由代县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条[2]的规定，处2万元罚款。

（2）**陈某伟**，男，塑瑞建设有限公司专职安全生产管理人员。代县古城雨污分流项目的安全员，负责对项目安全生产进行现场监督检查，任职时间2021年12月至2024年12月，落实安全生产监督检查职责不到位，事故发生时，未在现场履职。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[3]规定， 建议由代县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，暂停专职安全员资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

（3）**张某**，男，河南省光大建设管理有限公司注册监理工

[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[2]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条：违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

程师。代县古城雨污分流项目的项目总监理工程师，受施工企业法定代表人委托对工程项目的安全生产承担监理责任，任职时间2022年7月至2025年7月，落实安全生产监理职责不到位。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[5]规定，建议由代县住建局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[6]的规定，责令停止执业3个月。

**2.事故相关单位**

塑瑞建设有限公司未按施工图要求采取支护放坡，未按施工组织设计在沟槽内及时检查坍塌事故施工点的安全生产状况，对事故的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[7]的规定，建议由代县应急管理局对该公司处以40万元罚款的行政处罚。

## 五、事故整改和防范措施

### （一）深刻汲取事故教训、坚守安全发展红线

监管部门和企业要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，牢固树立安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线。时刻保持高

---

[5]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

度警惕，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治使命。要清醒认识现阶段安全生产形势与政策的严峻性，坚决克服麻痹侥幸思想，深刻汲取“8·6”一般坍塌事故教训，举一反三，有效防范和化解各类安全生产风险与事故，坚决遏制各类生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）深入开展专项整治、提高本质安全水平

各部门、各企业要针对此次事故暴露出的问题，以问题为导向，全面开展反“三违”专项整治，进一步增强打击“三违”行为的力度，规范各类作业审批流程，对“三违”行为一律严查重处，使从业人员做到“不敢违、不能违、不想违”，坚持反“三违”工作常抓不懈，把好每一道审批关口，狠抓审批责任落实，确实履行现场监管职责，防止出现监管缺位的空白区，切实做到“谁主管、谁监管、谁负责”。在强基础、建机制、控风险、除隐患、遏事故上下真功夫。县住建局要督促辖区内建设施工单位落实安全生产主体责任，强化事故警示教育，向辖区内建设工地企业开展安全宣传活动，深入开展安全生产隐患排查整治行动，切实消除安全隐患，预防安全事故的发生。建议由代县住建局对代县古城区雨污分流项目停工停产，进行全面的安全管理秩序整顿。对代县古城区雨污分流项目进行全面的安全隐患排查。

（三）压实企业主体责任、增强风险防范能力

堃瑞建设有限公司要举一反三，通过这次事故查找公司在安

全生产管理中存在的问题，加强对从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要认真执行落实国家有关的法律法规和行业标准，认真履行安全管理职责，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；要认真履行职责，落实执行安全生产法律法规及本公司安全管理制度，对违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为及时制止并处理，对工作中发现的生产安全事故隐患做到立查立改，防止生产安全事故的发生。

河南光大建设管理有限公司要切实提高监理人员的业务素质和责任心，认真履行监理职责。汲取本起事故的深刻教训，严格按照国家有关法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责，对发现的安全事故隐患及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，并及时向建设单位和有关主管部门报告。