上海克硫环保科技股份有限公司安阳殷都河南省顺聚能源科技焦化全流程超低排放提标改造项目“11·8”一般（中毒）窒息事告

发布日期：2024-12-31　信息来源：调查评估和统计科

2024年11月8日，河南省顺聚能源科技有限公司（以下简称顺聚能源）焦化全流程超低排放提标改造项目（项目）施工现场发生一起窒息事故，事故导致2人死亡，直接经济损失403.95万元。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《河南省生产安全事故报告和调政府令第143号），安阳市人民政府成立了由安阳市应急管理局牵头，安阳市住房和城乡建设局、公安局、工业环境局、总工会，殷都区人民政府及相关部门共同参与的顺聚能源科技有限公司“11·8”一般窒息事故调查组调查工作。同时，邀请市纪检监察机关成立追责问责审查调查组，同步开展追责问责审查调查。

事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、人员询问、综合分企业、相关部门责任落实情况进行了调查，查明了企业主体责任、落实部门监管责任方面存在的问题，并针对事出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，上海克硫环保科技股份有限公司安阳殷都河南省顺聚能源科技有限公司焦化全流程超低“11·8”事故是一起项目建设过程中因施工人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

1.河南省顺聚能源科技有限公司基本情况

河南省顺聚能源科技有限公司（统一社会信用代码：91410505MA47CP514F）；成立于2019年09月10日；住所工业路西头200米路西；法定代表人：来志瑞；类型：其他有限责任公司；经营范围：一般项目：技术服务、发、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险料销售；肥料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法批准的项目外，凭营业执照依法自主可项目；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有河南省应急厅颁发的安全生产许可证【（豫E）WH00117】，许可范围：粗苯30236t/a、煤焦油126990 t/a、煤气1.0885 x 109m3/a、硫酸32500 t/a，有效期：2027年02月26日。

2.上海克硫环保科技股份有限公司（以下简称上海克硫）

上海克硫环保科技股份有限公司（统一社会信用代码：913100007867215975）；成立于2006年03月23日；住自由贸易试验区博霞路50号408室；法定代表人：姜庆泉；类型：股份有限公司（非上市、国有控股）；经营范共设施的大气污染治理、废水废渣处理、噪音治理等工程及化工项目专业领域内的技术开发、技术服务、技术承装，环境工程设计，环境建设工程专业施工，国内贸易（除专项审批），从事货物及技术的进出口业务（依法须相关部门批准后方可开展经营活动）。持有环境工程设计专项（大气污染防治工程）甲级，有效期至2027年08月工安全生产许可证，【（沪）JZ安许证字（2023）021656】，有效期：2023年07月18日至2026年07月17日。

3.河北省安装工程有限公司（以下简称河北安装）

河北省安装工程有限公司（统一社会信用代码：91130000104320324H）;成立于1980年11月22日；住所：河区新华路296号；法定代表人：张国友；类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法人独资）；经营范围工程施工总承包特级；工程设计资质冶金行业甲级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；石油级；市政公用工程总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；消防施工工程专业承包壹级；管道工程专业承包壹级包壹级；电力工程施工总承包叁级及相关设备的维修、维护（特种设备除外）；起重机械的安装、改造、维修在有效期内经营）；压力管道安装（凭许可证核定类型在有效期内经营）；承装（修、试）电力设施（凭许可证内经营）；承包与其实力，规模，业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭证书开展经营活动）；建筑物拆除（爆破除外）；再生资源回收；机电设备、五金产品、电子产品、矿产品（不材（不含油漆、涂料）及化工产品（不含危险化学品）的销售；水处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、固体废弃物声屏障设备的设计、制作、安装施工、设施检修维护（以上法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）；以可证核定的范围及有效期内经营：锅炉维修、锅炉安装、D1、D2级压力容器制造；自有房屋租赁；打字、复印；限定经营或禁止进出口的商品除外）；计算机软件开发和批发、零售；计算机技术服务；计算机及配件批发、零务；（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有建筑施工安全生产许可证，【（2005）000054】，有效期：2022年05月11日至2025年05月10日；持有冶金行业甲级工程设计资质证A113016493），发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期至2028年12月22日；持有建筑企业冶金级、建筑工程总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质证书（编号：D113060047），发证机关：中华人民共和国住房和城至2028年12月22日；持有建筑企业地基基础工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，建筑装修装级，消防设施工程专业承包壹级，环保工程专业承包壹级，电子与智能化工程专业承包贰级，防水防腐保温工程证书（编号D213035106），发证机关：河北省住房和城乡建设厅，有效期至2024年12月31日；持有建筑企业不分等级，模版脚手架专业承包不分等级，电力工程施工总承包叁级资质证书（编号：D313029027），发证机关：局，有效期至2024年12月31日；持有压力容器制造（含安装、修理、改造）特种设备生产许可证（编号：TS221机关：河北省市场监督管理局，有效期至2027年12月27日；持有起重机械安装（含修理）特种设备生产许可证2028），发证机关：河北省市场监督管理局，有效期至2028年01月14日；持有压力管道安装特种设备生TS3810139-2026），发证机关：国家市场监督管理总局，有效期至2026年12月23日。

4.河北杰豪劳务建筑分包有限公司（以下简称河北杰豪）

河北杰豪建筑劳务分包有限公司（统一社会信用代码：911301000849827920）;成立于2013年12月11日；住市桥西区新华路296号盛安大厦808室；法定代表人：王军宝；类型：有限责任公司（非自然人投资或者控股的法围：建筑劳务分包：建筑机械设备的租赁及维修；机电设备安装工程施工（特种设备凭许可证经营）；房屋建筑务派遣（有效期至2020年8月13日），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有建可证，【（冀）JZ安许证字（2014）006998】，有效期：2023年09月01日至2026年08月31日；持有建筑企业不分等级，建筑工程施工总承包叁级，机电工程施工总承包叁级，模版脚手架专业承包不分等级资质证书（编号：D机关：石家庄市行政审批局，有效期至2029年01月11日。

（二）事故作业安排情况

根据上海克硫环保科技股份有限公司编制的烟道碰口方案，项目一期烟道碰口时间为：2024年10月18日-1二期碰口时间为：2024年10月22日-10月24日（暂定）。

涉事的二期“碰口四”碰口位置为二期增压风机出口（Φ4220mm，中心标高6.8m）。

主要施工内容：原吸附塔进口喷氨管道格栅改造、切割原烟道、安装DN4200阀门、安装DN4200盲板法兰、砌

“碰口四”处安排12人，分2组，每组6人，计划3天完成。

“碰口四”施工工艺及内容为：二期喷氨格栅切割、三通位置开孔、新旧烟道碰口组对（含氨格栅安装）、风门安装、盲板组合件安装、外焊接、封人孔、外焊缝检查验收、防腐补漆、保温恢复。

（三）人员伤亡情况

1. 李某某，男，汉族，河北杰豪劳务建筑分包有限公司杂工，抢救无效死亡。

2. 郭某某，男，汉族，河北杰豪劳务建筑分包有限公司杂工，抢救无效死亡。

（四）导致作业人员死亡的原因分析

涉事管道上游分别与焦炉烟气管道、制酸尾气管道、空气管道及干熄焦尾气管道存在工艺连接，下游分别与气管道存在工艺连接。

其中制酸尾气管道于2024年11月4日在涉事管段上游加装盲板，氨空混合气体管道因影响施工，事发当时处焦管道通往事故管段阀门处于关闭状态，风机停机，风机后加装盲板，风机前风道调节阀处于关闭状态，调节送

焦炉烟气主要成分为：氧（0.24-7.55%）、二氧化碳（6.58-10.16%）、氮气（85.87-89.6%）。

事发管段在2024年11月7日夜间进行了大量的焊接作业，焊接过程中会产生一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮类金属烟尘，由于气体成份复杂，焊接环境不一，较难定量化。

根据顺聚能源公司2024年11月8日11时左右对事故管道人孔内约1m处气相空间取样分析结果，该环境内气82%、氧8%、其他气体10%。

根据河北安装公司提供的2024年11月5日-2024年11月7日开具的动火作业票，详细情况如下：

日期	动火地点	内部取样 分析结果	外部取样 分析结果	分析人	作业 单位	作业 负责人
2024.11.5 8时45-47分	二期增压风机出口东侧	可燃气体：0% CO：130PPm H_2S：0PPm O_2： 9%	可燃气体：0% CO：0PPm H_2S：0PPm O_2：20.9%	亢某宇	河北 安装	武某涛
2024.11.6 15时35分	二期增压风机出口东侧		可燃气体：0%	王某朋	河北 安装	武某涛
2024.11.7 7时32-37分	二期增压风机出口东侧	可燃气体：0% CO：0PPm H_2S：0PPm O_2：20.9%	可燃气体：0% CO：0PPm H_2S：0PPm O_2：20.9%	亢某宇	河北 安装	武某涛

根据顺聚能源及河北安装作业票取样分析结果，事故管段施工前作业环境内氧含量较低，施工过程中将相关内不存在可燃气体、一氧化碳和硫化氢，氧气含量20.8%，属于正常的大气条件。

2024年11月7日夜间，河北安装公司根据施工专项方案进行了“碰口四”施工作业，将涉事管道连接至原烟行了大量的焊接作业。由于涉事管段人孔位于管道下部，且涉事管段上下游阀门均处于关闭状态，大量焊接烟气处有效排出，导致焊接烟气集聚，故该环境内的气体成分应主要为焊接烟气。同时不排除停产烟气管道中残留的施工管段，在管道封闭后形成窒息性受限空间，作业人员郭某某、李某某经人孔进入受限空间后发生窒息事故。

二、事故经过

根据现场照片及向相关人员询问，经事故调查组调查，2024年10月12日上海克硫编制了“顺聚能源备用湿EPC工程烟道碰口方案”（以下简称碰口方案）。

该方案为系统工艺管道与原烟道、管道连接。施工过程中需要向业主方申请停机施工，包括停机时间、碰口程、作业安全要求及措施等。其中事发地点施工为原二期增压风机出口（Φ4220mm，中心标高6.8m）简称“碰口容：原吸附塔进口烟道喷氨格栅改造、切割原烟道、安装DN4200阀门盲板法兰、碰口处烟道安装焊接。

该“碰口方案”根据施工内容及难度对工艺流程、高处作业安全技术措施、工程收尾阶段受限空间作业要求措施、应急救援方面作出了具体要求。

2024年11月5日河北安装公司河南顺聚脱硫脱硝技改项目部组织施工人员进入“碰口四”作业区域，项目部业人员进行了安全技术交底，特别强调现场必须配备呼吸器、气体检测报警仪，票证开具完成后开始施工。

2024年11月5日当天任务是对旧管道部分进行切除，然后吊装三通口进行组对。

2024年11月6日进行三通外壁焊接，风机出口阀门划线环切割，然后进行三通口修整，吊装喷氨管，夜班进对风机北侧）。

2024年11月7日清理焊口处杂物，风机出口阀门靠近三通处进行贴板焊接，并于当天夜班整体焊接完成。

2024年11月8日早上7时，河北杰豪带班班长武某涛点名并分配任务后，带领施工人员到达“碰口四”施工场当天项目安全员刘某刚请假未在现场监督、检查安全。约8时许发现施工人员中二人（郭某某、李某某）不在现某庆寻找二人，约几分钟后朱某庆在管道人孔施工平台处呼喊管道内有人，李某强第一时间进入管道内救人，因行爬出管道。随后，朱某庆经人孔进入管道施救，不久后晕倒于管道内。

之后，河北杰豪带班班长武某涛赶到顺聚能源脱硫脱硝配电室（楼3F）外应急疏散楼梯转角平台指挥，到达在未穿戴个体防护器材情况下自行实施救援，采用上半身探入人孔的方式，拽着朱某庆衣领将其拖出管道。随后次进入管道内部，利用安全带挂钩挂住李某某、郭某某随身穿戴的安全带，分别将二人拖出；在实施救援期间，涛于8时22分拨打了120，曹某旭等人协同将朱某庆、李某某、郭某某按救援先后顺序抬至应急疏散楼梯转角平台替给三人进行心肺复苏进行救治，约10分钟后朱某庆恢复意识。随后将三人依次从楼梯抬到地面靠近厂内道路处苏。

当日9时许，120车辆到达现场后将郭某某、李某某送入殷都区人民医院救治，李某华、朱某庆、李某强三人都区人民医院。

其中郭某某、李某某经抢救无效死亡。李某华、朱某庆、李某强仅身体不适，无大碍。

三、事故应急救援与现场处置情况

（一）事故应急救援情况

2024年11月8日8时许，河北杰豪带班班长武某涛发现施工人员郭某某、李某某二人不在工作岗位，经查找四”施工管道内，第一发现人朱某庆大声呼喊并进入管道内部开始救援，因未佩戴个体防护器材晕倒于管道内部者救出后进行心肺复苏抢救。在实施救援期间，带班班长武某涛于8时22分拨打120急救电话，8时25分向河北安南进行了汇报。救护车约9时到达现场后及时将相关人员送至殷都区人民医院救治，河北安装约13时接到通知，抢救无效死亡。13时30分左右，项目部经理刘某南向总包单位上海克硫及业主（顺聚能源）相关负责人上报事故

顺聚能源于2024年11月8日8时30分左右接报，河北安装在其二期脱硫脱硝岗位施工准备过程中发现二人晕倒合施救，对晕倒人员开展心肺复苏抢救，待120到达后协助送往殷都区人民医院。

13时30分，顺聚能源科技有限公司接到外包公司河北安装工程有限公司告知2人死亡，于14时20分向铜冶镇公司外包施工队有2人死亡。

河北安装公司顺聚能源脱硫脱硝技改烟道安装工程项目编制有施工现场安全事故应急救援预案。内容主要包机构、工程项目部现场应急救援领导小组职责、事故类别、应急中必须遵循的原则、现场急救常识、救援器材及练、应急救援预案评价与校核、高处坠落专项预案、物体打击专项预案、施工机械伤害专项预案、触电事故专项项预案、中毒、窒息事故专项预案、脚手架垮塌事故专项预案、中暑事故专项预案。

其中中毒、窒息事故专项预案内容未按照GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》在的事故风险相适应的专项预案及现场处置方案。

救援器材及设备中无空气呼吸器、长管呼吸器、气体检测报警器、苏生器、应急照明等必要的应急救援器材

应急救援过程未配备所需的应急救援器材，应急救援人员未穿戴个体防护器材，救援前未对事故管道内环境析，救援过程属于盲目施救。

上海克硫项目经理徐某于11月8日8点30分左右达到事故现场，殷都区人民医院开具的死亡证明，郭某某死亡8日9时55分，李某某死亡时间为2024年11月8日9时57分，上海克硫未及时向甲方及上级主管部门报告相关事故情

（二）事故报告情况

2024年11月8日13时2分，铜冶镇派出所接到110平台任务“铜冶镇顺成焦化厂一人煤气中毒身亡”后，立即医院进行处置，并于13时33分报铜冶镇政府。

铜冶镇政府于13时39分到达现场，核实顺聚能源确实发生人员死亡，死者为外包施工队人员，于13时46分办、区政府办。

2024年11月8日13时21分，殷都区政府办公室接12345电话称：“铜冶顺成焦化厂有一男子在车间中毒死亡，院”，13时27分区政府办电话通知殷都区应急管理局应急指挥中心，派人前往现场核查。14时30分殷都区应急场，立即采取封闭现场、保存证据、控制相关人员等措施，有序安排应急处置工作，全面排查相关信息，落实伤家属安抚工作，严防次生事故，做好事故调查准备工作，并于16时35分将事故情况报市应急管理局。

接事故上报后，安阳市、殷都区主要领导高度重视，立即组织人员赶赴现场安排部署相关救援工作。安阳市人赶赴事故现场，核实事故情况，指导事故救援及善后等工作。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，安阳市委书记袁家健作出批示，要求殷都区做好善后工作，市应急管理局组织调查事故原因。立事故善后专班，对事故中遇难人员家属一对一进行安抚和善后处置。11月15日，遇难人员家属与河北杰豪建筑达成赔付共识，签订了赔偿协议，善后事宜已处理完毕，遇难人员家属情绪稳定，未产生舆情。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

根据现场勘验、调查询问以及现场监控审查等情况，综合分析认定:

该起事故直接原因系河北安装公司在顺聚能源焦炉烟气脱硫脱硝系统EPC工程“碰口四”施工过程中，对在段，未按照GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》履行作业审批，进入受限空间前未开展气体成分某某、李某某在未办理相关作业票的情况下，未佩戴个体防护器材，违规进入受限空间致使二人因缺氧窒息死亡

（二）事故间接原因

1.上海克硫

上海克硫对分包单位施工人员年龄把关不严，聘用超过55岁人员从事现场施工作业。

《安全技术交底记录》通过微信进行交底，未按规定要求该项目施工的人员亲自签字确认。

根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，上海克硫作为项目的总承包及设计方，应对施工现场安全管理人员未及时发现“碰口四”作业过程中存在受限空间作业，未履行作业审批制度，未对施工人员进行专项安空间作业时未委派专人负责监护。

上海克硫原施工方案中未设计在事故管段开设人孔，河北安装在施工过程中未按原设计擅自在该管段开设人时发现施工过程中的变更情况，疏于项目管理。

上海克硫项目部安全员沈方明于2024年10月因故请假至今未归，现场安全管理委托项目经理徐某负责，导致较大漏洞。

上海克硫作为总包单位未对项目进行风险辨识，未及时发现分包单位河北安装在施工过程中擅自在“碰口四未履行有限空间作业审批职责、未及时制止施工人员进入有限空间，是本次事故的间接原因之一。

2.河北安装

刘某刚项目部安全员，“碰口四”焊接完成后未辨识出已形成受限空间，未对后续作业风险进行交底后请假下午18点回厂，刘某南在现场工作安排未对可能的受限空间作业采取任何措施，是本次事故的间接原因之一。

河北安装公司技术负责人秦某武主持编制了烟道碰口方案并参与该方案审定，2024年10月11日因踝骨骨折，指导工作，未对工程收尾阶段可能形成受限空间及时告知现场施工人员。是本次事故的间接原因之一。

3.河北杰豪

河北杰豪于2024年11月5日在事故管段开设人孔，施工队长朱某波要求7日碰口后封人孔。当班班长武某涛在人孔的情况下，未设置警示标志，未配备相应的个体防护及施工安全器材，未安排专职人员监护，未有效监管作某、李某某二人违规进入受限空间死亡，是本次事故的间接原因之一。

4.顺聚能源

顺聚能源在对承包商的安全管理方面存在瑕疵，定期安全检查不细致，未能及时发现施工过程中存在的风险接原因之一。

五、有关责任单位及责任人员处理建议

（一）有关责任企业

1、上海克硫。作为建设项目的总承包及设计方，对施工现场安全生产负总责。对“碰口四”作业过程中在理不到位，未履行作业审批制度，受限空间作业时未委派专人负责监护，未对施工人员进行安全教育培训，项目位，未能及时消除生产安全事故隐患，疏于项目管理，未履行总承包单位安全生产工作统一协调、管理职责，违国安全生产法》有关规定，对事故发生负有管理责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

2.河北安装。作为建设项目的施工方，未认真落实公司各项规章制度，现场安全管理混乱，现场工作安排未取安全防护措施，在实际施工中没有严格执行安全管理制度，对施工人员安全生产教育培训不到位，对施工人员安全事故隐患风险辨识不到位，事故隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

3.河北杰豪。作为建设项目的劳务分包方，未严格执行安全生产管理制度，未按照安全操作规程进行施工，设置警示标志，未能及时发现安全隐患，未按标准对现场施工人员配备劳动防护用品，现场安全管理混乱，违反安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

4.顺聚能源。顺聚能源对承包商的在建项目现场施工安全提醒不到位，定期安全检查不细致，未能及时发现风险，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予

（二）有关责任人员

1.郭某某，男，群众，河北杰豪劳务建筑分包有限公司施工人员，在未办理相关作业票的情况下，未佩戴个进入受限空间致使因缺氧窒息而死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免于责任追究。

2.李某某，男，群众，河北杰豪劳务建筑分包有限公司施工人员，在未办理相关作业票的情况下，未佩戴个进入受限空间致使因缺氧窒息而死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免于责任追究。

3.朱某波，男，河北杰豪劳务建筑分包有限公司施工队队长，未能认真履行岗位安全职责，未在危险区域设标准对现场施工人员配备劳动防护用品，未按规定进行安全技术交底，违反《中华人民共和国安全生产法》有关负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

4.武某涛，男，河北杰豪劳务建筑分包有限公司施工队小组长，未能认真履行岗位安全职责，不掌握受限空常识，未在危险区域安排专职人员监护，未有效监管施工作业人员，未按规定进行安全技术交底，违反《中华人法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

5.刘某刚，男，河北省安装工程有限公司顺聚能源脱硫脱硝技改建设项目部安全员，未能认真履行岗位安全受限空间，请假离岗前未对后续作业风险进行安全交底，对施工现场隐患排查不彻底，未能及时消除安全隐患，育培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理罚。

6.秦某武，男，河北省安装工程有限公司顺聚能源脱硫脱硝技改建设项目部技术负责人兼施工技术员，未认责，未有效辨识受限空间，未将可能产生的安全风险向施工人员通报，对施工现场隐患排查不彻底，未能及时消《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

7.刘某南，男，河北省安装工程有限公司顺聚能源脱硫脱硝技改建设项目部经理，未有效落实公司安全生产履行岗位安全职责，对安全施工方案审批把关不严，隐患排查不彻底，未能及时消除安全隐患，未按规定开展安在未取得安全生产管理资格的情况下从事安全管理工作，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

8.徐某，男，上海克硫环保科技股份有限公司顺聚能源脱硫脱硝技改建项目部经理，未能认真履行岗位安全定安全生产管理制度，未与施工方签订安全生产责任书，对安全施工方案审批把关不严，未对现场安全技术交底查不彻底，未能及时消除安全隐患，未按规定开展安全生产教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》有关负有领导责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

9.王某朋，男，河南省顺聚能源科技有限公司安监处安全员，负责外包工程相关安全管理工作，未认真履行承包商的安全管理不到位，定期安全检查不细致，未能及时发现施工过程中存在的风险，未按规定开展安全教育人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

10.亢某宇，男，河南省顺聚能源科技有限公司安监处安全员，履行能源一厂安全员职责，未认真履行岗位项目安全管理不到位，定期安全检查不细致，未能及时发现施工过程中存在的风险，违反《中华人民共和国安定，对事故发生负有责任，建议由安阳市应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范与整改措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任。

企业要深刻吸取此次事故血的教训，举一反三，进一步落实安全生产工作责任制，**上海克硫公司**要切实履行产工作统一协调、管理职责，对分包单位定期进行安全检查，及时督促整改安全问题；**河北安装公司**要落实全员完善项目安全管理制度，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，配备足够的安全生产管生产教育培训和现场安全管理，严格落实受限空间等特殊作业安全规范；**河北安装、河北杰豪**要严格落实《危险业安全规范》等标准规范的要求，全面辨识和有效管控作业安全风险严格作业审批和防护，作业前必须进行安全知，加强对监护人员、审批人员、作业人员(特别是施工单位作业人员)的培训，确保满足特殊作业的安全要求；强对承包单位的安全管理，切实履行发包单位安全生产工作统一协调、管理职责，对承包单位定期进行安全检查全问题，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患，坚决防范

（二）夯实企业安全生产基础，提高工程总承包安全管理水平。

总包要高度重视总承包工程安全生产管理的重要性,保障安全生产投入，按照工程总承包企业对工程总承包面负责的原则，扎实做好各项安全生产基础工作。要高度重视从事工程总承包业务的项目经理及施工技术、质量的人才队伍建设完善企业总部职能部门、项目部的专业管理人才配备，加强项目管理人员的业务培训，为开展工人才支撑。

（三）强化安全教育培训。

企业要按照法律法规要求，结合企业风险特点，制定并实施安全生产教育和培训计划，建立健全员工安全培生产奖惩制度，提升岗位职工安全意识。要加强应急救援演练，提升作业人员的应急救援知识和能力，确保发应，科学有效施救，杜绝盲目施救。

（四）提升双重预防体系运行质量。

建立和完善安全风险隐患责任体系，切实做好双重预防体系运行，进一步明确企业负责人、部门负责人、作查工作职责，全面辨识各类风险，完善安全防范措施，不断提升双重预防体系运行质量。

分享:

【关闭