天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目“9•3”一般物体打击事故调查报告

2025-12-16 10:00　来源：县应急管理局　【字体：大 中 小】

2025年9月3日10时40分许，天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目发生一起落石致1人死亡，1人轻微伤事故，直接经济损失110万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）和《生产安全事故调查报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，立了天等县向都镇某村某屯“9·3”落石死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县政府办、应急管理局、自然资源局、公安局、人社局、总工会、司法局、向都镇人民政府等单位有关人员组成，并邀请县纪委监委机关派员参加，同时聘请地质与岩土工程方面的专家参与事作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查阅资料、查明了事故的经过、原因、和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并对事故整改和防范措施提出建议。

一、项目、相关单位基本情况

（一）项目概况

天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害点，是县级登记在册的地质灾害隐患点。由广西某设计院实施勘查。据勘查，项目区共发现18处危岩，775.154m^3，分布高程为471m-570m。危岩体在暴雨不利工况及地震工况下处于欠稳定状态或不稳定状态，发生崩塌的可能性大。危岩地质灾害主要某屯村民约7*户2**人的生命财产安全,威胁财产约1***万元。危岩防治工程等级为一级。

天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目施工图设计由广西某设计院实施，工程采用**********系统。针对治理区已查明的18以******为主，辅以*******清除、脚手架和临时主动网防护。危岩清除后产生的废石经人工搬运至坡脚平缓处再转运进行集中处置。在山脚下方座山体山脚各设置一道被动防护网作为防护工程。

项目总投资*******.71元，资金来源是******。计划开工日期是2025年6月18日，完工日期为2025年12月14日，计划工期为180日历天。实际为6月18日。

（二）项目招投标及合同签订情况

天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目编号为CZZC2025-C2-250045-HCZX，采购人是天等县自然资源局（工程建设单位，以下简称为源局），采购代理机构为广西某工程咨询有限公司，预算总金额*******.06元。2025年5月12日，广西龙辰建筑工程有限公司（工程施工单位，以龙辰公司）中标，中标金额*******.71元。2025年6月16日，县自然资源局与龙辰公司签订施工承包合同，工期180日历天。

2025年4月25日，县自然资源局在本单位微信公众号发布公开选择天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理工程的项目监理单位的公告。县局最终选定报价最低（**.85万元）的广西科烁工程咨询有限公司（工程监理单位，以下简称为科烁公司）承担天等县向都镇某村某屯危岩地质灾目监理工作，双方于2025年5月28日签订监理合同书。

2025年6月16日，龙辰公司将承包的天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目的劳务分包给广西劲轩劳务有限公司（工程施工劳务单位称为劲轩公司），双方签订合同。合同约定龙辰公司提供施工材料和设备，劲轩公司包工不包料。

（三）相关单位情况

1.县自然资源局：地址在广西崇左市天等县天等镇天桃路76号，机构性质是机关，负责人贺某，统一社会信用代码11451425007*******。《然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（天办发〔20**〕**号）第三条第（九）项规定，该局有组织实施全县地质调查和矿产资源理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题等职能。

2.龙辰公司：该公司于2013年3月5日成立，属于自然人投资或控股，法定代表人陈某某。公司地址是崇左市花山路（嘉苑小区）C组团C-31社会信用代码为91450100063553*******,营业范围:各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工燃气燃烧器具安装、维修；地质灾害治理工程施工等。持有广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》[许可证编号为（桂）JZ〔2015〕000***号]，有效期至2026年07月24日；持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号为D1452*****至2029年04月25日）；持有广西壮族自治区自然资源厅颁发的《地质灾害防治单位资质证书》（证书编号为4500202422*****号，有效期至2029日）。

3.劲轩公司：该公司于2016年6月3日成立，属于自然人投资或控股，公司住址是广西南宁市青秀区开泰路180号龙光曜21号楼四层406号商铺表人张某。统一社会信用代码：9145000MAS*******，营业范围：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业等。持有广西壮族自治区住房和城颁发的《安全生产许可证》（许可证编号为桂JZ安许证字〔2025〕001***号，有效期为2025年08月14日至2028年08月14日）；持有南宁市住房和城颁发的《建筑企业资质证书》（证书编号为D3451*****号，有效期至2027年02月21日）。

4.科烁公司：该公司于2018年7月10日成立，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人杨某某。公司地址是中国（广贸易试验区南宁片区冬花路21号中国-东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇（一期）3-C号楼十层1023号，统一社会信用91450103MA5N9*******,营业范围:建设工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理广西壮族自治区自然资源厅颁发的《地质灾害防治单位资质证书》（证书编号为4500202323*****号，有效期至2028年8月22日）。

二、事故现场勘察情况

经现场勘察，事故发生的地点是在天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理工程的W7号危岩点，顶部高程是536米。

（一）事故发生地点属于W7号危岩治理点范围内，且滑移坠落的岩石属于设计核定W7号危岩点方量为36.75m^{3}的其中一部分。

（二）事故W7号危岩点未清除到隐伏在山坡上的危岩。

（三）事故W7号危岩点上下两工作平台高差约7-8米，受伤人员位置在下面工作平台，蒋某甲在左边，张某甲在右边。

（四）撞坏农某甲户外供水管线和外墙的石块，经现场估算约0.26m^3，造成房屋柱体外侧混凝土保护层出现局部剥落，房屋外供水管线受断裂部位长度约45cm；撞坏农某乙农户房屋的石块，经现场估算约5.45m^3，房屋一层右后墙墙体被砸穿，形成一个宽约1.3m。高约0.7m的孔洞 。

（五）W7号危岩点岩石翻滚下来形成的大坑。

（六）发生事故后W7号危岩点位置上留下大小不一的石块和泥土，周边有散落的竹排和栅栏。

（七）发生事故后W7号危岩点留下的痕迹及施工使用的风镐。

（八）压伤张某甲的石块约0.08m^3。

三、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2025年9月3日上午7时左右，劲轩公司安排张某甲、蒋某甲、张某乙等3名工人到W7号危岩点进行危岩清除工作，安排蒋某乙、蒋某丙2人在时作业区值守，负责操作空气压缩机，为山上作业提供动力支持。

大概10点多，蒋某甲、张某甲两人在W7号危岩点底部一个工作平台进行碎石清理时，位于两人上方的平台岩石突然滚落下来，附带一些石块蒋某甲被碎石砸伤，导致短暂性晕厥；张某甲被掉落的石块撞击导致摔倒身体俯下，前胸被地上的石块顶着，后背压着石头和泥土；张某乙位于W7左上方，没有受伤。随后张某乙和苏醒过来的蒋某甲一起把压在张某甲身上石块搬开并扒开泥土，解开张某甲身上的安全绳，将其移到旁边阴凉处某甲意识尚清醒，还能轻声表达眼睛看不见。岩石翻滚到山脚下，碰到农某甲户房屋和农某乙户房屋，造成不同程度的损坏。

（二）人员伤亡、房屋受损、经济损失情况

1.人员伤亡情况:

（1）死者：张某甲，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：45232319******3717，广西全州县**乡**村委***人，劲轩公司工人，在月3日事故中死亡。天等县某医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示：******（肋骨骨折、血胸、气胸、心脏压塞）引起*****、*****发**、****，最终导致心跳呼吸停止而死亡。死亡时间为2025年9月3日**时04分。死亡地点是天等县某卫生院抢救室。

（2）伤者：蒋某甲，男，汉族，19**年*月**日生，身份证号码：45232319******3731，广西全州县**乡**村委***人，劲轩公司工人，在23日事故中受伤。天等县某医院门诊病历显示：体格检查：神清*********。腰背部**。西医诊断（T00.901）多处**。

2.房屋受损情况:

本次事故造成涉事区域内两家农户房屋不同程度受损，其中:

（1）农某甲户房屋外柱（右后侧）表面受滚落下来的小石块撞击，造成柱体外侧混凝土保护层出现局部剥落，外观上属于轻微结构性破损毗邻的两块水泥空心砖表面有两道明显的划痕，暂未发现砖体断裂现象。房屋室外供水管线受损明显，断裂口在距离地面约5cm处发生横向断裂，长度约45cm。

（2）农某乙房屋一层右后墙墙体被滚落下来的大石头砸穿，形成一个宽约1.3m。高约0.7m的孔洞，孔洞边缘墙体多处存在明显的不规则裂年9月15日，广西壮族自治区某研究设计院进行检测。2025年9月26日出具了《房屋安全鉴定报告》（报告编号：01273AEN23-2500286）。鉴定**********。该建筑抗震性能综合评定为***************的要求。

3.经济损失情况:

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，由于农某甲、农某乙两户房屋受损未达成赔偿协议，还未失金额，已核事故造成的直接经济损失为110万元。

（三）事故应急救援处置情况

事故发生后，张某乙打电话给山下的蒋某乙,大约十几分钟后，蒋某乙、蒋某丙等人到达山上，大家一起用简易担架把张某甲抬到山脚，并***卫生院抢救。随后到达的***医院的120医护人员继续抢救。经抢救无效，张某甲于9月3日**时04分在***卫生院临床死亡。

蒋某乙接到张某乙电话后，立即向施工单位汇报，施工单位直接向向都镇政府、县自然资源局汇报。向都镇政府派出工作人员第一时间赶实，并组织向都派出所到达现场开展应急处置；县自然资源局一方面要求施工单位全力配合医院救治伤者，另一方面迅速组织相关人员赶赴现场，单位、监理单位等对事故现场进行封锁保护。

接到报告后，县委、县政府领导立即率领县应急管理局、县自然资源局的主要领导赶赴现场组织指导救援和善后处置工作，并现场召开紧急部署。县自然资源局和监理公司分别向施工单位下达了停工通知书;向都镇政府、**村委在施工的区域设立警戒线，禁止人员入内，并将在危险区37名群众转移到设置在某屯球场临时安置点；县应急管理局紧急调拨帐篷、床等物资给安置点。

龙辰公司、劲轩公司和死者家属初步协商后，死者尸体于9月3日**时45分由**殡仪馆拉去暂存后火化。9月4日，签订赔偿协议。目前死者家定，无过激行为。

四、事故原因及性质认定

事故调查组经过实地勘察、调查询问、查阅相关材料后，综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质。

（一）事故直接原因

W7号危岩治理点未清除到隐伏在山坡上的危岩（经现场估算剩余约12～15m^3），在施工中由于振动破坏其稳定性，同时在重力和雨水的作用危岩脱离其原生位置发生了滑移式的坠落事故，坠落的岩石带动边上小块石和泥土将站在下方工作平台上的作业人员砸伤所致，岩石翻滚到山脚下房屋。

（二）事故间接原因

1.龙辰公司：作为工程施工单位，虽然根据《天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目施工图设计》（审定稿）（以下简称为《施工图
编制《天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理工程施工组织设计方案》（以下简称为《施工组织设计方案》），并在项目建设、勘查、设计、施
及劳务分包等各方完成技术交底，但是在项目施工中，项目经理马某甲未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。导
完全按照《施工图设计》中内容、工序、工艺以及《施工组织设计方案》的施工顺序、施工方法施工的情况。主要存在以下违规：对W7号危岩在施
取临时防护措施；对W7号危岩在施工前未搭设脚手架和防护网；对W7号危岩四周在施工前未进行场地全封闭；对W7号危岩清除方法未按设计采用
工，造成危岩长时间受振动，破坏其稳定性；在W7号危岩治理前未先设置一级和二级被动防护网，造成滚落的岩石撞坏山下的房屋；施工单位在施
未对施工安全进行监测。这是导致事故发生的原因之一。

2.劲轩公司：作为工程劳务分包单位，在项目建设、勘查、设计、施工、监理及劳务分包等各方完成技术交底后，项目现场管理经理梁奇
促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。导致出现未完全按照《施工图设计》中内容、工序、工艺以及《施工组织设计方案
顺序、施工方法施工，而采用******清除的方法，危岩长时间受振动，其稳定性受到破坏而滑落的情况，是导致事故发生的原因之一。

3.科烁公司：作为工程监理单位，在项目建设、勘查、设计、施工、监理及劳务分包等各方完成技术交底后，总监理工程师温某某不到项
场，无法履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责；现场监理员周某某发现龙辰公司、劲轩公司未完全按照《
计》中内容、工序、工艺以及《施工组织设计方案》的施工顺序、施工方法施工的情况后，没有要求施工单位及时整改，也未下达停工指令及时制
为，是导致事故发生的原因之一。

4.县自然资源局：作为项目建设单位，也是地质灾害防治行业主管部门，未检查发现龙辰公司、劲轩公司不完全按照《施工图设计》中的
序、工艺以及《施工组织设计方案》的施工顺序、施工方法施工的问题，未检查发现监理单位不按有关规定进行监理的问题，是导致事故发生的原

5.向都镇人民政府：作为属地管理的当地政府，履行属地管理职责不到位，没有检查发现项目施工中存在未完全按照《施工图设计》（审定
容、工序、工艺以及《施工组织设计方案》的施工顺序、施工方法施工的问题，督促龙辰公司、劲轩公司、科烁公司履行安全生产职责不到位，是
发生的原因之一。

（三）事故性质

经调查分析，认定天等县向都镇某村某屯危岩地质灾害治理项目“9·3”事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员的处理意见

（一）有关责任单位

1.县自然资源局：没有认真履行行业主管部门的职责，未检查发现龙辰公司、劲轩公司不按设计方案的内容、工序、工艺施工的问题，未检
理单位不按有关规定进行监理的问题。其行为违反了《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）第七条第二款、《中华人民共和国安全生产法》
修正）第六十五条第（二）项。建议责令其向天等县人民政府作出深刻检查。

2.向都镇人民政府：履行属地管理职责不到位，没有检查发现项目施工中存在不按设计方案的内容、工序、工艺施工的问题，督促龙辰公司
司、科烁公司履行安全生产职责不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第九条第二款、《广西壮族自治区安全生
(2024年修订)第三条。建议责令其向天等县人民政府作出深刻检查。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.龙辰公司：未遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规。未认真组织按照设计方案中的施工内容、工序、工艺施工。未采取临
施；未搭设脚手架和防护网；未按设计采用*****施工；未先设置一级和二级被动防护网等。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021
第四条第一款、第四十一条第二款。对事故发生负有重要责任，建议由天等县应急管理局给予行政处罚。

2.劲轩公司：未遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规。未按照设计方案中的施工内容、工序和****工艺进行施工，而采用****
方法，致使危岩长时间受振动，其稳定性受到破坏而滑落。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第四条第一款、第四十
款。建议由天等县应急管理局给予行政处罚。

3.科烁公司：未遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规。总监理工程师温某某不到项目施工现场，无法履行职责。现场监理员周发现龙辰公司、劲轩劳务公司不按设计方案施工的问题后，没有要求整改，没有下达停止施工指令及时制止违规行为。其行为违反了未履行《中华国安全生产法》（2021年修正）第四条第一款、第四十一条第二款，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条，《建设工范》（2014年3月1日起实施）5.5.1。建议由天等县应急管理局给予行政处罚。

4.马某某：龙辰公司项目经理，未严格履行督促、检查本单位的项目施工安全生产的职责，没有认真督促、检查本公司、劳务公司落实的安作责任，没有及时发现施工中不按照设计方案中施工内容、工序、工艺等问题，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全（2021年修正）第三条第二款、第二十一条及其第（五）项，建议由天等县应急管理局依法给予行政处罚。

5.梁某：劲轩公司项目现场管理经理，未严格履行督促、检查本单位的项目施工安全生产的职责，发现工人不按设计方案中施工内容、工序违规操作的问题后不制止，未能消除事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）第三条第二十一条及其第（五）项，建议由天等县应急管理局依法给予行政处罚。

6.温某某：科烁公司项目总监理工程师，项目实施当中不到项目施工现场，无法履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全的职责，以致不能发现龙辰公司、劲轩劳务公司存在不按设计方案施工的问题，未能及时制止违规行为，对事故发生负有领导责任。其行为违反了民共和国安全生产法》（2021年修正）第三条第二款、第二十一条及其第（五）项，建议由天等县应急管理局依法给予行政处罚。

7.佘某某：龙辰公司实习施工员，没有认真履行本公司制定的《施工员工作职责》，对事故的发生负有直接管理责任，建议由龙辰公司按照有关规定进行处理。

8.赵某：龙辰公司安全员，没有认真履行本公司制定的《安全员工作职责》，对事故的发生负有直接管理责任，建议由龙辰公司按照本公司定进行处理。

9.周某某：科烁公司现场监理员，没有认真履行监理员安全生产工作职责，发现龙辰公司、劲轩劳务公司存在不按设计方案施工的问题后，及时整改，没有下达停工指令。事故发生当天脱岗，不在位，未能及时制止违规行为。对事故的发生负有直接管理责任，建议由科烁公司按照本公规定进行处理。

10.与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）切实加强监管责任，防范化解安全生产风险隐患

要牢固树立安全发展理念，进一步强化红线意识，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实履行各项安全生产监督管理责落实国家、自治区、崇左市关于安全生产工作决策部署，加强对安全生产工作的领导，采取有效措施，切实把安全生产各项工作抓实、抓细，防范风险，有效预防事故发生。

1.天等县自然资源局：要严格落实行业监管职责，履职尽责，认真贯彻县委、县政府关于安全生产工作决策部署和批示指示精神，严格落实必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的工作要求，进一步建立和完善安全生产管理制度，坚决落实一岗双责，明确职责，细施，齐抓共管，加强对县内地质灾害点治理项目日常检查巡查，对违反有关法律法规、标准的行为加大执法力度，及时查处非法违法行为。

2.向都镇人民政府：要加强属地监管责任，常抓不懈，克服麻痹松懈思想，切实加强对辖区建设项目施工的安全监管，做到“全覆盖”无角，不断增强安全防范意识，采取有效措施，排查治理风险隐患，进一步明确和落实相关部门管理责任，针对事故暴露出的监管不到位的问题，逐落实防范措施。

（二）健全管理机制，严格落实企业安全生产主体责任

各生产经营单位要深刻吸取事故教训，举一反三，认真排查问题隐患，并落实整改措施，从源头上、从根本上防范遏制生产安全事故的发生。

1.龙辰公司：要认真履行安全生产法定职责，严格执行有关法律法规、标准的规定，严格按照施工组织方案施工，加强分包管理，加强对危的分部分项工程专项施工方案编制、论证、审查和执行，加强从业人员安全教育培训和安全技术交底，严格落实安全隐患排查治理制度，加强施工管理，及时排查治理安全隐患，消除事故苗头。

2. 劲轩公司：要认真履行安全生产法定职责，加强施工队伍管理，严格新工人“三级”安全教育培训和老员工安全教育再培训，加强施工现特别是风险较大作业现场的管控，督促工人严格遵守安全生产管理制度和操作规程，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等“三违”现象的发

3. 科烁公司：要认真履行安全生产法定职责，认真执行《建设工程监理规范》，管理人员必须要到岗履职，应全面加强对施工单位、劳务单安全监管，认真开展安全生产检查，对发现违法违规问题隐患，应立即制止和纠正，并责令责任单位彻底整改，实现闭环管理。

天等县向都镇某村某屯“9·3”落石

死亡事故调查组

2025年11月26日

政府网站找错

网站地图 地址：广西天等县天等镇和平路9号

主办：天等县人民政府 电话：0771-3535603

桂公网安备 45142502000017号 桂ICP备18002391号 网站标识码：4514250006

天等融媒体