【事故通报】定远县盐化工业园“5•28”断电事故调查报告

发布时间：2024-09-06 08:54　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

2024年5月28日上午9:33，安徽省燕云建设工程有限公司在定远县盐化工业园进行蒸汽管道吊装施工作业时，吊车吊臂距离110kV线路过
放电，导致通向安徽泉盛化工有限公司的110kV韭泉615线路异常跳闸（线路产权为泉盛公司）。事故未造成人员伤亡和直接经济损失[《企业职
损失统计标准(GB 6721-1986)》，2直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。间接经济损失指因事故导致
破坏和受事故影响而造成其他损失的价值。]（根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB 6721-1986)》）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等
21日，定远县政府成立了由县应急管理局任组长单位，县公安局、应急管理局、发改委、住建局、总工会和盐化管委会为成员单位的定远县盐化
断电事故调查组（以下简称调查组），（下设综合组、技术组、应急处置评估组）（签名名单附后），并邀请县纪委监委机关派员参加。调查组按
“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、查阅资料、询问有关人员、调取县有关部门前期调查的材料等，查明了
和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位处理建议，并针对出现的问题，提出了事故防范措施建议，形成了《定
“5·28”断电事故调查报告》。

经调查认定，定远县盐化工业园“5·28”断电事故是一起因违规冒险施工导致的一般生产安全责任事故[一般事故，是指造成3人以下死亡，
重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十四条　没有造成人员伤亡，但是社会影响恶劣的事故，国务院或者有关地方人民政府认为需要调
本条例的有关规定执行。]。

一、事故基本情况

（一）事故相关企业情况

1.安徽省燕云建设工程有限公司成立于2019年3月22日，法定代表人张x生，注册资金贰仟万元，股东为2人，分别为张x生和赵x浩，登记地
县柿树岗乡双龙村。具有建筑工程施工总承包贰级资质，有效期至2026年5月18日。

2.定远县康鸿集中供热有限公司成立于2019年，法定代表人蒋x阳，注册地为定远县炉桥镇，主要为盐化园区企业提供蒸汽供应服务。股东
业投资有限公司（为县城乡发展投资集团控股子公司）占60%，安徽泉盛化工有限公司占30%，安徽金轩科技有限公司占10%。2024年2月份
将蒸汽管网项目发包给安徽省燕云建设工程有限公司和河南鼎畅路桥工程有限公司施工建设。

3.河南鼎畅路桥工程有限公司成立于2014年，法定代表人王x东，注册地为河南许昌市，注册资金4066万元，统一社会信用代码：9141102
主要从事土木工程建筑，具有特种设备安装许可。

4.安徽闻天项目管理咨询有限公司成立于2015年8月，法定代表人黄x（自然人独资），注册地为定城镇曲阳路466号1幢301室，注册资金伍
政公用工程监理乙级，房屋建筑工程乙级资质。

（二）事发项目情况

定远盐化工业园蒸汽管网项目-泉盛路、德胜路段（二次）项目（以下简称蒸汽管网项目）。2023年12月份盐化工业园管委会召开协调会，解决
的问题，会议决定泉盛化工和金轩化工实行分区供应方式，改善供气质量，由定远县康鸿集中供热有限公司实施蒸汽管道建设。2024年1月份蒸
州市数字资源中心挂网招标，经两轮投标，由安徽省燕云建设工程有限公司和河南鼎畅路桥工程有限公司组成的联合体中标，工程总造价17026
省燕云建设工程有限公司于2024年4月25日成立项目部，项目经理贾x贤，安全员单x彤，施工现场负责人单x山，质量员蒋x旺。项目监理单位
理咨询有限公司。项目部编制有蒸汽管道安装施工方案、汽吊装专项施工方案和施工现场管理制度。但两个专项方案监理单位未审批。该项目于
工建设。

（三）事发经过

2024年5月28日早晨6点多，现场管理人员（质量员）蒋x旺带领工人到泉盛路进行蒸汽管道架设，因需要吊车，便安排工人联系吊车赶到施工
业，吊车驾驶员王x（持有吊车作业资格证），其他工人在进行管道焊接作业。至上午9:33分，王x在吊运蒸汽管道时，因吊臂距离110kV线路过
放电，造成C相接地，C相纵联差动保护动作，跳开韭泉615开关。导致泉盛公司一期合成氨装置、尿素装置、双氧水装置和二期合成氨装置停
盛化工公司赶到施工现场阻止了继续施工。现场施工员赵x增打电话向单x山进行了报告，9点50左右单x山赶到现场处置。5月28日11:46分该线
30日各装置逐步恢复运行。截至目前，事发点蒸汽管道安装处于停止施工状态。

二、安全管理存在的问题

1.安徽省燕云建设工程有限公司。该公司在管道安装吊装施工作业中，施工现场存在110KV高压输电线路，该工程安装施工属危险性较
程。施工前，未编制高压外电防护专项施工方案，也未向监理单位报审，在施工过程中未对高压外电设施进行安全防护。进行吊装作业前未进
汽管道属特种设备，该公司不具有安装资质。焊接、吊装等特种作业未开具作业票。项目部安全教育培训不到位，无安全教育培训台账。

2.河南鼎畅路桥工程有限公司。该公司在项目联合体中标后，未派驻任何管理人员进入施工现场，公司也未参与施工管理，涉嫌转包。

3.定远县康鸿集中供热有限公司作为建设单位未认真履行安全管理职责。未与施工方签订专门安全管理协议，未能提供对项目安全检查和
对项目部组成人员把关不严（河南鼎畅路桥工程有限公司未派驻任何管理人员进入施工现场）。

4.安徽闻天项目管理咨询有限公司未认真履行监理职责，对项目部人员把关不严，施工现场监管不到位，对危险性较大的分部分项工程未执

三、事故原因分析和性质

（一）直接原因

经调查认定，本起事故的直接原因是：吊车驾驶员王x在吊运蒸汽管道时，因吊臂距离110kV线路过近，线路对吊臂放电，造成C相接地，C相
作，跳开韭泉615开关。

（二）间接原因

1.安徽省燕云建设工程有限公司作为施工单位，安全生产主体责任不落实。一是吊装等特种作业均未开具作业票；二是未制定外电防护专
全教育培训不到位，临时雇佣的吊车施工前未进行安全技术交底；四是无特种设备安装资质；五是作业现场安全管理缺失，未能及时发现和
业。

2.河南鼎畅路桥工程有限公司。该公司在项目联合体中标后，未派驻任何管理人员进入施工现场，公司也未参与施工管理，存在转包行为。

3.定远县康鸿集中供热有限公司未对所发包项目的安全生产工作统一管理。

4.安徽闻天项目管理咨询有限公司施工现场监管不到位，对危险性较大的分部分项工程未执行旁站制度。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）行政处罚建议

1.安徽省燕云建设工程有限公司。该公司施工前，未对专项施工方案进行报审，在施工过程中涉及高压外电近距离作业时未编制高压外电
案，且现场未对高压外电设施进行安全防护。其违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条[第十条　施工单位应当在危大工程
技术人员编制专项施工方案]和第十一条[第十一条　专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审
业印章后方可实施。]之规定。无特种设备安装资质，其违反《特种设备安全监察条例》第十四条[第十四条 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、
游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等(以下简
的制造单位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。]、第十七条[第
力容器、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场(厂)内专用机动车辆的改造、维修，必须由依照本条例取得许可的单位
吊装等特种作业安全措施不落实，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临
院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。]的规
生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[《中华人民共和国安全生产法》：发生一般事故的，
一百万元以下的罚款。]的规定，建议对其处以30万元罚款的行政处罚。

2.定远县康鸿集中供热有限公司未对所发包项目的安全生产工作统一管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[第
单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生
技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，
解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。]、第二十八条[第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员
生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的

经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时
人员以及考核结果等情况。]、第四十九条第二款[第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、
门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统
定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。]的规定。对事故的发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一
款第（一）项的规定，建议对其处以30万元罚款的行政处罚。

3.河南鼎畅路桥工程有限公司。根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条之规定，该公司存在转包行为，建议
立案查处。

4.安徽闻天项目管理咨询有限公司未认真履行监理职责，建议由县住建局依法立案查处。

（二）民事纠纷处理建议

因断电对泉盛公司造成的损失建议由双方协商解决，协商不成的可以依据《中华人民共和国电力法》第六十条“因用户或者第三人的过错给电力
户造成损害的，该用户或者第三人应当依法承担赔偿责任。”的规定通过司法途径解决。

五、事故防范和整改措施建议

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施：

（一）安徽省燕云建设工程有限公司、河南鼎畅路桥工程有限公司和定远县康鸿集中供热有限公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全生
好安全生产教育培训工作，严格落实安全技术交底；要构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，并严格执行。加大作业现场安全管理
专项施工方案并严格落实；及时发现并制止违规冒险作业行为。

（二）盐化工业园在抓好危化企业安全生产的同时，要加大对辖区内建筑施工安全监管力度，对园区内所有建筑工地开展一次大排查大整
促各施工企业强化作业现场安全管理，严格落实各项安全防护措施。督促安徽泉盛化工有限公司做好双回路供电的有效性，确保在突发断电
害。

（三）县住建局、发改委、市场监管局等有关部门要牢固树立安全发展的理念，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营
要求，进一步强化行业监督职责，督促企业坚守红线意识和底线思维，结合当前正在开展的大排查大整治大提升行动，加强日常监督检查，加
非法违法行为的力度，确保各项规定和管控措施落实落细落到位。

2024年7月16日

扫一扫在手机打开当前页