北京市海淀区人民政府信息公开

查看目录信息

查看目录信息			
索引号	11F/2020-385359	公开责任部门	应急局
信息名称	阜成路52号“7.25”一般生产安全事故调查报告		
生成日期	2020年10月09日 16:07	公开日期	2020年10月09日 16:07
关键词			
公开类型	主动公开	文号	无
载体类型	纸质		
记录形式	文本		
公开形式	政府信息公开大厅		
内容概述			
信息有效性		所属目录	安全生产事故调查
备注			
附件			

阜成路52号“7.25”一般生产安全事故调查报告

2020年7月25日17时05分左右，在海淀区阜成路52号北京肿瘤医院污水处理系统改造工程施工现场发生一起亡人事故。北京邺泰建筑工程有限公泰建筑公司）自25日16时10分左右开始向施工现场内已符合设计要求的59#孔桩（直径约1米，深约13.075米）浇筑混凝土，16时30分完成浇筑。1工人张**进入现场58#孔桩内（直径1米，已开挖约4.5米深）进行作业，17时05分左右浇筑在59#孔桩内的混凝土串入58#孔桩内（58#孔桩外壁至米），将在58#孔桩内作业的工人张**掩埋。现场人员发现后立即对张**进行施救并拨打了120急救电话，120急救人员将张**送至空军总医院救治死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安全事故例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定和区政府授权，区应急管理局会同公安海淀分局、区总工会、区人力社保局、区住建事故调查组，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理，并委托具备相关资质的第三方机构对事同时邀请区监委参与事故调查。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

2020年4月27日，北京肿瘤医院（以下简称：肿瘤医院）与北京鸿厦基建工程监理有限公司（以下简称：鸿厦监理公司）签订了污水处理系统改同，其中包括该项目基坑及土建部分，合同总价款为950万元。2020年6月3日，肿瘤医院又与北京市勘察设计研究院有限公司（以下简称：勘察设计

项目基坑及土建部分承包合同，合同总价款约508.5万元。2020年6月25日，勘察设计院与邺泰建筑公司签订了岩土施工劳务分包合同，内容包括人工
土护壁安置、钢筋笼加工和混凝土灌注，合同总价款约44.6万元。

（二）事故单位情况

1.勘察设计院为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1988年10月27日，法定代表人徐**，注册资本6600万元，2019年7月31日取得
承包叁级资质，有效期至2020年12月13日。2019年12月16日，取得安全生产许可证，有效期2019年12月16日至2022年12月15日。

2.鸿厦监理公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1993年10月1日，法定代表人孙**，注册资本1002万元。2019年5月16日，取
甲级资质。

3.邺泰建筑公司（有限责任公司（自然人投资或控股）），成立于2011年3月2日，法定代表人王**，注册资本5000万元。2012年1月13日取得
不分等级资质。2019年11月28日，取得安全生产许可证，有效期2019年11月28日至2022年11月27日。

（三）现场勘验情况

发生事故的58#桩位于新建调节池的边缘，孔桩孔底距地面约4.081m，孔底有混凝土残留。59#桩位于58号桩的南侧，孔桩内置钢筋笼，并浇
上表面距地面约3.457m。58#孔桩与59#孔桩净间距约0.7m，露出的58#孔桩和59#孔桩的护壁均未见明显变形。新建调节池平面位置与原处理水
约4.85m），新建调节池西侧为原处理水池，该水池距离基坑边约1.6m，其基础埋深约 4.85m。

二、事故经过及抢险救援情况

2020年7月23日，直径约1米、深约13.075米的59#孔桩开挖完成，计划第二天浇筑混凝土。7月24日，浇筑混凝土的泵车因故障，未能按计
筑，邺泰建筑公司施工队长金**便安排工人张**、闫**开挖已经确定中心点位置并与59#孔桩相邻的58#和60#孔桩。7月25日上午，张**、闫**继续
10分左右，金**安排工人浇筑59#孔桩，张**、闫**停止开挖58#孔桩并离开现场。16时30分左右59#孔桩浇筑完成，16时50分左右，张**下到58
业，闫**在地面配合。17时05分左右， 59#孔桩内浇筑的混凝土串入58#孔桩内，将在孔桩内作业的张**掩埋。事故发生后，现场人员立即施救，
话，120急救人员到达现场后将被救出的张**送至空军总医院救治，张**后经抢救无效死亡。

伤亡人员基本情况：

死者：张**，户籍地：河南省荥阳市。

经查，勘察设计院作为该工程总包单位，依法编制了该项目相关施工组织设计和施工方案，并通过了专家论证、审查。其中包括《北京肿瘤医院
工程（基坑及土建部分）人工挖孔桩专项施工方案》，该方案第4.2.3（10）规定，人工挖孔桩采用“挖一跳一”施工顺序，即孔桩人工开挖过程中
个孔桩开挖到满足设计要求后，先将钢筋笼放入孔桩内，然后进行混凝土浇筑，待混凝土达到规定强度前（一般为浇筑完成后24小时前），禁止开
该工程相关施工组织设计、施工方案、技术交底及安全交底记录，经第三方鉴定机构认定：符合《建设工程安全生产管理条例》及《建设工程施工
定。其中施工技术交底记录、施工安全交底记录均有发生事故工人的签字。在孔桩定点与开挖组织上，邺泰建筑公司与勘察设计院约定，由勘察设
桩的中心点，其他孔桩中心点位置由邺泰建筑公司依据图纸及相关规定自行确定，并根据人工情况安排开挖时机，但孔桩开挖前及挖孔桩每米成孔
通知勘察设计院进行验收。59#孔桩和58#孔桩均不属于角点孔桩，其中心点位置由邺泰建筑公司依据图纸确定。7月24日下午，金**安排闫**、张
桩，未通知勘察设计院，也未按要求在每米成孔后通知勘察设计院验收。7月25日下午，59#孔桩浇筑后约20分钟，闫**和张**继续开挖58#孔桩未
故发生之前，勘察设计院未发现58#孔桩已经开挖，而此时58#孔桩开挖深度已达4.5米左右。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关资料，对事故的目击者、涉及的相关人员进行了询问。结合公安机关出具的死
机构出具的鉴定报告，查明了事故原因及性质。

（一）事故直接原因

张**安全意识淡薄，在59#孔桩浇筑的混凝土尚未达到规定强度时，冒险进入与59#孔桩相邻的58#孔桩内进行挖桩作业，扰动了土体，致使混
58#孔桩，造成事故。

（二）事故间接原因

1.金**作为施工队长，在59#孔桩完成混凝土浇筑前，违章指挥施工人员人工开挖与其相邻的58#孔桩，致使作业人员违规冒险作业，导致事故发

2.邺泰建筑公司作为该项目劳务分包单位，疏于对从业人员的监督、教育，疏于对作业现场的隐患排查，致使管理人员违章指挥施工人员违反
一”施工顺序，冒险开挖与59#孔桩相邻的58#孔桩，最终引发事故。

3.勘察设计院作为该项目总包单位，疏于对作业现场的隐患排查，未及时发现并消除现场施工人员在59#孔桩混凝土达到规定强度前，违反施工
施工顺序，冒险开挖58#孔桩的安全隐患，最终酿成事故。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是一起违规冒险作业、现场安全管理缺失而造成的一般生产安全

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、法规据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列个人和单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）张**作为施工人员，安全意识淡薄，在59#孔桩浇筑的混凝土尚未达到规定强度时，冒险进入与59#孔桩相邻的58#孔桩内进行挖桩作业混凝土从59#孔桩串入58#孔桩，造成事故。其行为违反了《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第6.6.5条规定：“当桩净距小于2.5m时，应采用间隔的最小施工净距不得小于4.5m”和该项目《人工挖孔桩专项施工方案》第4.2.3（10）：“人工挖孔桩采用“跳一挖一”施工顺序”的规定。事故调事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故不再追究其相关责任。

（二）金**作为施工队长，在59#孔桩完成混凝土浇筑前，违章指挥施工人员人工开挖与其相邻的58#孔桩，致使作业人员违规冒险作业，其行技术规范》JGJ94-2008第6.6.5条：“当桩净距小于2.5m时，应采用间隔开挖。相邻排桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5m”的规定和该项目《人案》第4.2.3（10）：人工挖孔桩采用“跳一挖一”施工顺序的规定。事故调查组据此认定金**对事故的发生负有直接管理责任，并建议公安机关依

（三）邺泰建筑公司作为该项目劳务分包单位，疏于对从业人员的监督、教育，疏于对作业现场的隐患排查，致使管理人员违章指挥施工人员“跳一挖一”施工顺序，冒险开挖与59#孔桩相邻的58#孔桩，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（六）项：生产经营单位负有制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为职责的规定，以及第三十八条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。事故调查组据此认定邺泰建筑公理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项和北京市安全生产行政处罚自由裁量基准的相关规定，二十万元以上三十五万元以下罚款的行政处罚。

（四）勘察设计院作为该项目总包单位，疏于对作业现场的检查和隐患排查，未及时发现并消除现场施工人员在59#孔桩混凝土达到规定强度“跳一挖一”施工顺序，冒险开挖58#孔桩的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：“生产经营单位应当建立健全生治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。事故调查组据事故发生负有相应管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项和北京市安全生产行政处罚自由裁对勘察设计院处以二十万元以上三十五万元以下罚款的行政处罚。

五、防范措施

（一）事故调查组建议区应急管理局责成邺泰建筑公司深刻吸取事故教训，强化对从业人员的安全教育培训，督促作业人员杜绝违章指挥和违照施工方案中“跳一挖一”的施工顺序安排人工开挖孔桩；同时加强对作业现场的隐患排查力度，及时发现并制止违反“跳一挖一”要求的违规作故再次发生。

（二）事故调查组建议区应急管理局责成勘察设计院深刻吸取事故教训，强化对作业现场的隐患排查，及时发现并制止违反施工方案中“跳一业行为，防止类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页