武昌中华路西城壕片旧城区改建项目“9·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年9月28日13时40分许，位于武昌区中华路街解放路564号的西城壕片旧城区改建项目，在进行房屋拆除作业时，发生一起高处坠落事故，造成2人死亡，直接经济损失280万元。

事故发生后，武昌区委、区政府高度重视。区政府主要领导组织召开紧急工作会议，研究部署善后处置和事故调查工作，并对深刻吸取事故教训举一反三开展排查整治提出要求。区政府分管领导第一时间带队赶赴现场，了解事故情况，指导调度应急处置工作。区政府办、区应急管理局、区住房和城市更新局、武昌古城中心、区自然资源和城乡建设局、市公安局武昌分局以及中华路街道办事处等相关单位接事故信息报告后相继第一时间赶赴现场开展相关处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，区政府成立了由区应急管理局为组长单位，市公安局武昌分局、区总工会、区住房和城市更新局、区自然资源和城乡建设局、武昌古城中心、中华路街道办事处为成员单位，并邀请区纪委监委参加的武昌区“9·28”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该事故开展调查

工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、人员询问和综合分析，调查了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。

调查认定，武昌中华路西城壕片旧城区改建项目“9·28”一般高处坠落事故是一起因作业人员高处作业未落实安全防护措施，施工单位允许其他个人以本企业的名义承揽工程，实际施工人未按照专项施工方案和安全技术措施组织施工，施工现场安全管理缺失，相关单位安全管理职责落实不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

事故项目为西城壕片旧城区改建项目，位于武昌区中华路街解放路564号，2021年7月5日完成施工合同签订，计划开工时间为2021年11月5日，受疫情防控影响，实际开工时间为2022年7月2日。项目主要工程内容为拆除西城壕片房屋面积约5万平方米（共计103栋房屋，建筑高度为1~8层）。现已拆除房屋面积约3万平方米，未拆除房屋面积约2万平方米，事发时正在拆除3号楼。

（二）事故项目3号楼基本情况

西城壕片旧城区改建项目3号楼为1栋8层钢筋混凝土房屋，共计一个单元，高度约28米，建筑面积约4000平方

米。该楼东侧紧邻某加油站，最近距离为0.5米。为避免常规机械拆除作业引发加油站安全风险，施工单位针对3号楼拆除作业制定了专项施工方案，采用人工为主、机械为辅的拆除方式。9月18日开始进行屋内杂物清理等准备工作，9月21日正式开始拆除作业。

（三）事故相关单位及人员基本情况

1.建设单位：中华路街道办事处（以下简称中华路街道），机构性质为机关，负责人为杨某，统一社会信用代码为11420106010893084H，注册地址为武昌区中华路街72号。

2.监理单位：武汉土木工程建设监理有限公司（以下简称土木监理公司），类型为有限责任公司，法定代表人为魏某丰，统一社会信用代码为91420103300039871 9，住所为江汉区常青路与后襄河北路交汇处王家墩广场项目第A幢5层1号，经营范围为房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程建设监理等。该公司持有国家住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，编号：E142003831-4/3，有效期至2029年4月25日，业务范围为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

3.合约施工单位：武汉市宏锦顺安建设工程有限公司（以下简称宏锦顺安公司），类型为有限责任公司，法定代表人为向某兵，统一社会信用代码为91420105666675009 48，住所为汉阳区琴断口街冯家畈社区记家湾7#201室，经营范围为建筑工程、装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、

安防工程、市政工程、水利工程施工等。该公司持有湖北省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）JZ安许证字〔2020〕042168，许可范围为建筑施工，有效期至2026年5月5日；持有武汉市城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D342114950，资质类别及等级为建筑工程施工总承包叁级，有效期至2024年12月31日。

4.实际施工人：

（1）田某平，男性，与宏锦顺安公司法定代表人向某兵系同学兼老乡关系。

（2）阮某坤，男性，田某平为其姐夫。

5.劳务施工队伍：

李某付、侯某成、陈某勇、杨某虎、胡某礼、龙某才、夏某登等七人长期在一起从事劳务施工，无明确牵头人，日常谁揽到劳务施工就通知其他六人一起到项目工程施工，报酬通常由一人与施工单位结算后七人平均分配。本次在事故项目从事拆除作业为李某付负责联系。3号楼拆除前，田某平找到李某付，请他到西城壕片旧城区改建项目从事房屋拆除劳务施工，李某付遂通知其他六人，一行共七人于9月21日开始3号楼拆除作业。

（四）事故项目安全管理情况

1.事故项目启动实施情况

武昌区人民政府于2019年12月2日作出房屋征收决定，

决定对武昌区西城壕片旧城区改建项目范围内国有土地上的房屋实施征收。2022年7月，中华路街道作为建设单位开始组织对该范围内房屋进行拆除。在拆除施工前，中华路街道未向区建设行政主管部门备案。

2.合约及安全生产协议情况

2021年10月，土木监理公司经竞争性谈判确定为西城壕片旧城区改建项目监理单位，并与中华路街道签订《建设工程监理合同》。

2021年4月，宏锦顺安公司中标为西城壕片旧城区改建项目施工单位。2021年7月5日，中华路街道与宏锦顺安公司签订《西城壕片旧城区改建项目房屋征收工作房屋拆除、渣土清运工作施工合同》，其中关于“安全施工”内容仅明确了宏锦顺安公司的职责，合同要求“乙方必须与甲方签订施工安全协议书”实际未签订。

经查，事故项目实际施工人为田某平、阮某坤，二人无建筑企业资质，与宏锦顺安公司未订立劳动合同，亦未建立劳动工资或社会养老保险关系，使用宏锦顺安公司资质参与投标、订立合同并组织施工。田某平与李某付等人未签订劳务施工协议，口头约定按实际拆除面积结算报酬（60元/平方米，事发前未结算），并将李某付等七人挂靠在武汉市翔富工程有限公司名下购买了雇主责任保险，武汉市翔富工程有限公司实际未参与西城壕片旧城区改建项目劳务施工组织或管理。

3.涉事企业安全管理情况

（1）各单位安全管理机构及人员配备情况

根据土木监理公司《建设工程监理合同》《总监理工程师任命书》，项目总监理工程师为吴某园。但在近两年实际工作中，土木监理公司未在施工现场派驻项目监理机构，仅安排了一名房屋建筑工程专业监理工程师谭某波到现场从事监理工作。经查，谭某波不具备总监理工程师资质。

根据宏锦顺安公司《公司人事任命书》《武昌区西城壕旧改项目从业人员名单》，事故项目项目经理为陈某学，技术负责人为陈某海，安全员为张某。但在实际施工中，上述人员仅参与施工方案等报审材料制作，项目现场实际由田某平、阮某坤负责。根据宏锦顺安公司报审的《武昌区西城壕旧改项目3号楼施工方案》（以下简称《3号楼施工方案》），项目负责人为田某平、后勤负责人为阮某坤、安全员为周某云。田某平负责项目现场管理，阮某坤负责对接、跟进、协调项目与街道、城管相关事宜，周某云负责安全管理。经查，周某云为田某平雇佣，田某平、阮某坤、周某云三人均未经城乡建设主管部门安全生产考核，不具备项目经理资质和相关安全管理资格证书。

（2）安全生产教育培训情况

经查，宏锦顺安公司未针对事故项目建立安全生产教育和培训制度、计划，安全生产教育培训弄虚作假。宏锦顺安公司虽提供了李某付等人三级安全教育培训记录，但无考核

记录，且经公安部门对李某付、杨某虎、夏某登、龙某才、胡某礼等人进行询问证实，李某付等人只在进场第一天在施工现场接受了简单的口头教育，未接受专门的安全生产教育培训，未经过三级安全教育培训和考核合格。

（3）安全生产隐患排查情况

经查，事故项目相关参建单位都针对事故项目制定了相应的安全生产管理制度，但均存在安全生产隐患排查写在纸上、浮在面上、流于形式的问题。

中华路街道制定了《中华路街征收管理制度》，日常组织对事故项目进行了巡查检查，且要求参建单位在微信工作群内发布巡查照片和情况，但提供的隐患排查记录多为节假日和夜间安全巡查照片，对实际施工过程中的安全检查较少，未记录检查发现的安全问题隐患及处理情况。

宏锦顺安公司制定了《项目安全生产领导小组工作制度》《武昌区西城壕旧改项目3号楼拆除安全生产规章制度》，但未落实专业性安全检查、经常性安全检查以及日检、周检、月检等制度要求，仅有2024年3月至2024年9月期间的9次检查记录，不能提供主要负责人带班记录。

土木监理公司针对事故项目制定了《监理规划》《监理实施细则》《安全监理规划》《安全监理细则》，但存在内容照搬照抄新建建设项目问题，对拆除项目针对性和指导性不强，且未经总监理工程师签字审批，《监理规划》未报公司技术负责人审核。土木监理公司不能提供定期召开监理例

会的会议纪要，能提供2022年7月至今的《监理日志》《安全监理日记》《旁站监理记录》，但未记录任何安全问题和隐患，均无总监理工程师签阅记录。

（4）危险性较大的分部分项工程安全管理情况

事故项目3号楼东侧紧邻加油站，北侧为解放路，是可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程，属危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程）。宏锦顺安公司制定了《3号楼施工方案》和《武昌区西城壕旧改项目3号楼拆除安全技术措施》，但未经公司技术负责人审核签字，方案实施前未进行方案交底。《施工方案》“安全环境保证措施”章节规定，“拆除过程中，应有专业技术人员现场监督指导”，《3号楼施工方案》和《武昌区西城壕旧改项目3号楼拆除安全技术措施》均规定，“严格控制施工时间：每天22：00~7：00，12：00~14：30禁止施工”。

经查，事故当日下午13时30分许工人即开始施工，无专职安全生产管理人员或专业技术人员进行现场监督，未进行施工监测和安全巡视。土木监理公司对专项施工方案审查不严，在《3号楼施工方案》未经施工单位技术负责人审核签字的情况下就通过审查，且未结合《3号楼施工方案》编制监理实施细则。

（5）危险作业安全管理情况

事故项目3号楼拆除使用人工为主的拆除方式，作业内

容多是高处作业，属《湖北省安全生产条例》规定的危险作业。经查，宏锦顺安公司未针对事故项目高处作业制定相关管理制度，未明确高处作业票的办理、审批、查验程序，未确定专人现场统一指挥和管理，未进行现场安全风险辨识评估，未制定高处作业方案和应急处置方案。事发时侯某成、陈某勇在3号楼八楼已拆除室内楼板的横梁上行走并调试风镐，未系挂安全绳。

二、事故发生经过、应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

9月28日上午6时30分许，李某付、侯某成、陈某勇、杨某虎、胡某礼、龙某才、夏某登施工队在西城壕片旧城区改建项目3号楼八楼进行拆除，上午拆除了部分楼板、横梁，11时30分许结束施工。中午七人在工地食堂午餐、休息，13时30分许进入3号楼继续进行拆除。侯某成、陈某勇、杨某虎、胡某礼、龙某才、夏某登六人先行通过楼梯到达八楼，李某付到项目工地外买水，拟买水后再到车上拿安全绳上楼。侯某成等六人到八楼后，各自开始拆除作业。其中杨某虎、胡某礼、龙某才在墙体背侧拆除楼板和墙体，夏某登在靠近墙体区域拆除楼板，与侯某成、陈某勇在同一侧。侯某成、陈某勇两人一组，主要作业内容为使用风镐拆除门柱旁的横梁（长约2米，两侧的楼板已拆除），其中侯某成手持风镐站在横梁上，陈某勇在其身后牵拉风镐气管进行配合。13时40分许，侯某成拟对风镐进行调试，拿着风镐在

横梁上凿击，在凿击过程中横梁断裂。侯某成随断裂的横梁一起坠落致一楼地面（高度差约21米），陈某勇被坠落的风镐气管绊倒，也从横梁处坠落地面。

（二）事故救援及信息接报情况

夏某登见侯某成、陈某勇坠落后，立即向杨某虎、胡某礼和龙某才呼喊“人掉下来了”。此时周某云刚到工地，拟进场维持秩序，李某付正在上楼过程中，听到呼喊后都快速赶到一楼。周某云到现场后立即拨打120。李某付呼叫侯某成、陈某勇无回应，随后和工友一起使用木板将侯某成、陈某勇抬到室外。田某平在项目工地内，得知发生事故后立即赶到现场并报告中华路街道，中华路街道了解情况后通报派出所和相关部门。120急救人员13时58分到达现场，经现场诊断，宣布侯某成、陈某勇临床死亡。武昌区应急管理局14时28分接事故信息通报，第一时间赶赴现场进行调查处理，于15时34分上报武汉市应急管理局应急指挥中心。

（三）善后处置及事故应急处置评估

事故发生后，项目参建单位能够迅速开展应急处置，武昌区政府领导及街道、有关部门接事故信息报告后均第一时间赶赴现场开展调查处理，组织开展事故现场、周边社会秩序管理和舆情管控工作，协调指导相关单位组成善后处置专班，对事故遇难者善后事宜进行了妥善处理。9月30日宏锦顺安公司与死者家属达成赔偿协议，10月1日赔偿金额全部到位。总体来看，事故处置应急响应及时、组织指挥有效、

善后处理平稳有序，未发生不良影响社会事件。

三、事故伤亡及直接经济损失情况

1.事故造成2人死亡：①侯某成，男，43岁，贵州三穗县人；②陈某勇，男，32岁，重庆巫溪县人。

2.事故直接经济损失为280万元，主要包括丧葬补助金、亲属抚恤金、死亡赔偿金等费用。

四、事故原因分析

综合现场勘查、调查询问以及查看资料，事故调查组认定造成事故的原因如下：

（一）直接原因

侯某成、陈某勇二人从事高处作业，未使用相应的安全防护用品、用具。侯某成站在已拆除楼板处于悬空状态的房屋横梁上调试风镐，风镐凿击导致横梁断裂，断裂的横梁及侯某成在坠落过程中砸穿八楼以下楼层预制结构楼板，造成侯某成随横梁一起坠落地面，站在横梁旁的陈某勇被坠落的风镐气管绊倒而坠落地面，是事故发生的直接原因。

（二）管理原因

1.施工单位宏锦顺安公司安全生产主体责任不落实。一是允许其他个人以本企业的名义承揽工程。二是任命的项目部人员未实际到岗，未实际履行项目安全管理职责。三是安全生产教育培训弄虚作假。在公司实际未对项目进行安全管理的情况下，向调查组出具虚假的三级安全教育记录和安全培训记录。

2. 实际施工人田某平、阮某坤安全生产主体责任不落实。**一是**二人无建筑企业资质，不具备安全生产条件，使用其他建筑施工企业的名义承揽工程。**二是**二人未经城乡建设主管部门安全生产考核，不具备主要负责人资质。**三是**安全生产管理人员未经城乡建设主管部门安全生产考核，不具备安全生产管理人员资质。田某平雇佣周某云从事安全管理工作，周某云不具备相应的安全生产专业技术知识水平，实际只负责施工现场的安全保卫、秩序维护等工作。**四是**未制定安全生产教育培训制度和计划，未按规定对作业人员开展安全教育培训，未组织安全生产教育培训考核。**五是**未严格落实危险作业有关管理规定。未制定高处作业有关管理制度和审批制度，未安排专门人员履行高处作业现场安全管理职责。**六是**未认真组织开展隐患排查治理工作。未严格落实日检、周检、月检等制度要求，仅能提供9份安全检查记录。**七是**未按照危大工程施工方案及安全技术措施组织施工。3号楼拆除属危大工程，施工方案实施前未进行方案交底，未按照施工方案要求安排专业技术人员进行现场监督指导，施工方案和安全技术措施明确规定严格控制施工时间，每天22：00~7：00及12：00~14：30禁止施工，但在实际施工中，通常是上午6：30、下午13：30即开始施工，相关主要管理人员尚未到岗，致使施工存在管控盲点，不能及时发现并纠正施工人员未落实安全防护措施上岗作业的事故隐患。

3. 监理单位土木监理公司安全监理职责落实不到位。一

是项目监理机构实际只有一名专业监理工程师到场履职，未安排总监理工程师全面负责。二是对施工单位提交的报审材料审查不认真。施工单位提交的危大工程专项施工方案未经公司技术负责人审核签字即通过审查。三是监理工作不规范。制定的监理规划相关细则针对性不强，未经总监理工程师签字审批，未结合3号楼拆除专项施工方案编制监理实施细则；未定期组织召开监理例会并制作会议纪要；监理日志、旁站记录未报经总监理工程师审阅。四是未按规定督促整改施工单位存在的安全问题隐患。未审查项目实际负责人和安全管理人员资质，默认施工单位报审的项目部人员未实际到岗履职的情况，既未签发监理通知单要求施工单位整改，也未及时报告建设单位。五是旁站监理、巡视检查流于形式。监理单位提供了2022年7月至事发当天的旁站监理记录39份、监理日志记录91份、安全监理日记记录90份，工作情况记录大多为“对现场安全文明施工进行检查”“对作业人员安全用品进行检查”等雷同内容，未发现任何安全问题隐患，未及时发现并督促施工单位整改未按照专项施工方案和安全技术措施组织施工的事故隐患。

4.建设单位中华路街道安全管理职责落实不到位。一是拆除施工前，未按照规定将有关资料报送到区建设行政主管部门备案。二是督促监理单位、施工单位履行安全生产责任不到位。未在施工合同中明确双方的安全生产管理职责，未按照施工合同约定与施工单位签订安全生产管理协议，未按

照监理合同和施工合同约定督促监理单位总监理工程师、施工单位项目经理到现场履职。三是安全检查不深入。日常安全检查多为拍照留痕“打卡式”检查，检查质效较低。

五、事故处理建议

依据有关法律、法规规定，结合事故调查核实的情况和事故原因分析，事故调查组认定下列生产经营单位和个人对事故发生负有责任，建议处理如下：

（一）建议免予追究责任的事故相关责任人员

侯某成、陈某勇二人从事高处作业未落实安全防护措施，对事故发生负有责任，鉴于其二人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的事故相关责任单位和人员

1. 宏锦顺安公司允许其他个人以本企业的名义承揽工程，未实际履行项目安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对该公司实施行政处罚。

2. 宏锦顺安公司法定代表人向某兵，担任公司总经理，是公司主要负责人，允许其他个人以宏锦顺安公司的名义承揽工程，未督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

3. 实际施工人田某平，作为事故项目主要负责人之一，

不具备安全生产条件，使用其他建筑施工企业的名义承揽工程，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

4. 实际施工人阮某坤，作为事故项目主要负责人之一，不具备安全生产条件，使用其他建筑施工企业的名义承揽工程，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

5. 土木监理公司董事长兼总经理魏某丰，负责公司全面管理工作，未在施工现场派驻项目监理机构，未督促、检查事故项目的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

（三）其他处理建议

土木监理公司专业监理工程师谭某波，履行事故项目监理工作职责不规范、不细致，对施工单位报审材料审查不严，日常旁站、巡视流于形式，未发现任何安全问题隐患，监理日志、旁站记录填写不规范，默认施工单位报审的关键岗位人员未实际到岗履职的问题，建议由土木监理公司按企业管理规定进行处理。

六、有关单位监管存在的问题及处理建议

由区纪委监委按照干部的管理权限和相关责任追究的规定进行调查处理。

七、事故整改及防范措施建议

事故有关单位要深刻吸取“9·28”一般高处坠落事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，举一反三，坚决防范遏制同类事故发生。**一是**进一步提高思想认识。要深刻认识安全生产的极端重要性，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，以“时时放心不下”的责任感，采取更加果断有力、更有针对性的措施，将安全生产各项工作抓实抓细，牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。**二是**夯实安全生产基础，压实安全主体责任。中华路街道要依法履行建设单位的安全责任，签订安全生产管理协议明确各自的安全职责，督促相关单位严格按照规定设置项目管理机构并配备专职安全生产管理人员，做好项目备案，加强施工过程中的安全管理，定期和不定期地组织进行安全检查，发现安全问题隐患的及时督促整改，从源头上遏制事故。土木监理公司要切实履行安全生产监理责任，明确项目监理机构人员配备和职责，结合项目实际情况编制监理规划和实施细则，严格落实对施工单位的各项审查要求，加大对施工过程中的巡视检查力度和频次，严格按照监理规范处理发现的各类安全事故隐患，督促施工单位认真进行安全自查工作，并对施工单位自查情况进行抽查。宏锦顺安公司要坚决杜绝出借资质证书，切实提高安全生产意识，健全安全管理机构，完善安全生产管理制度，规范安全生产管理行为，加强对施工现场的

安全管理，配足配齐安全生产管理人员，全面落实安全生产主体责任。要严格按照施工方案及安全规程组织施工，落实安全教育培训考核，强化作业技术交底、作业人员岗前培训，切实提高工人安全意识。要严格危大工程和危险作业的管控，按照“提级管控”理念，严格落实审批报备和现场管理，加强高处作业、临时用电、动火等危险作业的安全巡查检查和安全技术交底，及时制止和纠正违规作业行为。**三是**切实加强安全生产监管。中华路街道及其他负有安全生产监督管理职责的部门，要进一步增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自觉，严格落实“三管三必须”要求，压紧压实监管责任，积极开展拆迁项目安全监督和现场监督巡查，对职能交叉、边界不是很清晰的工作要主动向前一步，加强协作配合，坚决堵塞安全监督管理漏洞，避免安全生产职责“悬空”。**四是**举一反三抓好安全生产工作。事故相关单位要进一步对照查找事故中暴露出自身在项目安全生产管理方面存在的短板和不足，举一反三抓好本单位安全生产工作。要切实落实全员安全生产责任制，持续开展安全生产隐患排查治理，落实落细各项安全防范措施。要深入开展事故警示教育，切实用事故案例教育人、用事故案例警示人，坚决防范同类事故再次发生。

武昌区“9·28”高处坠落事故调查组

2024年11月