彭泽县城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目（管网一体化建设）“9.11”一般坍塌事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组

2026年10月

目　录

一、事故基本情况.....1-7

（一）工程项目概况.....1-2

（二）事故发生单位及相关单位情况.....2-4

（三）事故发生经过.....4-5

（四）事故现场勘查情况.....5-6

（五）项目施工方案及施工作业流程..... .. .... 6（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

二、事故应急处置及评估情况.....7-8

（一）事故信息接报及响应情况.....7

（二）现场应急处置情况.....7-8

（三）善后处理情况..... 8

（四）应急处置评估.....8

三、事故原因分析.....8-10

（一）直接原因.....8-9

（二）间接原因.....9-10

四、有关责任单位存在的主要问题.....10-12 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12-15

（一）建议给予行政处罚的人员.....12-14（二）建议给予行政处罚的单位.....14-15
六、事故主要教训.....15-17
七、事故整改和防范措施.....17-18

2026年9月11日上午8时50分许，彭泽县龙城明珠小区东南门绿化带临近龙兴路城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目（管网一体化建设）发生一起坍塌事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约人民币130万元。

事故发生后，彭泽县委、县政府高度重视，县委、县政府主要领导第一时间作出指示批示，要求全力抢救受伤人员， 迅速查明事故原因，做好家属安抚及后续善后工作，要深刻汲取事故教训，扎实开展隐患排查治理工作，坚决遏制各类事故的发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，彭泽县人民政府成立了由县应急管理局、县住房和城乡建设局、县城市管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局等部门组成的彭泽县城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目“9.11”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，进而提出了对相关责任单位、人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了防范措施建议。

经事故调查组调查认定，彭泽县城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目“9.11”一般坍塌事故，是一起因施工过程中未按专项施工方案组织沟槽开挖，也未设置沟槽支护措施而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

彭泽县城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目于2025年3月21日立项，总投资4800万元，4月21日可研批复，10月30日初步设计批复。主要建设内容为扩容污水处理厂

处理规模7500吨/天，配套改造DN200-DN500污水管网27000米，项目扩容后，污水处理量规模为30000吨/天。该建设项目包括狄公湖水生态修复、管网一体化建设、污水处理厂扩容提标－设备采购三标段。管网一体化建设项目属于其中之一，建设内容主要是对裕丰路两侧散户、和兴首府、全民健身中心及国控中心、龙城明珠、信华城市风尚、御景东方6个排水单元进行雨污分流改造，改造DN200-DN600排水管网8812m并配套建设检查井等附属设施。该项目属公开招投标项目，2026年4月9日挂网、5月6日开标、由湖北筑河建筑工程有限公司为中标单位，于5月19日签订合同，合同价为971.138012万元。

（二）事故发生单位及相关单位情况。

1.项目施工总承包单位:

湖北筑河建筑工程有限公司（以下简称湖北筑河公司）是一家从事建设工程施工的国有控股企业，成立于2021年10月11日，位于湖北省黄冈市团风县团风镇迎宾大道（建筑大厦七楼1号），法定代表人詹程。

公司持有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机

电安装工程专业承包贰级资质等有效资质以及建筑施工安全生产许可证。安全生产许可证，编号：（鄂）JZ安许证字〔2022〕001190，许可范围：建筑施工，有效期：2025年2月25日至2028年2月25日。

2.项目劳务分包单位:

江西茂才建设工程有限公司（以下简称江西茂才公司），统一社会信用代码：91360704MABXQ5QU3U，法定代表人吴琪，单位地址：江西省九江市彭泽县狄公路三泰公寓04号门店，营业期限：2022年9月8日至无固定期限，经营范围：建筑劳务分包，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修，施工专业作业，路基路面养护作业。取得施工安全生产许可证，安全生产许可证，编号：（赣）JZ安许证字〔2023〕000780，许可范围：建筑施工，有效期：2026年3月19日至2029年3月19日。

3.项目监理单位:

新疆卓诚项目管理有限公司（以下简称新疆卓诚公司）是一家从事建设工程监理和工程造价的民营公司，成立于

2022年4月8日，位于新疆图木舒克市阳光美苑1号办公楼3层308室，法定代表人何伟，经营范围包括建设工程监理、建设工程设计、建设工程勘察、建设工程施工、公路工程监理工程管理服务、工程造价咨询业务、招投标代理服务等。

（三）事故发生经过

2026年9月11日7时30分许，劳务分包单位江西茂才公司施工人员童某、彭某、冯某、谢某等，进驻城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目龙城明珠小区东南门绿化带临近龙兴路施工点位开展作业。

8时28分许，挖掘机司机谢某完成Y35号井至Y36号井之间的沟槽开挖作业，并停止挖掘机施工。随后童某、冯某入沟槽开展沟底清理作业。作业过程中，因Y36号检查井需要进行管口修整施工，冯某临时离开作业沟槽，前往个人三轮车处取风镐施工工具。

8时50分许，挖掘机司机谢某突然听到异响，随即发现Y35号至Y36号井区间沟槽发生了土方坍塌。此时冯某恰好取回风镐施工工具返回现场，二人立即同步下入沟槽，呼喊沟槽内的童某，但未得到任何回应。

8时57分许，120急救人员到达事故现场，对被掩埋人员童列祥实施现场抢救；9时25分许，童某经抢救无效，由医生宣告临床死亡。

（四）事故现场勘查情况

根据事发后现场实际勘察情况，事故发生点位于龙城明珠东南门前绿化带临近龙兴路处，已开挖沟槽长 9m，沟槽上宽 1.6m，沟槽下宽 1.2m，沟槽深 2m（如图 1）；坍塌点位于沟槽西侧侧壁，现场测量塌陷区长 2.4m、宽 0.5m、高 2.1m、测算垮塌土方量大约为 2.5m³（如图 2），坍塌位置土质为松散的回填土。事故发生当天，彭泽县天气为多云，东北风，风力 3-4 级。现场无打斗、人为故意破坏及外来外力干扰痕迹，人员位置、事发原始场景保持完整。



图 1 开挖沟槽现场测量情况



图 2 坍塌区现场测量情况

（五）项目施工方案及施工作业流程

根据湖北筑河公司 2026 年 8 月 24 日编制的《彭泽县城区污水处理厂扩容及配套管网改造项目（管网一体化建设）沟槽开挖及支护专项施工方案》，该项目在龙城明珠小区东南门绿化带处靠近龙兴路 Y35-Y36 检查井处开挖，全长 23 米，埋深 2 米；由南向北（Y36 至 Y35 方向开挖），采用分段分层开挖沟槽，按井号分段，每段长 10 至 20m 不等。

项目总体施工流程：测量放线→地下管线精准探测与标识→封闭围挡搭设→交通导行布设→分层分段土方开挖→大工清底找平→地基验槽→管道基础浇筑→管道吊装就位→管道接口处理→管道闭水试验→沟槽分层回填夯实→场地清理→交通恢复。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，具体情况如下:

童x祥，男，57岁，身份证号：3604301969xxxxxxxx，江西省彭泽县黄岭乡人。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故造成的直接经济损失约为130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后湖北筑河公司第一时间向县城市管理局做了报告，县城市管理局、县住房和城乡建设局、县应急管理局接到报告后分别向彭泽县人民政府、市住房和城乡建设局、市应急管理局上报了事故发生情况。县住房和城乡建设局、县应急管理局、县公安局、龙城镇人民政府等相关部门负责人也第一时间赶赴现场，组织救援及应急处置工作。

（二）现场应急处置情况

事发后为快速开展救援，现场施工员冯某迅速前往龙城明珠小区西侧，通知其他工友前来一起救援。为进一步争取专业救援力量、保障现场处置安全，劳务单位项目现场负责人彭某拨打了119消防救援电话。8时57分，120急救人员抵达事故现场，对被掩埋人员童某祥开展紧急抢救，9时许彭泽县消防救援队抵达事故现场开展救援。同时县公安局民警也到达了事故现场，维护现场秩序、封锁事故现

场。彭泽县城市管理局、彭泽县应急管理局、彭泽县住房和城乡建设局等相关部门领导先后抵达事故现场，督导事故救援。

（三）善后处理情况

“9·11”坍塌事故发生后，相关部门高度重视事故善后处理工作，督促涉事公司履行好相关责任，涉事公司积极与死者家属进行沟通，安抚死者家属，稳定死者家属的情绪。2026年9月16日，事故双方签订了赔偿协议书。

（四）应急处置评估

经综合评估，事故调查组认为，湖北筑河公司、江西茂才公司应急处置得当、信息报送及时，相关单位接报后能立即组织相关人员按照要求迅速进行现场应急处置、信息报送等工作，并积极妥善处理事故善后事宜。在事故应急处置过程中，信息流转顺畅，现场管理控制和保障措施果断有力，应急响应程序合法，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经现场勘查、技术核查及综合分析认定，本起事故直接原因为：施工单位现场未严格按照沟槽开挖及支护专项施工方案组织施工，对沟槽侧壁未采取有效的支护、加固及防坍塌防护措施，且坍塌区域土体为稳定性差的松散回填土，边坡土体本身存在失稳风险。作业人员直接进入未支护、未达标防护的沟槽底部开展人工清表作业，作业过程中沟槽侧壁土体失稳滑落、瞬间坍塌，将底部作业人员掩埋，造成事故发生。

（二）间接原因

1.专项施工方案管理存在严重漏洞。沟槽开挖及支护专项施工方案未严格按照规定提前报送监理单位审查，全程未履行法定审批程序、无合规专项方案指导即擅自组织沟槽开挖，现场安全技术管控严重缺失。施工单位仅在事故发生后才补报方案办理监理审批手续，属于典型的 “先施工、后补手续”违规行为，违规风险突出。

2.危险源辨识与风险防控缺失。施工前未对沟槽开挖作业开展全面危险源辨识和风险评估，未针对回填土松散、

边坡易坍塌等风险制定针对性管控措施，对高危作业风险预判不足、防控措施空白。

3.施工过程管控严重失范。现场施工作业未严格遵照专项施工方案、规范标准及设计图纸要求实施，沟槽开挖作业未按规范要求放坡，未采取任何边坡支护及加固防护措施进行施工。同时，相关参建单位安全生产管理体系履职失效，未健全并严格落实全员安全生产责任制，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未有效建立、落地运行，日常安全监督管理流于形式，安全管控责任未层层压实。

4.安全教育培训制度落实不到位。涉事作业人员于 9 月 10 日入职，9 月 11 日便上岗作业。施工单位未严格执行从业人员安全教育培训管理制度，新进场人员未完成规定培训学时、未考核合格及安全技术交底即仓促上岗。同时安全教育培训工作流于形式，缺乏针对性和实操性。劳务分包单位违规以总包单位三级安全教育替代自身岗位专项安全教育，未结合沟槽开挖高危作业特点开展专项安全培训，导致作业人员岗位安全操作技能不足、现场安全风险辨识能力薄弱，不具备合格的岗位作业安全素养，为事故发生埋下重大人为隐患。

5.现场安全管控不力。参建单位对涉事项目现场安全管理流于形式，隐患排查不细致、不深入、不彻底，施工过程安全监管严重缺位。现场安全管控机制失效，未能及时发现并制止作业人员进入无防护、高失稳沟槽内作业的冒险行为。

四、事故相关单位的主要问题

（一）湖北筑河建筑工程有限公司

1.安全生产主体责任悬空。施工单位未健全并严格落实全员安全生产责任制，未有效建立、运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。沟槽开挖未按规范放坡，未采取边坡支护加固措施，在松散回填土区域盲目组织作业，日常安全管理流于形式，安全管控责任未层层压实。

2.专项施工方案管理严重违规[1]。沟槽开挖及支护专项施工方案未提前报送监理审查专项施工方案，未履行法定审批程序即开工，事故后才补报审批，现场施工无经审查合格的技术方案作为支撑。

3.安全教育培训及交底不到位[2]。新进场作业人员未达到规定培训学时、未经考核合格、未完成岗位专项安全教育及安全技术交底即上岗。

（二）江西茂才建设工程有限公司

1.安全教育培训严重缺失。未按规定对进场作业人员开展针对性、实质性安全教育培训，擅自以总包单位三级安全教育替代本单位岗位专项安全教育，培训流于形式，新入职人员未达到培训要求即上岗作业，导致作业人员安全意识、风险辨识能力严重不足。

1] 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条，基坑、沟槽等危大工程应编制专项施工方案，附安全验算结果，经审批后方可实施。

2[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.从业人员安全管理不到位。未及时制止作业人员在危险沟槽内冒险作业的行为，现场违章管控失效，作业前未开展危险源辨识与风险评估，未能及时发现沟槽边坡失稳重大隐患。

（三）新疆卓诚项目管理有限公司

1.专项施工方案审查把关缺失[3]**。**未在沟槽开挖前对沟槽开挖及支护专项施工方案开展实质性审查、审批工作，方案技术把关与前置管控严重失效。对施工单位未批先施工、擅自开展沟槽开挖作业的严重违规行为未及时有效制止。

2.安全监理责任落实不到位。未有效督促施工单位落实风险辨识、隐患排查治理、安全教育培训等安全管理工

[3] [] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

作，现场巡查不细致，对沟槽未放坡、无支护、人员违规下槽作业等重大安全隐患未能及时发现。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）建议给予行政处罚的人员

1. 童 x 祥，男，57 岁，江西彭泽县黄岭乡人，系江西茂才公司员工。自身安全意识薄弱，在松散回填土高危区域冒险作业，最终因土体挤压受伤、不幸致死。童列祥冒险作业的行为是造成本次事故发生的直接原因之一，对事故负有责任。鉴于童列祥已在本次事故中死亡，依法不再追究其相关责任。

2. 何 x，男，37 岁，新疆麦盖提县人，新疆卓诚公司总监，全面负责项目施工安全监理、方案审查、现场隐患管控等工作，在本次事故中履职严重缺位、监管责任落实不力，对事故发生负有监理管理责任，建议由彭泽县住房和城乡建设局依据相关法律法规规定给予处理。

3. 吴 x，男，29 岁，江西彭泽县龙城镇人，江西茂才公司主要负责人，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，安全教育培训管理流于形式，默许以总包单位三级安全教育替代本单位岗位专项安全教育，未督促落实新进场人员专项安全培训与安全技术交底，对本起事故负有责任，建议由彭泽县住房和城乡建设局依据相关法律法规规定给予处理。

4. 涂 x 豪，男，31 岁，湖北武汉市洪山区人，湖北筑河公司项目专职安全员，负责本项目施工现场安全巡查、隐患排查、危险作业管控等工作。经查，该人员未依法履行安全生产管理人员法定职责，未及时发现沟槽未放坡、侧壁无支护、回填土边坡失稳等事故隐患；对作业人员冒险进入无防护沟槽底部开展清表作业行为，未能及时发现、制止。对本起事故负有责任，建议由彭泽县住房和城乡建设局依据相关法律法规规定给予处理。

5. 张 x，男，35 岁，江西丰城市人，湖北筑河公司项目负责人，全面负责项目安全生产统筹管理、风险隐患管控、人员安全教育及现场施工组织管理等工作，对项目安全生产负有全面管理责任。在本次事故中，安全管理履职严重缺位、管理制度悬空、现场管控失效，对事故发生负有主要管理责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安

全生产法》第九十五条第一项[4]规定，依法给予相应的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

1. 新疆卓诚公司作为项目监理单位，依法承担施工现场安全监理、方案审查、风险管控及隐患监督整改职责，对项目安全生产负有监理监督责任。本次坍塌事故暴露出该公司安全监理体系运行混乱、岗位职责落实虚化、现场监督管控缺位，对事故发生负有监理监督责任，建议彭泽县住房和城乡建设局依据相关法律法规规定给予处理。

2. 江西茂才公司作为项目劳务单位，直接负责现场作业人员管理、岗位专项安全教育、现场作业管控等工作，是一线作业安全管理的直接责任主体。本次坍塌事故的发生，充分暴露出该公司安全生产主体责任落实不严、从业人员安全管理混乱、现场风险管控缺失、安全教育培训流于形式等突出问题，对事故发生负有责任，建议彭泽县住房和城乡建设局依据相关法律法规规定给予处理。

3. 湖北筑河公司作为项目总承包施工单位，是施工现场安全生产总负责主体，全面承担项目施工组织、危大工程管控、专项方案管理、隐患排查治理、安全教育交底及总分包安全统筹管理等法定职责，对项目整体安全生产负有

[4] [] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

首要主体责任。本次坍塌事故的发生，充分暴露出该公司安全生产主体责任悬空、现场安全管控失序、安全教育管理缺位等突出问题，内部安全管理体系形同虚设，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]的规定，依法给予相应的行政处罚。

六、事故主要教训

本次沟槽坍塌致人死亡生产安全事故，情节典型、教训深刻，集中暴露出项目建设全过程中施工总包、劳务分包、监理单位等各责任主体安全履职层层失守，现场安全管理松弛、人员安全教育缺失、风险隐患防控失效等突出问题，为各类建筑施工项目安全生产管理敲响了警钟。主要教训如下:

（一）安全红线意识缺失，程序合规底线彻底失守。沟槽开挖属于危险性较大的分部分项工程，必须严格执行“先审批、后施工、无方案、不施工”的硬性规定。本次事故中，项目施工前未报审专项施工方案，存在“未审批先施工、先施工后补手续”的严重违规行为，无技术方案、无安全措施、无风险研判盲目组织施工。监理单位方案审

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

查把关缺位、前置监管失效，是导致事故发生的根本性制度教训。

（二）安全风险防控体系形同虚设，源头治理能力严重不足。各责任单位未有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，项目施工全过程风险预判、源头防控、动态治理完全失效。施工前未针对松散回填土、边坡稳定性差等高危作业条件开展危险源辨识和风险评估，未制定针对性防控措施；施工过程中对沟槽不放坡、无支护、边坡失稳等重大隐患排查不彻底、整改不到位，未能从源头化解安全风险，最终导致隐患演变为生产安全事故。

（三）安全教育培训严重虚化，作业人员安全素养短板突出。涉事劳务及施工单位未严格落实从业人员岗前安全管理制度，新进场人员岗前培训、安全交底、上岗考核制度流于形式，存在极速上岗、未训上岗等严重问题。劳务单位违规以总包三级安全教育替代岗位专项培训，未结合沟槽开挖高危作业特点开展实操性、针对性安全培训，导致一线作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力极差、自我保护能力不足，不具备高危岗位作业条件，人为安全隐患突出，是本次事故发生的重要人为因素。

（四）现场安全管控全面失序，违章作业管控力度疲软。项目现场安全管理宽松软，班组班前交底、现场监护、动态巡查、违章制止等一线管控机制失效。班组长、现场管

理人员履职不到位，在作业环境不具备安全条件的情况下，盲目组织人员冒险作业，现场安全监督、隐患封堵、风险叫停职能丧失。

七、整改和防范措施

为深刻汲取本次事故惨痛教训，事故调查组针对该起事故暴露出的问题，举一反三，有效防范安全事故的发生，提出如下建议措施。

（一）开展全县房屋市政工程专项排查整治，全面压实行业安全底线

全县所有在建工程建设、施工、监理等各方安全责任主体单位要深刻汲取本次事故教训，做到深刻反思、以此为戒、举一反三。立即组织对各在建项目开展全覆盖、拉网式、无死角的安全生产隐患排查整治工作，重点聚焦沟槽开挖、土方作业、边坡支护、基坑施工等危险性较大分部分项工程。

（二）压实企业主体责任，筑牢安全生产管理根基

各涉事单位必须彻底扭转“重进度、轻安全”的错误理

念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，全面压实企业全员安全生产责任制。施工总包、劳务分包、监理单位要层层压实各级管理人员、岗位人员安全职责，细化岗位职责清单、履职清单、追责清单，彻底解决安全责任层层递减、悬空虚化、落实不力等问题。

（三）严格危大工程管控，坚决杜绝未批先施工违规行为

所有施工项目严格执行危险性较大分部分项工程管理规定，严格落实“先方案、后审查、再施工”的法定程序。沟槽开挖、边坡支护、基坑作业等危大工程必须提前编制专项施工方案，严格履行施工单位技术负责人审批、监理单位实质性审查、专家论证（如需）等程序，坚决杜绝无方案施工、未批先施工、事后补办手续等严重违规行为。

（四）规范人员教育培训，全面提升作业人员安全素养

严格落实从业人员岗前安全教育、专项培训、安全技术交底、上岗考核制度，坚决杜绝新员工未经培训、未经交底、未经考核仓促上岗。针对沟槽开挖、土方作业、有限

空间、高处作业等高危岗位开展针对性、实操性安全培训，重点强化风险辨识、自我防护、应急避险、实操能力培训。

（五）深化警示教育，建立长效安全管理机制

各涉事单位要以本次事故为惨痛警示，组织全体管理人员、施工班组、劳务人员开展专项事故警示教育，深刻剖析事故原因、汲取事故教训、排查自身短板。全面开展安全生产专项整治行动，举一反三，对所有在建项目土方开挖、沟槽施工、边坡防护、临时支护等重点环节开展全覆盖隐患排查整治。建立健全日常检查、月度排查、专项督查、问题通报的常态化安全管理长效机制。